

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0168/50138/25
č. 411825
ze dne 30.7.2025

pro provedení stavebních činností pro akci

„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TELMO a.s.

se sídlem: Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 20073
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla s ohledem na zvýšení kvality zabezpečení. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla. Současně dochází k posunu termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní takto:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- Soubor dodávky a instalace komunikačního spoje.
- Vstupní branka a vjezdová brána včetně pomocných stavebních prací.

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- Podezdívka pro instalaci plotu včetně nutných stavebních úprav

2. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.6.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1 a doplňuje se nový odstavec 6.1.2. takto:

6.1 „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **7 084 472,00 Kč** (slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 089 100,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	809 500,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 898 600,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	5 995 372,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 089 100,00 Kč
Celková cena bez DPH	7 084 472,00 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
