

DODATEK Č.1
S M L O U V A O D Í L O
Číslo objednatele: CES.....
Číslo zhotovitele: 17077

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Inženýrská kancelář [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Při stavbě vodovodu zhotovitel zjistil, že pod stávající komunikací ve dvou úsecích byla nalezena železobetonová deska, staré klenby a základy, které bylo nutné v rámci stavby vybourat. Tyto úpravy nebyly součástí nabídkové ceny.

II. Předmět plnění – beze změn

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : MO 004 010 Braňany, Bílinská, Bezruče – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Braňany
Okres : Most
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Most
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	2 468 211,58 Kč
b) dodatek č.1	341 482,04 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 2 809 693,62 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:
- oceněný položkový rozpočet
 - změnový list
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne

V Teplicích dne 06 -09- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:


12-09-2017
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

S 

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:	<i>Název, adresa</i> Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 28.8. 2017	
Název akce: MO 004 010 Braňany, Bílinská, Bezruč – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Viz cenový rozpočet - příloha			
Popis a zdůvodnění změny: Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) Pod komunikací byla nalezena ve dvou úsecích železobetonová deska a staré klenby a základy, které bylo nutné v rámci rekonstrukce vybourat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 341 482,04 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 2 468 211,58 Kč bez DPH Dodatek č.1 341 482,04 Kč bez DPH Nová cena díla 2 809 693,62 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 341 482,04 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 341 482,04 Kč bez DPH, tj. 13,84 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis: 			Datum: 28.8.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

28.8.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

I _____

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.