

ku sml. 1953/16  
ř. 1056



106462

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní-dodatek 4				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Kolář OM/E.Jozífek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	TOMIreko, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	15390751.32				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E.Jozífek	18.9.2017	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	18.9.2017	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	18.9.2017	
Předkládá:	OM/P.Kolář	18.9.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)			
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/E.Jozífek	18.9.2017	
	Správce rozpočtu: OE/ Tulis	18.9.2017	
<b>Poznámka:</b> Subjekt (IČO: 28359216), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozífek, datum ověření: 18.09.2017 14:14:58):  snižování ceny díla			
<b>Rozpočtová skladba:</b> Částka s DPH: -3 129 679.91, Datum Od: 18.9.2017, Datum do: 29.9.2017, Perioda: čtvrtletně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1510030000 POL: 6121 UZ:			

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**Dodatek č. 4**

ID: 106462 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2016 (ID smlouvy 91202) na akci

**„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“**

*kw sml. 1953/16  
č. 1056*

**1. Smluvní strany**

Objednatel : **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: Ing. Josefem Pavlíkem, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Pavlík  
zástupce pro věci technické: Ing. Eduard Jozífek  
tel.: 564602213  
IČO: 70890749  
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4200179103/6800

Zhotovitel: **TOMireko, s.r.o.**  
se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti  
Milanem Šťastným, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
Milan Šťastný, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Martin Zedníček, ředitel společnosti  
Ing. Josef Dvořák, autorizovaný inženýr  
Tel.: 568 422 946  
IČO: 28359216  
DIČ: CZ28359216  
bankovní spojení: ČS, a.s.  
číslo účtu: 2174012369/0800  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 63551

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací a uzavření tohoto dodatku, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

**článek 2. Předmět díla se doplňuje takto:**

Předmětem díla je rovněž provedení víceprací uvedených v příloženém změnovém listu (Z18), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### článek 4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

##### **Cena díla před uzavřením Dodatku č. 4**

Cena díla bez DPH:	15 306 141,37 Kč
DPH (21%):	3 214 289,69 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>18 520 431,06 Kč</b>

##### **Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 4**

Cena díla bez DPH - vícepráce:	644 061,40 Kč
Cena díla bez DPH - méněpráce:	<u>-3 230 573,58 Kč</u>
Cena díla bez DPH celkem vícepráce – méněpráce:	-2 586 512,18 Kč
DPH (21%):	-543 167,73 Kč
<b>Cena dodatku celkem s DPH:</b>	<b>-3 129 679,91 Kč</b>

##### **Cena díla po uzavření Dodatku č. 4**

Cena díla bez DPH:	12 719 629,19 Kč
DPH (21%):	2 671 122,13 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>15 390 751,32 Kč</b>



### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.



Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

V Třebíči ..... 18. 09. 2017

  
  
Ing. Tomáš Klíner  
Karlovo nám. 45, 674 01 Třebíč  
IČ: 253 59 216, DIČ: CZ25359216

Ing. Tomáš Klíner  
jednatel společnosti

V Jihlavě..... 18. 09. 2017

  
  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 582 33 Jihlava

Ing. Josef Pavlík  
náměstek hejtmána pro oblast  
ekonomiky a majetku

## Změnový list - ZL 18 celková rekapitulace

				Dle PD	Skutečnost	Rozdíl
<b>I. etapa</b>				<b>9 657 434,61 Kč</b>	<b>8 080 918,55 Kč</b>	<b>-1 576 516,06 Kč</b>
<b>VRN1</b>				162 700,00 Kč	144 700,00 Kč	-18 000,00 Kč
<b>A1</b>	<b>Vnější areálový vodovod a kanalizace I.etapa</b>					
	SO 020	Vodovod		783 759,71 Kč	783 759,71 Kč	0,00 Kč
	SO 030	Splašková kanalizace		1 476 388,47 Kč	1 148 638,75 Kč	-327 749,72 Kč
	DSO	Lapák tuku		166 160,50 Kč	163 817,22 Kč	-2 343,28 Kč
	SO 040	Dešťová kanalizace		2 539 724,73 Kč	1 882 908,48 Kč	-656 816,25 Kč
	DSO	Žlaby/rošty I.etapa		122 632,53 Kč	117 420,15 Kč	-5 212,38 Kč
	SO 050	Rušení sítí a objektů		23 316,72 Kč	23 316,72 Kč	0,00 Kč
<b>B1</b>	<b>Vnější silnopr. rozvody + VO + vněj. sděl rozvody</b>			774 829,70 Kč	774 829,70 Kč	0,00 Kč
<b>C1</b>	<b>Venkovní terenní a ostatní úpravy v areálu - I.etapa</b>					
	C1.1	Bezbariérová rampa a schodiště z parkoviště		523 055,11 Kč	0,00 Kč	-523 055,11 Kč
	C1.2	Branka na čip pro pěší z jižní strany areálu		8 879,00 Kč	0,00 Kč	-8 879,00 Kč
<b>D1</b>	<b>Objekt č.4 a 10 MN</b>					
	D1.1	Stavební práce		2 166 785,56 Kč	2 135 565,24 Kč	-31 220,32 Kč
	D1.2	Práce ZTI		190 685,16 Kč	187 445,16 Kč	-3 240,00 Kč
	D1.3	Vytápění		223 312,52 Kč	223 312,52 Kč	0,00 Kč
	D1.4	Elektroinstalace		214 921,20 Kč	214 921,20 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.1</b>				280 283,70 Kč	280 283,70 Kč	0,00 Kč
<b>II.etapa</b>				<b>5 648 706,30 Kč</b>	<b>4 388 110,04 Kč</b>	<b>-1 260 596,26 Kč</b>
<b>VRN2</b>				157 200,00 Kč	139 200,00 Kč	-18 000,00 Kč
<b>A2</b>	<b>Vnější areálový vodovod a kanalizace I.etapa</b>					
	SO 020	Vodovod		424 341,48 Kč	424 341,48 Kč	0,00 Kč
	SO 030	Splašková kanalizace		871 583,86 Kč	702 984,70 Kč	-168 599,16 Kč
	SO 040	Dešťová kanalizace		2 006 159,20 Kč	1 288 927,32 Kč	-717 231,88 Kč
	DSO	Žlaby/rošty I.etapa		244 149,11 Kč	0,00 Kč	-244 149,11 Kč
	DSO	Vsaky		477 672,08 Kč	401 091,62 Kč	-76 580,46 Kč
	SO 050	Rušení sítí a objektů		47 985,50 Kč	47 985,50 Kč	0,00 Kč

<b>B2</b>	<b>Vnější silnopr. rozvody + VO + vněj. sděl rozvody</b>			573 930,90 Kč	573 930,90 Kč	0,00 Kč
<b>C2</b>	<b>Venkovní terenní a ostatní úpravy v areálu - I.etapa</b>					
	C2.1	Brána a branka s plotem k přístupu do areálu		463 980,85 Kč	463 980,85 Kč	0,00 Kč
	C2.2	Dopravní vodorovné značení v areálu		36 035,65 Kč	0,00 Kč	-36 035,65 Kč
Dodatek č.2	Akumulační nádrž			345 667,67 Kč	345 667,67 Kč	0,00 Kč
Další vícepráce					<b>250 600,60 Kč</b>	<b>250 600,60 Kč</b>
		Vodovod - méněpráce		0,00	-68 241,52 Kč	-68 241,52 Kč
		Vodovod - vícepráce		0,00	218 988,57 Kč	218 988,57 Kč
		Elektro I.etapa	méněpráce	0,00	-184 730,00 Kč	-184 730,00 Kč
			vícepráce	0,00	130 139,45 Kč	130 139,45 Kč
		Elektro II.etapa	méněpráce	0,00	-127 890,00 Kč	-127 890,00 Kč
			vícepráce	0,00	110 759,15 Kč	110 759,15 Kč
		Elektro brána	vícepráce	0,00	24 288,03 Kč	24 288,03 Kč
		SLP brána	vícepráce	0,00	48 658,00 Kč	48 658,00 Kč
		Brána+ zp. plochy	méněpráce	0,00	-12 599,28 Kč	-12 599,28 Kč
			vícepráce	0,00	42 260,57 Kč	42 260,57 Kč
		DSO - dopočet plochy zatravnovací tvárnice tl.10 cm, poklopy		0,00	68 967,63 Kč	68 967,63 Kč
<b>Celkem</b>				<b>15 306 141,37 Kč</b>	<b>12 719 629,19 Kč</b>	<b>-2 586 512,18 Kč</b>
<b>Vyfakturováno do 8/2017</b>				<b>9 355 103,66 Kč</b>		
<b>Rozdíl</b>				<b>5 951 037,71 Kč</b>	<b>K dofakturaci</b>	<b>3 364 525,53 Kč</b>
			nebude fakturováno ze základních rozpočtů	-2 837 112,78 Kč	celkem méněpráce	-3 230 573,58 Kč
			méněpráce viz, dodatek č.4	-393 460,80 Kč		
			vícepráce viz, dodatek č.4	644 061,40 Kč	celkem vícepráce	644 061,40 Kč
			<b>Celkem rozdíl oproti 15 306 141,37 Kč</b>	<b>-2 586 512,18 Kč</b>		