

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Smlouva č.: 23RGI02-0077

který v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Petr Koleta, hejtman
k podpisu dodatku pověřený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., náměstek hejtmana
IČO: 70889546
bankovní spojení: 107-4153480277/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

Statutární město Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D., primátorka
IČO: 00268810
bankovní spojení: 94-1111511/0710
(dále jen „příjemce“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II., odst. 1 a 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje u projektu „**Multifunkční sportovní aréna v Hradci Králové**“, reg. č. **23RGI02-0077** uzavřené dne 31.07.2023.

Článek II., odst. 1 nově zní takto:

Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši **100.000.000 Kč** v návaznosti na rozpočet, který je přílohou **tohoto dodatku**.

Článek II., odst. 2 nově zní takto:

Poskytovatel se zavazuje převést částku dotace na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve třech splátkách:

- částka ve výši 61.000.000 Kč bude zaslána do 31.07.2023
- částka ve výši 15.000.000 Kč bude zaslána do 28.02.2025
- částka ve výši 24.000.000 Kč bude zaslána do 30.09.2027

II.

Ostatní ustanovení dotační smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O uzavření tohoto dodatku dotační smlouvy rozhodlo zastupitelstvo poskytovatele na svém zasedání konaném dne 02.02.2026 usnesením č. ZK/10/528/2026.

V dne V Hradci Králové dne

.....
za příjemce

.....
za poskytovatele

Položkový rozpočet projektu		verze: 1/5/2026				HMV realizace dle dotac. smi. - oranžové ohrožený termín		Stav položky	Čerpání dotace (výdaje)		Čerpání dotace	Obdobná dotace / čerpání	Zbývající dotaci	Pozn.
Průl.	Opáření	předpokl. výdaj bez DPH	Výdaj Město DPH	s DPH	dotace	rok	Zmruvněno s dohodou o termínu stavby (ANO/NE)		Čerpáno z položky (místem uhrazeno)	Nepřepaný nákladový rozpočet položky				
1.	Vybavení interiéru multifunkčních prostor vč. AV techniky	379,780.00 Kč	79,753.80 Kč	459,533.80 Kč	379,780.00 Kč	2023-2025	2023	NE	zrealizováno, ukončeno.	379,780.00 Kč	- Kč	-	379,780.00 Kč	úspora dotace Návrh na zřízení městských
2.	Vybavení západní tribuny - prostorů pro veřejnost	3,986,639.52 Kč	837,194.30 Kč	4,823,833.82 Kč	3,986,639.52 Kč	2023-2024	2023	NE	zrealizováno, ukončeno.	3,986,639.52 Kč	- Kč	-	3,986,639.52 Kč	úspora dotace
3.	Lezecká stěna, vybavení hřbitovní a posilovny	9,850,000.00 Kč	2,068,500.00 Kč	11,918,500.00 Kč	8,179,229.26 Kč	2023-2026	2023	NE	Vybavení hřbitovní a posilovny finálně ukončeno. Lezecká/boulderingová stěna - součástí ZD na atlet. Tunel - bude konceptně řešena s ním viz komentář u položky č. 4.	858,542.00 Kč	8,991,458.00 Kč	-	858,542.00 Kč	
4.	Před změnou: Atletický tunel - zvýšení odhadované ceny na 17,4 mil s DPH, Posun HMV na 2023-2026	7,000,000.00 Kč 7,380,165.00 Kč	1,470,000.00 Kč 1,549,834.05 Kč	8,470,000.00 Kč 8,929,999.05 Kč		2023-2024	2023	NE	Před zpracováním PD, podána cena PD u projektanta FS, bude VR na provozovatele - "atletický oddíl"	- Kč	- Kč	-	-	
4.	Atletický tunel	14,380,165.00 Kč	3,019,834.05 Kč	17,399,999.05 Kč	14,380,165.00 Kč	2023-2026	2023	NE	V současnosti v řešení studie proveditelnosti na rozšíření atletického tunelu. Předloženi a vyhodnocení studie předpoklad Z Q, 2026. Poté bude poskytovatel dotace předložen návrh dalšího postupu u této položky (pokračování původní nebo rozšířenou verzi).	140,000.00 Kč	14,240,165.00 Kč	-	14,240,165.00 Kč	
5.	Vybavení provoz Dětského koutku s dozorem	400,000.00 Kč	84,000.00 Kč	484,000.00 Kč	400,000.00 Kč	2023-2025	2023	NE	Po dané funkcionalitě není ze strany návštěvníků poplávka, poskytovatel dotace bude navržen zrušení dané položky.	- Kč	400,000.00 Kč	-	-	
6.	Vybavení pro konání venkovních kulturních a společenských akcí - sedáčky pro amfiteátr - NEREALIZUJE SE	- Kč				NEREALIZUJE SE	2023	NE	Položka byla se souhlasem poskytovatele dotace vypuštěna.	- Kč	- Kč	-	-	
7.	Vybavení pro konání venkovních kulturních a společenských akcí - podum	1,500,000.00 Kč	315,000.00 Kč	1,815,000.00 Kč	1,500,000.00 Kč	2023-2025	2023	NE	Probíhá výběrové řízení, uchazeč vybrán. Nabídková cena 915 tis. Kč, avšak jiný uchazeč podal námítku. Ta byla zadavatelem 9.12. 2025 zamítnuta. Před podpisem smlouvy o dodávce rými běží přísl. procesní řízení. V případě uzavření smlouvy bude dodávka realizována do března 2026. Případná úspora dotace bude převedena se souhlasem KHK převedena na jinou položku	- Kč	1,500,000.00 Kč	-	-	
8.	Vybavení pro konání venkovních kulturních a společenských akcí - lavice pro konání akcí na travnaté ploše - NEREALIZUJE SE	- Kč				NEREALIZUJE SE	2023	NE	Položka byla se souhlasem poskytovatele dotace vypuštěna. Zakrytí travnaté plochy při akcích je zajišťováno dodavatelem (např. agenturou pořádatelkou kulturní akcí).	- Kč	- Kč	-	-	
9.	Před změnou: Opáření pro recyklaci odpadů - posílení prostupnosti položky o 1,5 mil Kč za účelem posílení separace vybudování dvou separačních stanovišť před objektem arény	500,000.00 Kč 1,500,000.00 Kč	105,000.00 Kč 315,000.00 Kč	605,000.00 Kč 1,815,000.00 Kč		2023-2024	2023	NE						
9.	Opáření pro recyklaci odpadů	3,534,000.00 Kč	742,140.00 Kč	4,276,140.00 Kč	3,534,000.00 Kč	2023-2026	2023		Dodavatel vysoutěžen, SoD uzavřena, hodnota dotávky 3,5 mil Kč, realizace 2026.	- Kč	3,534,000.00 Kč	-	-	
10.	Před změnou: Navštívení arény - Navýšení ceny položky pro rozhodnutí jít variantou KGA	9,000,000.00 Kč 5,876,033.00 Kč	1,890,000.00 Kč	10,890,000.00 Kč		2023-2024	2023	NE						
10.	Navštívení arény	14,876,033.00 Kč	3,123,966.93 Kč	17,999,999.93 Kč	14,876,033.00 Kč	2023-2027	2023	NE	Dodavatel vysoutěžen, probíhá podpis SoD, hodnota dotávky 8,3 mil Kč, předpoklad realizace 2026. Úspora 6,5 mil Kč na položce bude navržena poskytovateli dotace na převedení na jinou položku tohoto projektu.	- Kč	14,876,033.00 Kč	-	-	
11.	Před změnou: Opáření pro posílení nemotorové dopravy - parkovací dům na kola	17,000,000.00 Kč	3,570,000.00 Kč	20,570,000.00 Kč		2023-2028	2024	NE						
Změna:	Upravení odhadu ceny cyklovéž (1,1 mil Kč), posílení lapacího stojanu na kola u arény (+1,5 mil Kč)	2,500,000.00 Kč	525,000.00 Kč	3,025,000.00 Kč			2025							
11.	Opáření pro posílení nemotorové dopravy - parkovací dům na kola, stojany na kola	21,099,580.48 Kč	4,095,000.00 Kč	25,595,000.00 Kč	21,099,580.48 Kč	2023-2028	2024	NE	Probíhá VR na dodavatele parkovacího domu na kola, schválení vřetě podléhá schválení ZM HK (16/12/2025). Nyní běží přísl. procesní řízení pro případné námítky uchazečů před podpisem SoD. Navržená cena 21,7 mil Kč. Předpoklad realizace do 2027.	- Kč	21,099,580.48 Kč	-	-	
12.	Opáření pro využití obnovitelných energetických zdrojů a realizaci úspor	14,039,225.41 Kč	2,948,237.34 Kč	16,987,462.75 Kč	- Kč	2023-2026	2023	NE	Realizace FVE je prováděna s projektem atletického tunelu, jehož zahájení závisí na dokončení studie proveditelnosti a rozhodnutí o případné rozšíření variantě viz položka č. 4. Nyní probíhá příprava VR na FVE na jižní a západní tribunu - předpoklad schválení zadávacích podmínek 1/2026.	- Kč	14,039,225.41 Kč	-	-	
13.	Před změnou: Opáření pro bezpečnou nemotorovou dopravu - podchod ulice Malšovická	10,000,000.00 Kč	2,100,000.00 Kč	12,100,000.00 Kč		2023-2028	2024	NE						
Změna:	Záměna položky "pochoď Malšovická" 10 mil. Kč - ukázal se na jako zcela potřebný, za stejné finanční odhadovanou položkou "Rekonstrukce podchodu pod II. okruhem (odhad 2mil. Kč bez DPH) a výstavba zastávek MHD v obou směrech na II. okruhu" (odhad 8 mil. Kč), navíc pak opáření pro chodce a cyklisty u nadjezdu Malšovická - přístupové trasy k FS (odhad 7 mil Kč bez DPH)	7,000,000.00 Kč	1,470,000.00 Kč	8,470,000.00 Kč										
Po změně:	Opáření pro bezpečnou nemotorovou dopravu - rekonstrukce podchodu pod II. okruhem, zastávky MHD v obou směrech na II. okruhu, opáření pro chodce a cyklisty u nadjezdu Malšovická - přístupové trasy k FS	17,000,000.00 Kč	3,570,000.00 Kč	20,570,000.00 Kč		2023-2028	2024		Změnové řízení, komunikace OHA s ŘSD (zastávky)	- Kč	- Kč	-	-	
	Pro transparentnost rozdělení položky na tři podpoložky						2025							
13.	Opáření pro bezpečnou nemotorovou dopravu								Opakované (2x) neúspěšné VR na PD jako celku na všechny tři položky, nikdo se nepřihlásil. Bylo rozhodnuto, že veřejná zakázka bude řešena odděleně, tzn. zvlášť mostní objekt (podchod pod okruhem) a zvlášť přístupové trasy včetně zastávek. Schválení zadávacích podmínek předpoklad 1/2026.	- Kč	2,000,000.00 Kč	-	-	
13 a)	Rekonstrukce podchodu pod II. okruhem vč. včetně navazující pěší a cyklistické infrastruktury	2,000,000.00 Kč	420,000.00 Kč	2,420,000.00 Kč	2,000,000.00 Kč	2023-2028								
13 b)	Zastávky MHD v obou směrech na II. okruhu vč. včetně navazující pěší a cyklistické infrastruktury	8,000,000.00 Kč	1,680,000.00 Kč	9,680,000.00 Kč	8,000,000.00 Kč	2023-2028								
13 c)	Opáření pro chodce a cyklisty u nadjezdu Malšovická - přístupové trasy k FS	7,000,000.00 Kč	1,470,000.00 Kč	8,470,000.00 Kč	7,000,000.00 Kč	2023-2028								
14.	Před změnou: Změna dispozice slyboví	2,774,134.46 Kč	582,568.24 Kč	3,356,702.70 Kč		2023-2024	2023	ANO						
Změna:	Změna na základě konečné ceny položky od dodavatele	1,546,203.85 Kč	324,702.39 Kč	1,870,906.24 Kč										
14.	Změna dispozice slyboví	1,227,932.61 Kč	257,865.85 Kč	1,485,798.46 Kč	1,227,932.61 Kč	2023-2024	2023		zrealizováno, ukončeno	1,227,932.61 Kč	- Kč	-	1,227,932.61 Kč	
15.	Gastrovybavení	12,221,918.42 Kč	2,566,602.87 Kč	14,788,521.29 Kč	12,221,918.42 Kč	2023-2024	2023	ANO	zrealizováno, ukončeno	12,221,918.42 Kč	- Kč	-	12,221,918.42 Kč	
16.	Úprava sociálních zařízení ubytovacích kapacit	1,214,721.71 Kč	255,091.56 Kč	1,469,813.27 Kč	1,214,721.71 Kč	2023-2024	2023	ANO	zrealizováno, ukončeno	1,214,721.71 Kč	- Kč	-	1,214,721.71 Kč	
	Celkem způsobilé výdaje	115,709,996.15 Kč	23,963,187.29 Kč	138,073,602.96 Kč	100,000,000.00 Kč					20,029,534.26 Kč	95,680,461.89 Kč	Zbývá k čerpání:	56,110,465.74 Kč	
	Vlastní zdroje	15,709,996.15 Kč												

Položka č.12 Opáření pro využití obnovitelných energetických zdrojů a realizaci úspor, je nedílnou součástí dotáčního projektu „Multifunkční sportovní aréna v Hradi Králové“ s dotáční podporou od Královéhradeckého kraje. A i proto je třeba ji realizovat. Vzhledem k tomu, že dotace KHK ve výši 100 mil. Kč bez DPH v tuto chvíli nekrývá všechny způsobilé výdaje projektu (aktuální odhad celkem 116 mil. Kč bez DPH) a vzhledem k tomu, že zbývající položky již, tak jak se na nich začalo postupně pracovat, odhadem svých nákladů výcepra alokaci dotace, je nutno v tuto chvíli dotáčně uznatelnou akci "Multifunkční sportovní aréna – instalace fotovoltaické elektrárny – oblast 3" financovat z vlastních zdrojů. Dojde-li na ostatních položkách projektu při jejich realizaci k úspore dotace, je pak možno tuto úsporu dotaci zpětně, se souhlasem poskytovatele dotace, přičíst k této akci.

Konečná cena položky 14

1,227,932.61 Kč

KD:

115,709,996.15 Kč

76,140,000.00 Kč