

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SMD25035 ze dne 10.1.2025

Změnový list č. 2 ze dne 2.2.2026

Název stavby:	Přestavba objektu č. 2 bývalých kasáren Kralovice na Dům dětí a mládeže
Číslo smluvního vztahu:	SMD25035
Název části stavby (PS, SO):	Nové zdivo – 1.PP, 1.NP, 2.NP + exteriér
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Řešení dle původní projektové dokumentace	
<u>Nové řešení:</u> Dozdívky otvorových výplní – okna 1.NP pro montáž okenních výplní, zadržky ve stěnách po demontáži stávající VZT, zadržky ve stěnách v místnostech 1.08 a 1.09 po demontovaných instalacích včetně povrchových úprav - omítek Dozdívky degradovaných otvorových výplní, zadržky ve stěnách po demontáži stávající VZT, dozdivky degradovaného zdiva před provedením omítek, sanací a při uložení překladů. Dozdění stěny mezi místnostmi 1.08 a 1.09 – požadavek investora	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Rozměrové rozdíly stávajících otvorů po demontovaných výplní, výškové rozdíly jednotlivých otvorů pro okna vůči podlahám, při demontáži stávajících výplní a montáži překladů došlo k odtržení degradovaných ostění, bylo nutné odstranit degradované zdivo 1PP až 2NP včetně exteriéru před provedením nových povrchů.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	nebyla zpracována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	48.751.495,23
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	816.561,43
Nová cena díla vč. DPH:	49.568.056,66

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2026
Nový termín dokončení díla:	8.5.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum: 27.2.2026

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podp



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet