

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SMD25035 ze dne 10.1.2025

Změnový list č. 7 ze dne 2.2.2026

Název stavby:	Přestavba objektu č. 2 bývalých kasáren Kralovice na Dům dětí a mládeže
Číslo smluvního vztahu:	SMD25035
Název části stavby (PS, SO):	Fasáda
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle původní projektové dokumentace a VV	
<u>Nové řešení:</u> Oprava a následné doplnění degradovaných říms – vyšší složitost fasády	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající venkovní římsy byly degradované, nesoudržné. Bylo nutné provést odstranění degradovaného zdiva a jeho doplnění, následně bylo nutné římsy z čelní strany zateplit. Vzhledem k členitosti a složitosti fasády bylo nutné provést další vrstvu výztužné stěrky pro dodržení požadavku dodavatele ZS na krytí výztužné tkaniny minimálně 1,5 mm stěrky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	nebyla zpracována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	50.391.558,31
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1.187.077,07
Nová cena díla vč. DPH:	51.578.635,38

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2026
Nový termín dokončení díla:	15.5.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele: F



Datum: 27.2.2026

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet