

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SMD25035 ze dne 10.1.2025

Změnový list č. 11 ze dne 2.2.2026

Název stavby:	Přestavba objektu č. 2 bývalých kasáren Kralovice na Dům dětí a mládeže
Číslo smluvního vztahu:	SMD25035
Název části stavby (PS, SO):	Dobetonávky parapetů vnitřních
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle původní projektové dokumentace a VV	
<u>Nové řešení:</u> Dobetonávky vnitřních parapetů pro vyrovnání parapetů vůči podlaze	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Rozdílné výšky parapetů v jednotlivých místnostech, po osazení oken při realizaci.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	nebyla zpracována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	52.381.347,16
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	61.032,55
Nová cena díla vč. DPH:	52.442.379,71

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2026
Nový termín dokončení díla:	17.5.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum: 27.2.2026

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet