

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 1 / SMP
--	----------------------

Dotčená část stavby:	SO 101		
Název / označení změny:	chráničky, změna zatřídění zeminy, obrubníky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 1 - bod 1.6., dne 18.08.2025, zpráva geotechnika, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	06.08.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	06.08.2025

Zdůvodnění a popis změny:

SO 101 - Předmětem změny je doplnění chrániček, změna zatřídění zeminy na skládku a změna šířky obrubníků. Důvodem ke změně je skutečnost, že po odkopu zeminy bylo zjištěno v průběhu projednávání stavby, že stávající chráničky nejsou kapacitně dostačující a je nezbytné je doplnit a kapacitně posílit pro řádné fungování uložených sítí. V soupisu prací bylo předpokládáno vyšší množství kontaminované zeminy, než bylo následně prokázáno skutečností, když na základě provedených zkoušek bylo doloženo, že zemina není kontaminovaná. U šířky obrubníků byl nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, změna narovnáva uvedený nesoulad.

Změna je zaříděna dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-	156 308,74 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		337 490,66 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:	-	493 799,40 Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK		27.02.2026	

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 2 / SÚS PK
--	-------------------------

Dotčená část stavby:	SO 102		
Název / označení změny:	změna technologie úpravy AZ		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 2 - bod 1.6., dne 01.09.2025, zpráva geotechnika		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.10.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	17.10.2025

Zdůvodnění a popis změny:

SO 102 - Předmětem změny je úprava technologie provádění aktivní zóny. Ke změně došlo na základě výsledků provedených zkoušek zeminy, které vedly k rozhodnutí o odlišném způsobu provedení aktivní zóny. Původně navržený odvoz a likvidace zeminy byly nahrazeny zlepšením zeminy pomocí hydraulického pojiva. Tato změna zachovává požadované kvalitativní parametry.

Změna je zaříděna dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-	810 476,89 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 667 176,72 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:	-	2 477 653,61 Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK		27.02.2026	

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 3 / SMP
--	----------------------

Dotčená část stavby:	SO 401		
Název / označení změny:	doplnění pojistkové skříně, provizorní osvětlení		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 1 - bod 1.3., dne 18.08.2025, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	04.08.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	04.08.2025

Zdůvodnění a popis změny:

SO 401 - Předmětem změny je provedení provizorního osvětlení a doplnění pojistkové skříně a prodloužení rozvodů v ul. Zborovská. Důvodem ke změně je požadavek objednatele na doplnění provizorního osvětlení komunikace z důvodu nutnosti zajištění osvětlení dočasně zbudovaných chodníků s ohledem na bezpečnost chodců. Objednatel dále požadoval doplnění pojistkové skříně pro napájení VO, aby bylo zajištěno bezproblémové provozování VO. S doplněním pojistkové skříně nezbytně souvisí i nutnost prodloužení rozvodů.

Změna je zaříděna dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		239 625,57 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem - provizorní osvětlení:		121 929,80 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem - prodloužení rozvodů:		117 695,77 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem - provizorní osvětlení:		- Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem - prodloužení rozvodů:		- Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK		27.02.2026	

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:		Propojení Tyršův most - Výsluní	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL č. 4 / SMP, SÚS PK	
Dotčená část stavby:	SO 302		
Název / označení změny:	prodloužení dešťové stoky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 2 - bod 1.9., dne 01.09.2025, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.09.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	17.09.2025
<u>Zdůvodnění a popis změny:</u>			
SO 302 - Předmětem změny je prodloužení dešťové stoky. Důvodem ke změně je skutečnost, že bylo nezbytné provést provizorní řešení napojení horské a uliční vpusti pro zajištění odvodu dešťových vod z komunikace, neboť navazující investiční akce jiného investora, na kterou měla být stavba připojena, nebyla realizována.			
Změna je zaříděna dle odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.			
podíl SMP 116.599,86 Kč bez DPH podíl SUS PK 174.899,79 Kč bez DPH			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		291 499,65 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		291 499,65 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK		27.02.2026	

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 5 / SMP
--	----------------------

Dotčená část stavby:	SO 151		
Název / označení změny:	DIO, doplnění semaforové soupravy		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 1 - bod 1.8., dne 18.08.2025		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	04.08.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	04.08.2025

Zdůvodnění a popis změny:

SO 151 - Předmětem změny je doplnění mobilní semaforové soupravy. Důvodem ke změně je skutečnost, že v projektové dokumentaci byl plánován jiný způsob nezbytných uzavírek, než bylo následně správními orgány povoleno. Z tohoto důvodu bylo nezbytné doplnit komunikaci o mobilní semaforovou soupravu tak, aby mohlo být dílo řádně prováděno a zároveň nedošlo k ohrožení bezpečnosti automobilové dopravy.

Změna je zaříděna dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		75 841,10 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		75 841,10 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK			

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 6 / SMP
--	----------------------

Dotčená část stavby:	SO 201		
Název / označení změny:	doplnění chrániček pro budoucí kanalizaci a vodovod		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 4 - bod 3.1., dne 29.09.2025, projektová dokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	04.02.2026		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	04.02.2026

Zdůvodnění a popis změny:

SO 201 - Předmětem změny je doplnění chrániček pro budoucí splaškovou kanalizaci a vodovod. Důvodem ke změně je skutečnost, že zadavatel předpokládal provádění díla v koordinaci s Vodárnou Plzeň, která měla současně provádět výstavbu nové splaškové kanalizace v místě stavby. Následně došlo ke zdržení v provádění výstavby nové splaškové kanalizace Vodárny Plzeň. Vzhledem k tomu bylo nezbytné doplnit chráničky pro budoucí splaškovou kanalizaci a vodovod tak, aby při realizaci výstavby nové splaškové kanalizace Vodárnou Plzeň nedošlo k zásahům do nově zbudovaného propustku.

Změna je zaříděna dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		234 834,65 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		234 834,65 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK			

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:		Propojení Tyršův most - Výsluní	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL č. 7 / SMP, SÚS PK	
Dotčená část stavby:	SO 302		
Název / označení změny:	změna zatížení zemin		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 2 - bod 1.6., dne 01.09.2025, zpráva geotechnika, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	25.08.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	25.08.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>SO 302 - Předmětem změny je změna zařídění zeminy. Důvodem ke změně je skutečnost, že bylo při provádění zemních prací zjištěno, že geologické podmínky v místě stavby neodpovídají původním předpokladům, a proto zemní práce nelze provádět uvažovaným způsobem, neboť v místě realizace stavby byl zjištěn výskyt hornin třídy těžitelnosti hornin 5,6/III. Tato třída charakterizuje vysoce pevné a málo štěpné horniny, jejichž odtěžení vyžaduje použití speciální mechanizace a odlišných technologických postupů. Tato skutečnost, která nebyla ani při vynaložení obvyklé odborné péče zjistitelná při přípravě zadání, má vliv na termín dokončení díla.</p> <p>Změna je zaříděna dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek</p> <p>podíl SMP - přípočty + 344.600,86 Kč bez DPH - odpočty - 92.789,31 Kč bez DPH</p> <p>podíl SÚS PK - přípočty + 516.901,30 Kč bez DPH - odpočty - 139.183,97 Kč DPH</p>			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		629 528,88 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem - ŠB-1 - ŠB-2 - ŠB 3:		644 543,13 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem - ŠB-1 - ŠA-1:		216 959,03 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem - ŠB-1 - ŠB-2 - ŠB 3:	-	172 160,06 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem - ŠB-1 - ŠA-1:	-	59 813,22 Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK		27.02.2026	

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/004792

Stavební akce:	Propojení Tyršův most - Výsluní		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 8 / SMP		
Dotčená část stavby:	SO 151		
Název / označení změny:	změna povrchu objízdné komunikace		
Podklad pro změnu:	zápis z KD č. 2 - bod 1.8., dne 01.09.2025, fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.08.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.08.2025
<u>Zdůvodnění a popis změny:</u>			
<p>SO 151 - Předmětem změny je změna povrchu objízdné komunikace. Důvodem ke změně je zlepšení jízdního komfortu pro MHD, kdy namísto původně navržené panelové cesty byla provedena cesta ze štěrkodrti a asfaltobetonového povrchu. Nové položky uvedené ve změnové listu představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena materiálu podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál je kvalitativně vyšší. Asfaltobetonový povrch vykazuje lepší jízdní vlastnosti, čímž došlo ke zvýšení jízdního komfortu při zachování původního technického řešení a bez navýšení celkové ceny díla.</p> <p>Změna je zaříděna dle odst. 7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek</p>			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-	4 426,69 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		220 553,70 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:	-	224 980,39 Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.02.2026	
projektant /AD/		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - TDI		27.02.2026	
TDS		27.02.2026	
cenová kontrola OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele OI - vedoucí OI MMP		27.02.2026	
zástupce Objednatele č. 2 - SÚS PK			