

DODATEK č.2

SMLOUVY O DÍLO

Sml 0176/2025/2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1141380144/0100

zastoupená Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (mimo podpis smlouvy o dílo): Ing. Jan Gucko, provozně-
obchodní náměstek, tel.: 731 601 641

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo č. Sml 0176/2025 ze dne 6.8.2025, tímto Dodatkem č. 2, z důvodu změn vyvolaných objednatelem. V průběhu realizace díla došlo na základě požadavků objednatele ke změnám řešení stavby, které vyvolaly nutnost projednání změny záměru před dokončením podle stavebního zákona. V důsledku této skutečnosti probíhá příslušné správní řízení, jehož délku nelze smluvními stranami objektivně ovlivnit, a které dočasně znemožňuje podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Smluvní strany konstatují, že stavební práce byly ze strany zhotovitele dokončeny a nemožnost splnění původního termínu dokončení díla není způsobena porušením povinností zhotovitele.

Tato změna je prováděna jako změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.2. Dodatek č.1 mění článek IV. Termíny plnění, odst. 4.3. a to takto:

Původní znění odst. 4.3. dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

4.3. Zhotovitel se zavazuje **předat objednateli dokončené a zkolaudované dílo** a vyklizené staveniště nejpozději **do 31.3.2026**.

Nové znění odst. 4.3. dle tohoto Dodatku č.2:

4.3. Zhotovitel se zavazuje **předat objednateli dokončené a zkolaudované dílo** a vyklizené staveniště nejpozději **do 12 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí změny záměru před dokončením**.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nezměněná, zůstávají v platnosti.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

- 2.1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č 87/26 ze dne 23.03.2026.
- 2.2. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento Dodatek č. 2 uzavřít, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.


25.03.2026
V Milevsku dne

25.03.2026
V Č. Budějovicích dne



.....
za objednatele
Město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta



.....
za zhotovitele
EUROVIA CZ a.s.

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice