

Číslo dodatku objednatele: 2479/2024/2026/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ ze dne 17.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Společnost YUCON + COMBIN + STANTER

Hrušov, jejímiž členy na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024 jsou:

YUCON CZ, s.r.o. – Vedoucí společník
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Slatina
zastoupena: Ing. Martinem Naděm, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771 (plátce DPH)

a
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. –
Společník 1
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro,
vložka 2800/S
IČO: 31631134
DIČ (IČ DPH): SK2020478229 (plátce DPH)
podnikající na území ČR prostřednictvím:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka č
79483
IČO: 090 73 833
DIČ: CZ09073833 (plátce DPH)

a
STANTER s.r.o. – Společník 2
Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zastoupena:
Ing. Jurajem Comorekem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120152
IČO: 096 67 822
DIČ: CZ09667822 (plátce DPH)

a
STANTER, a.s. – Společník 3
Štefánikova třída 81, 949 01 Nitra
zastoupena: Ing. Jurajem Comorekem,
místopředsedou představenstva
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Nitre, oddíl Sa, vložka
10505/N

IČO: 50 085 956

DIČ (IČ DPH): SK2120167159 (plátce DPH)

Peněžní ústav Společnosti: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-3132450277/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ. která nabyla účinnosti dne 17.10.2024, na realizaci staveb „Kanalizace Hrušov“ a „Příjezdová komunikace k ČS Muglinov“ (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy, termín plnění a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“

čl. III.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3 374 036,51 Kč bez DPH, tj. 3,76% původní ceny díla (dle §222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 766 845,31 Kč bez DPH, tj. 0,85% původní ceny díla, dle §222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 2 607 191,20 Kč bez DPH, tj. 2,91% původní ceny díla) a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Kanalizace Hrušov (ORG 7093)	90 663 900,66	19 039 419,14	109 703 319,80
Příjezdová komunikace k ČS Muglinov (ORG 3309)	3 208 954,84	673 880,52	3 882 835,36
	93 872 855,50	19 713 299,66	113 586 155,20

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se nahrazuje původní znění odstavce 2. smlouvy tímto novým zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 102 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 6 (evidenční list změny stavby č. 2), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 29 za řádek s textem ve znění „č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“ tento text:

„č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09353/RM2226/129 ze dne 03.03.2026.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2479/2024/OI/VZ ze dne 17. 10. 2024 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
11. Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 2 (nová příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele


Datum: _____

Místo: Ostrava



Digitálně podpísal Ing.
Martin Nad'
Dátum: 2026.03.11 11:04:24
+01'00'

Ing. Martin Nad'
jednatel společnosti
YUCON CZ, s.r.o.



Digitally signed
by Ing. Juraj
Comorek
Date: 2026.03.11
12:12:57 +01'00'

Ing. Juraj Comorek
jednatel společnosti
STANTER, s.r.o.
„podepsáno elektronicky“

Digitally signed
by Ing. Juraj
Comorek
Date: 2026.03.11
12:13:14 +01'00'

Ing. Juraj Comorek
místopředseda představenstva společnosti
STANTER, a.s.
„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 2																																							
Název a evidenční číslo stavby: „Kanalizace Hrušov, Příjezdová komunikace k ČS Muglinov“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <u>Kanalizace Hrušov</u> TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuznatel, nákladech) TZ 03 Dešťová kanalizace TZ 01_NN Splašková kanalizace (Stoky A2,A2.1,A2.2,A2.3, A3) TZ 07_01- Přeložka vodovodního přívádeče DN600 TZ 09 Přeložka dešťové kanalizace na ul. Plánickova TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: TZ 01 TZ 03 TZ 01_NN TZ 07_01 TZ 09 TZ 10	Číslo změny stavby: 02																																				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.10.2024 , číslo smlouvy objednatele: 2479/2024/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Společnost YUCON+COMBIN+STANTER- Hrušov na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024 Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol.s.r.o se sídlem Vystavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 45797170 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673																																							
<table><tr><th>Popis a zdůvodnění změn:</th><th>Celkové VCP:</th><th>Celkové MP:</th><th>Celková Bilance:</th></tr><tr><td>TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuznatel, nákladech)- dočasné asfaltování ul. Keramická</td><td>182 484,50</td><td>0,00</td><td>182 484,50</td></tr><tr><td>TZ 03 Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího pažení</td><td>407 272,48</td><td>0,00</td><td>407 272,48</td></tr><tr><td>TZ 01_NN Splašková kanalizace (Stoky A2,A2.1,A2.2,A2.3, A3) -doplnění chybějícího pažení, realizace cementové stabilizace na ul. Ke Kamenině</td><td>359 572,83</td><td>0,00</td><td>359 572,83</td></tr><tr><td>TZ 07_01- Přeložka vodovodního přívádeče DN600 - realizace preložky vodovodního přívádeče DN 600 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací</td><td>2 163 091,66</td><td>0,00</td><td>2 163 091,66</td></tr><tr><td>TZ 09 Přeložka dešťové kanalizace na ul. Plánickova z důvodu zásahu nivelety potrubí do nově vybudované splaškové kanalizace DN 300</td><td>165 258,12</td><td>0,00</td><td>165 258,12</td></tr><tr><td>TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu křížení ocelového potrubí DN 500 neznámého vlastníka s dešťovou kanalizací DN 1200</td><td>96 356,92</td><td>0,00</td><td>96 356,92</td></tr><tr><td>Cena celkem:</td><td>3 374 036,51 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>3 374 036,51 Kč</td></tr><tr><td colspan="4">časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - 22 týdnů</td></tr></table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:	TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuznatel, nákladech)- dočasné asfaltování ul. Keramická	182 484,50	0,00	182 484,50	TZ 03 Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího pažení	407 272,48	0,00	407 272,48	TZ 01_NN Splašková kanalizace (Stoky A2,A2.1,A2.2,A2.3, A3) -doplnění chybějícího pažení, realizace cementové stabilizace na ul. Ke Kamenině	359 572,83	0,00	359 572,83	TZ 07_01- Přeložka vodovodního přívádeče DN600 - realizace preložky vodovodního přívádeče DN 600 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací	2 163 091,66	0,00	2 163 091,66	TZ 09 Přeložka dešťové kanalizace na ul. Plánickova z důvodu zásahu nivelety potrubí do nově vybudované splaškové kanalizace DN 300	165 258,12	0,00	165 258,12	TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu křížení ocelového potrubí DN 500 neznámého vlastníka s dešťovou kanalizací DN 1200	96 356,92	0,00	96 356,92	Cena celkem:	3 374 036,51 Kč	0,00 Kč	3 374 036,51 Kč	časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - 22 týdnů			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:																																				
TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuznatel, nákladech)- dočasné asfaltování ul. Keramická	182 484,50	0,00	182 484,50																																				
TZ 03 Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího pažení	407 272,48	0,00	407 272,48																																				
TZ 01_NN Splašková kanalizace (Stoky A2,A2.1,A2.2,A2.3, A3) -doplnění chybějícího pažení, realizace cementové stabilizace na ul. Ke Kamenině	359 572,83	0,00	359 572,83																																				
TZ 07_01- Přeložka vodovodního přívádeče DN600 - realizace preložky vodovodního přívádeče DN 600 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací	2 163 091,66	0,00	2 163 091,66																																				
TZ 09 Přeložka dešťové kanalizace na ul. Plánickova z důvodu zásahu nivelety potrubí do nově vybudované splaškové kanalizace DN 300	165 258,12	0,00	165 258,12																																				
TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu křížení ocelového potrubí DN 500 neznámého vlastníka s dešťovou kanalizací DN 1200	96 356,92	0,00	96 356,92																																				
Cena celkem:	3 374 036,51 Kč	0,00 Kč	3 374 036,51 Kč																																				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - 22 týdnů																																							
<table><tr><th colspan="6">Údaje v Kč bez DPH:</th></tr><tr><td>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</td><td>%</td><td>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</td><td>%</td><td>Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</td><td>%</td></tr><tr><td>3 374 036,51</td><td>3,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3 374 036,51</td><td>3,76</td></tr></table> <table><tr><td>Přílohy: 1) Změnové rozpočty 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS</td><td>Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant</td></tr></table>				Údaje v Kč bez DPH:						Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	3 374 036,51	3,76	0,00	0,00	3 374 036,51	3,76	Přílohy: 1) Změnové rozpočty 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant																
Údaje v Kč bez DPH:																																							
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																																		
3 374 036,51	3,76	0,00	0,00	3 374 036,51	3,76																																		
Přílohy: 1) Změnové rozpočty 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant																																						
Vyjádření - souhlas se změnami: <table><tr><td>Zhotovitel:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td>_____</td><td>datum</td><td>9.1.2026</td><td>podpis</td><td>_____</td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td>_____</td><td>datum</td><td>8.1.2026</td><td>podpis</td><td>_____</td></tr><tr><td>TDS:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td>_____</td><td>datum</td><td>8.1.2026</td><td>podpis</td><td>_____</td></tr><tr><td>Objednatel:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td>_____</td><td>datum</td><td>01.1.2026</td><td>podpis</td><td>_____</td></tr></table> Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací". <table><tr><td>Změna stavby (ZBV) - krycí list</td><td>Číslo paré:</td><td>2</td></tr></table>				Zhotovitel:	souhlasím	jméno	_____	datum	9.1.2026	podpis	_____	Projektant:	souhlasím	jméno	_____	datum	8.1.2026	podpis	_____	TDS:	souhlasím	jméno	_____	datum	8.1.2026	podpis	_____	Objednatel:	souhlasím	jméno	_____	datum	01.1.2026	podpis	_____	Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	2	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	_____	datum	9.1.2026	podpis	_____																																
Projektant:	souhlasím	jméno	_____	datum	8.1.2026	podpis	_____																																
TDS:	souhlasím	jméno	_____	datum	8.1.2026	podpis	_____																																
Objednatel:	souhlasím	jméno	_____	datum	01.1.2026	podpis	_____																																
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	2																																					