



Agendové číslo: **06036/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03CEKTF**

DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP
ev. č. 06036/2024/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

2. Miroslav Slezák

se sídlem: Nad Přehradou 2445, 738 01, Frýdek-Místek - Místek
IČO: 47196408
DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedené Magistrátem města Frýdku-Místku,
č. j.: ŽÚ/4972/2017/Ora/4

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.02.2025 Příkazní smlouvu evidenční č. 06036/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Energetické úspory VI. Etapa – SŠŘ Frýdek-Místek**“ (dále jen „stavba“). Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby.
2. Stavba je prováděna na základě smlouvy o dílo ev. č. 01392/2025/IM ze dne 30.04.2025 (dále jen „smlouva o dílo“), která byla uzavřena mezi příkazcem jako objednatelem a společností MŽT Stavitelství, a.s., IČO: 27762157, jako zhotovitelem. V průběhu realizace stavby došlo k úpravám a rozšíření předmětu díla které byly řešeny dodatky ke smlouvě o dílo. V důsledku těchto změn došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti původně sjednané době 250 dnů; smluvní doba plnění byla dodatky stanovena na 370 dnů.

3. **Skutečné prodloužení doby realizace stavby o 120 dnů** je rozhodnou skutečností pro úpravu odměny podle čl. V odst. 4 smlouvy. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení odměny stanoví jako součin odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby a koeficientu odpovídajícího prodloužení skutečné doby realizace stavby, tj. $(370 - 250) / 250$. Odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby byla sjednána ve výši 355 385 Kč bez DPH. Navýšení odměny činí **64 080 Kč bez DPH**, tj. $133\,500 \times (370 - 250) / 250$.

Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení **nově činí 197 580 Kč bez DPH**.

Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	235 580,- Kč
DPH	49 471,80 Kč
odměna celkem včetně DPH	285 051,80 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	20 000,- Kč
DPH	4 200,- Kč
včetně DPH	24 200,- Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	197 580,- Kč
DPH	41 491,80 Kč
včetně DPH	239 071,80 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	18 000,- Kč
DPH	3 780,- Kč
včetně DPH	21 780,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Obě smluvní strany obdrží elektronický originál dodatku opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede příkazce.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 25.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

za příkazce
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

Ve Frýdku-Místku dne:

Miroslav Slezák Digitálně podepsal
Miroslav Slezák
Datum: 2026.03.17
14:12:03 +01'00'

příkazník
Miroslav Slezák
autorizovaný technik a KBOZP

Tento dodatek oprávněn na základě svěřeni radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje dodatek zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.