


**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 29/2024/SOD ze dne 30.10.2024

**Objednatel:** **Město Vizovice**  
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice  
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
• ve věcech technických:   
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **Traffic Design s. r. o.**  
Adresa: Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6  
Zastoupena: Ing. Karel Říha, jednatel  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Ing. Karel Říha, jednatel  
• ve věcech technických: Ing. Karel Říha, jednatel  
IČO: 06499236  
DIČ: CZ06499236  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 5062924359  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283165  
(dále jen **zhotovitel**)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2024 Smlouvu o dílo č. 29/2024/SOD ve znění dodatku č. 3 ze dne 02.12.2025 (dále jen "**Smlouva**"), jejímž předmětem je provedení díla „Projektová dokumentace - Cyklostezka Vizovice Etapa II“.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění následovně:

**Původní znění Článku IV. Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se tímto textem:**

- a) Smluvní strany se dohodly, že termín podání žádosti o povolení stavby se prodlužuje do **30.06.2026**.
- b) Smluvní strany se dohodly, že termín vydání pravomocného povolení stavby se prodlužuje do **30.09.2026**.
- c) Smluvní strany se dohodly, že termín předání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se prodlužuje do **30.09.2026**.

Důvodem pro prodloužení termínů je nemožnost získat v původně předpokládaných termínech podklady pro vypracování dokumentací od třetích stran, a to nezávisle na vůli Objednatele či Zhotovitele.

Prodlení s předáním díla není způsobeno porušením povinností Zhotovitele ani Objednatele a nebylo jej možno při uzavírání smlouvy předpokládat.

### III.

Zbýlá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vizovice ze dne 23.03.2026 č. 64/115/2026.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého Dodatku č. 4, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Dodatek č. 4 podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.

Digitálně podepsal Bc. Silvie Dolanská

Datum: 30.03.2026, dne 20:08:52

Objednatel a Zhotovitel si Dodatek č. 4 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Ve Vizovicích dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Město Vizovice**

Bc. Silvie Dolanská

starostka

**Ing. Karel  
Říha**

Digitálně podepsal Ing. Karel Říha  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-06499236,  
o=Traffic Design s.r.o., ou=1,  
cn=Ing. Karel Říha, sn=Říha,  
givenName=Karel,  
serialNumber=P421897  
Datum: 2026.03.27 08:40:23  
+01'00'

.....  
**Traffic Design, s.r.o.**

Ing. Karel Říha

jednatel