

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	Parkoviště a park na ul. Na Půstkách – stavební práce, I. Etapa				
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 Objekt parkoviště				
Vydal (Zhotovitel):	společnost CIFRA bednění s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			17.03.2026
Přílohy / poč. listů	č. 1 Soupis víceprací a méněprací k ZL č.1				

1) Zdůvodnění: Při výkopech bylo zjištěno, že zemina obsahuje příměsy betonů a cihel. Vytěžená zemina obsahující příměsi stavebních materiálů (cihly, beton) nevyhovuje požadavkům na zásypový materiál z důvodu nehomogenity a nesplnění parametrů únosnosti dle příslušných zkoušek. Jako náhrada byl zvolen recyklovaný materiál (recyklát) z důvodu jeho nižší ceny a zajištění požadované homogenity a vyhovujících mechanicko-fyzikálních vlastností.

Dodatečně prováděné práce: Vodorovné přemístění, nakládání a uložení na skládku, dovoz a uložení recyklátu do stavby.

Neprováděné práce: Poplatek za skládku horniny 1-4.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

nemá vliv

5) Náklady (ceny bez DPH):

1 720 478,47 Kč

- dodatečně prováděné práce

1 798 204,19 Kč

- neprováděné práce

-77 725,72 Kč

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

7) Předkladatel (zhotovitel): Ing. Denis Frais

rozsah ověřil: Ing. Ladislav Čech

		<i>/zhotovitel</i>	<i>/objednatel</i>	<i>/objednatel</i>	<i>/TDS</i>
Datum:	<i>17.03.26</i>				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

