

## Smlouva o dílo č. 115/1395, dodatek č. 1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Ústí nad Labem**  
IČ: 000 815 31  
DIČ: CZ 000 815 31  
Adresa: Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, na základě plné moci, udělené primátorem Statutárního města Ústí nad Labem dne 11.3.2003

Bankovní spojení:  
Č.ú.:

2. Zhotovitel: **Ing. Petr Urban**, podnikající podle živnostenského zákona pod obchodním jménem Petr Urban – projektová kancelář

IČ: 156 953 95  
DIČ: CZ 481 227 041  
Adresa:  
Provozovna: Drážd'anská 455/37, 400 07 Ústí n. L. – Krásné Březno

Zastoupený: ing. Petrem Urbanem

Bankovní spojení:  
Č. ú.:

**uzavírají tento dodatek č. 1**

### II.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. IV, odst. 1 následovně:**

#### **Ze znění:**

1. Sjednané práce budou realizovány v určeném termínu dle požadavku objednatele:
  - a. Aktualizace a rozšíření mapového podkladu do 28.2.2015
  - b. Předložení a schválení koncepce řešení do 5.4.2015
  - c. Vlastní projektová dokumentace do 31.5.2015

#### **Na znění:**

1. Sjednané práce budou realizovány v určeném termínu dle požadavku objednatele:
  - a. Aktualizace a rozšíření mapového podkladu do 28.2.2015
  - b. Předložení a schválení koncepce řešení do 05.4.2015
  - c1. Dokumentace k územnímu řízení do 15.7.2015
  - c2. Dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby do 9 týdnů od nabytí platnosti ÚR

**Dále se tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. V, odst. 1 - 3 následovně:**

**Ze znění:**

1. Cena za dílo podle akceptované nabídky činí **422 000 Kč** bez DPH.
2. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Statutární město Ústí nad Labem není dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považováno při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
3. Fakturace bude prováděna ve 3 splátkách, vázaných na věcné plnění zakázky, po jednotlivých fázích dle v čl. IV., odst. 1. této smlouvy o dílo dle následujícího splátkového kalendáře:
 

a. 1. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1a	20 000 Kč + DPH
b. 2. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1b	140 000 Kč + DPH
c. 3. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c	262 000 Kč + DPH

**Na znění:**

1. Cena za dílo činí **466 000 Kč** bez DPH.
2. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Statutární město Ústí nad Labem není dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považováno při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
3. Fakturace bude prováděna ve 4 splátkách, vázaných na věcné plnění zakázky, po jednotlivých fázích dle v čl. IV., odst. 1. této smlouvy o dílo dle následujícího splátkového kalendáře:
 

a. 1. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1a	20 000 Kč + DPH
b. 2. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1b	140 000 Kč + DPH
c1. 3. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c1	44 000 Kč + DPH
c2. 4. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c2	262 000 Kč + DPH

**Ostatní články uzavřené SOD se nemění**

Důvodem změny termínu plnění je nutnost zapracování výsledků některých podkladových materiálů do DSP, jejichž výstup zatím není dokončen. Pro urychlení přípravy stavby bude dokumentace rozdělena do dvou stupňů.

V Ústí nad Labem dne 11.6.2015 .....

V Ústí nad Labem dne 26.05.2015

Objednatel:



.....  
Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku

Zhotovitel:

**URBAN**  
PROJEKTOVÁ KANCELAR  
ing. Petr URCAN  
DRÁŽDÁNSKÁ 27

BFM  
053 95

