

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

č.

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění**

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního  
architekta  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
zastoupené: Ing. Václavem Starým, prokuristou  
ve věcech technických: Ing. Milanem Ptáčkem, vedoucím projektů  
IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 11.5.2017 na akci „**Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odry - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená -Barvířská a Košická – Poštovní náměstí“**“. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění. Důvodem posunutí termínů plnění je zejména skutečnost, že v rámci akce proběhla řada jednání se zástupci dotčených vlastníků pozemků a technické infrastruktury v území (např. Teplárna Liberec a.s., SŽDC, Povodí Labe, 1. Liberecká bezpečnostní apod.), a z nich vyplynuly takové požadavky, které při budoucím zapracování výrazně překračují časový rámec daný platnou smlouvou o dílo. Jedná se zejména o koordinaci vedení trasy s Teplárnou Liberec - uložení stávajícího potrubí, rozdílné požadavky na uložení potrubí v území (nadzemní / podzemní), koncepčnost uspořádání výsledného řešení v území a využití stávajícího stavu využívání vleček - SŽDC, ČD, Dopravní podnik, uhelné sklady, Teplárna Liberec atd. Dodatek mění a doplňuje níže uvedené články smlouvy o dílo.

I. Tímto dodatkem se odstavec 2. článku IV ruší a nahrazuje se následovně:

#### IV.

#### Místo předání a doba plnění

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části Díla nejpozději v následujících lhůtách:

Pro úsek Hrazená – Barvířská:

- a) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- b) podání žádosti o UR na stavební úřad (inž. činnost) - do 4 týdnů od bodu a),
- c) předání dokumentace ke SP objednateli - do 6 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (ÚR),
- d) podání žádosti o SP na stavební úřad (inž. činnost) - do 2 týdnů od bodu c).

Pro úsek Košická – Poštovní náměstí:

- a) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 31.3.2018,
- b) podání žádosti o UR na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 30.4.2018,
- c) předání dokumentace ke SP objednateli - do 15.6.2018.
- d) podání žádosti o SP na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 25.6.2018.

#### II.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Liberec usnesením č. 848/2017 dne 29.8.2017.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny v platnosti.

V Praze dne:

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele: