



číslo Smlouvy Objednatele: SO2025-032-01

číslo Smlouvy Dodavatele: WC003392

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dlážďená 6, PSČ: 110 00

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

[redacted], email: [redacted] tel.: [redacted]

ve věcech technických oprávněn jednat:

[redacted] email: [redacted], tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze „**Objednatel**“)**a****Amentum Clean Energy s.r.o.**

se sídlem: Křenová 184/58, Trnitá, PSČ: 602 00 Brno

zastoupená Ing. Petrem Vymazalem, jednatelem

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1885751024/2700

IČO: 26211564

DIČ: CZ26211564

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40507,

Datová schránka: q4pk8t5

kontaktní osoba: Ing. Petr Vymazal, tel. [redacted], email: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvního vztahu ze Smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 15.5.2025. Smlouva byla uzavřena k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) s názvem: „**ZAJIŠTĚNÍ PROCESU SEA AKTUALIZOVANÉ KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM**“.

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Předmětem tohoto Dodatku je objektivně nezbytné prodloužení doby plnění dle Smlouvy s ohledem na níže uvedené skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. V rámci realizace služeb byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplývá potřeba změny trvání plnění služeb uvedených v čl. III Smlouvy z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné správy v průběhu procesu SEA stanovených v čl. III bodu 6. písm. b. Smlouvy III.
3. Konkrétně se jedná o průtah a zdržení s vydáním platného stanoviska kraje Vysočina, jenž je podmínkou pro Zpracování Oznámení aktualizované Koncepce dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**ZOPV**“), dle Přílohy č. 7 ZOPV stanovené v čl. II bod 2. písm. a. Smlouvy.
4. Návazně na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vznikla nutná potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení.

II.**Předmět Dodatku**

1. Článek III. Doba a realizace plnění, místo plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 1. *„Činnosti dle čl. II odst. 2 písm. a) dle této Smlouvy je dodavatel povinen realizovat do 15 dnů od vydání platného stanoviska Kraje Vysočina podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**ZOPK**“).*
 2. *Činnosti dle čl. II odst. 2 písm. b) a c) dle této Smlouvy je dodavatel povinen realizovat do 5 kalendářních měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení MŽP dle § 10d ZOPV.*
 3. *Činnosti dle čl. II odst. 2 písm. d) dle této Smlouvy je dodavatel povinen realizovat až do vydání Stanoviska MŽP dle § 10g ZOPV.*
 4. *Místem plnění je sídlo dodavatele a sídlo objednatele.*
 5. *Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v úpravě doby plnění díla, resp. termínů uvedených v tomto článku této smlouvy. Ke změně doby plnění díla může dojít z důvodu:*
 - a. *vyšší moci,*
 - b. *průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné správy v průběhu procesu SEA,*
 - c. *prodlení objednatele.*
 6. *Změny doby plnění dle odst. 6 tohoto článku budou řešeny přiměřeným prodloužením doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto přerušeno a prodlouženo.“*
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Účastníci se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či nevykonatelnosti tohoto Dodatku či její části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů. Pokud není z jakéhokoliv důvodu uzavřena elektronicky, vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu smluvními stranami se stávají nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph. D.
ředitelIng. Petr Vymazal
jednatel