

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.VR 47/2023 (dále jen smlouva) PD – Půdní vestavby Palmovka a Heydukova

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

00639524

CZ00639524

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **ABCD studio s.r.o.**
se sídlem : Paříkova 910/11a, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00
zastoupený/jednatel :
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hroch, jednatel společnosti
ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
E-mail :

22794107

CZ22794107

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. Článek VI. smlouvy ve smyslu dodatku č.1 - Termíny, podmínky a místo plnění“:

Z důvodu okolností, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat ani ovlivnit ze strany zhotovitele vznikla v průběhu zpracování projektové dokumentace potřeba doplnění a úprav projektu na základě požadavků dotčených orgánů státní správy, zejména Hasičského záchranného sboru České republiky a Krajské hygienická stanice. Při následném projednávání s příslušnými orgány došlo k časové prodlevě, která má přímý vliv na harmonogram plnění.

Bod 4.1 Dodatku č.1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel protokolárně předá objednateli společnou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení a formulář žádosti o stavební povolení v termínu nejpozději do 30.6.2026.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 47/2023 a Dodatku č.1 Smlouvy tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Praze dne 30. 12. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska



jednatel společnosti


Správce rozpočtu