

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00, Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 44147
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.**, jednatelem společnosti
IČO: 28597044
DIČ: CZ 28597044
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM021614/2017-ZHMTDS/Pla, č. zhotovitele 2803 a dále dne 27. 6. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu, č. objednatele PM034379/2017-ZHMTDS/Pla, č. zhotovitele 2803 na akci „**Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků** – projektová dokumentace“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provedení díla mj. požadováno provést průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v rozsahu uvedeném v článku II, odst. 13 smlouvy o dílo. Po provedení průzkumných prací v červnu 2017 byl zjištěn nevyhovující stav betonových konstrukcí a bylo dojednáno, že průzkumné práce budou doplněny

o jádrový vrt v místě boční stěny jezové konstrukce (pravý břeh). Po vyhodnocení bylo dohodnuto, že vzhledem k nevyhovujícím betonovým konstrukcím bude rozsah prací změněn na celkovou opravu jezové konstrukce včetně výměny zavazovacích křidel jezu. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem požádáno o prodloužení termínu k provedení díla a navýšení ceny díla o návrh zakládání jezové konstrukce, statický posudek, armovací výkresy, návrh šterkové propusti a úpravy šterkových stěn včetně jejich zavazování.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. Doba plnění díla se mění odst. 1 a nově zní takto:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání: **do 30. 11. 2017**

Termín podání ohlášení udržovacích prací, popř. žádosti o vydání stavebního povolení:

do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

do 10 dnů od vydání souhlasu s provedením udržovacích prací, popř. do 10 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

V článku IV. smlouvy se mění odstavec 1 a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedenou v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DSP (včetně průzkumných prací a veškerých posouzení dle odst. 13, čl. II)	169 000,-	35 490,-	204 490,-
Inženýrská činnost	20 000,-	4 200,-	24 200,-
DPS	75 000,-	15 750,-	90 750,-
Plán BOZP	7 000,-	1 470,-	8 470,-
CELKEM	271 000,-	56 910,-	327 910,-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti