



KUCBX01L200G

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/106/25/2

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25500091

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Mgr. Martin Ujhelyi č. autorizace 0102370

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

TEPIS s.r.o. Lidická tř. 178/45, 37001 České Budějovice

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: MI Roads a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 27461

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Tureček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Josef Král,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Tomáš Masaryk,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Masaryk,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev.č. 12210-2 přes říčku v Srlíně**“ ze dne 9.4.2025, takto:

## **II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/106/25, č. zhotovitele MIROS25500091 ze dne 9.4.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev.č. 12210-2 přes říčku v Srlíně**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

## **III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) Smlouvy, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	<b>17 347 422,03 Kč</b>
DPH 21 %:	3 642 958,63 Kč
cena celkem s DPH:	20 990 380,66 Kč

### **Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	<b>17 946 320,54 Kč</b>
DPH 21 %:	3 768 727,31 Kč
cena celkem s DPH:	21 715 047,86 Kč

## **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/106/25, č. zhotovitele MIROS25500091 ze dne 9.4.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 241/2026/RK-34 ze dne 12.3.2026

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 1.4.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :

**Ing. Zdeněk Ludvík**  
Digitální podpis: 1010100101101011  
30.03.2026 14:16:23 1010100101

.....  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda správní rady MI Roads a.s.

**Ing. Marek Steiner**  
Digitální podpis:  
30.03.2026 15:37:14

.....  
Ing. Marek Steiner  
člen správní rady MI Roads a.s.

**Stavba :** Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně  
**Investor:** Jihočeský kraj, U zimního stadionu, České Budějovice  
**Projektant:** Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno  
**TDS :** Mgr.Martin Ujhelyi  
**Zhotovitel :** MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

**REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY**

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		
Objekt	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	
SO 000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	2 076 358,03	0,00	2 076 358,03	-23 700,08	2 052 657,95
SO 901	DIO	369 456,42	-258 253,55	111 202,87	175 391,17	286 594,04
SO 001	Bourání	1 170 710,59	0,00	1 170 710,59	-7 197,00	1 163 513,59
SO 201	Most	13 342 466,41	646 684,13	13 989 150,54	454 404,42	14 443 554,96
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>		<b>16 958 991,45</b>	<b>388 430,58</b>	<b>17 347 422,03</b>	<b>598 898,51</b>	<b>17 946 320,54</b>
Celkem stavba bez DPH		16 958 991,45	388 430,58	17 347 422,03	598 898,51	17 946 320,54
DPH 21%		3 561 388,20	81 570,42	3 642 958,63	125 768,69	3 768 727,31
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>		<b>20 520 379,65</b>	<b>470 001,00</b>	<b>20 990 380,66</b>	<b>724 667,20</b>	<b>21 715 047,86</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
TDS : Jihočeský kraj		
<b>Mgr. Martin Ujhelyi</b>		
zhotovitel: MI Roads a.s.		
<b>Ing. Jana Kačírková</b>	<b>Ing. Jana Kačírková</b>	Digitálně podepsal Ing. Jana Kačírková Datum: 2026.03.13 09:39:41 +01'00'
Projektant: Mostní projekce s.r.o.		
<b>Ing. František Pokorný</b>		

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně

SO 000		Soupis vedlejších a ostatních nákladů				
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
		<b>M Ě N Ě P R Á C E</b>				
8	028410	OSTATNI POŽADAVKY - MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLUKU	KPL	1,000	0,000	-1,000
9	028411	OSTATNI POŽADAVKY - MĚŘENÍ ÚROVNĚ VIBRACI	KPL	1,000	0,000	-1,000
		<b>M ě n ě p r á c e c e l k e m</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č.2a

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
11 850,04	11 850,04	0,00	-11 850,04
11 850,04	11 850,04	0,00	-11 850,04
	<b>23 700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 700,08</b>
	4 977,02	0,00	-4 977,02
	<b>28 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 677,10</b>

		<b>B i l a n c e (více a méněpráce) SO 000</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

	<b>23 700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 700,08</b>
	4 977,02	0,00	-4 977,02
	<b>28 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 677,10</b>

**Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 2a**

SO 000: pol.č.7,8 a 9 - odpočet nerealizovaných položek

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně

ZMĚNOVÝ LIST č.2b

SO 901		DIO				
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				
8	914179	DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NAJEMNÉ PDPS: 16*7*22=2 464,000 [A] skutečnost: 16*193dні=3088	KSDEN	2 464,000	3 088,00	624,000
11	914279	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NAJEMNÉ PDPS: 2*7*22=308,000 [A] skutečnost: 4*193=386	KSDEN	308,000	772,000	464,000
14	916119	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAZ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ PDPS: 6*7*22=924,000 [A] skutečnost: 7*193=1351	KSDEN	924,000	1 351,000	427,000
17	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ PDPS: 2*7*22=308,000 [A] skutečnost: 2*193=386	KSDEN	308,000	386,000	78,000
9	914272	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM skutečnost: doplnění DIO na požadavek PČR	KUS	2,000	4,000	2,000
10	914273	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ skutečnost: doplnění DIO na požadavek PČR	KUS	2,000	4,000	2,000
1N	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM skutečnost: doplnění DIO na požadavek PČR	KUS	0,000	8,000	8,000
2N	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ skutečnost: doplnění DIO na požadavek PČR	KUS	0,000	8,000	8,000
3N	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - NAJEMNÉ skutečnost: doplnění DIO na požadavek PČR; 8*70=560	KSDEN	0,000	560,000	560,000
4N	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ skutečnost: doplnění betonových svodidel na požadavek PČR	M	0,000	18,000	18,000
5N	911CA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM skutečnost: doplnění betonových svodidel na požadavek PČR	M	0,000	18,000	18,000
6N	911CA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NAJEM skutečnost: doplnění betonových svodidel na požadavek PČR 18*70=1260	MDEN	0,000	1 260,000	1 260,000
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
11,85	29 198,40	36 592,80	7 394,40
14,22	4 379,76	10 977,84	6 598,08
35,55	32 848,20	48 028,05	15 179,85
14,22	4 379,76	5 488,92	1 109,16
355,50	711,00	1 422,00	711,00
355,50	711,00	1 422,00	711,00
146,59	0,00	1 172,72	1 172,72
82,66	0,00	661,28	661,28
9,00	0,00	5 040,00	5 040,00
6 179,73	0,00	111 235,14	111 235,14
722,43	0,00	13 003,74	13 003,74
9,98	0,00	12 574,80	12 574,80
	<b>72 228,12</b>	<b>247 619,29</b>	<b>175 391,17</b>
	15 167,91	52 000,05	36 832,15
	<b>87 396,03</b>	<b>299 619,34</b>	<b>212 223,32</b>

		<b>Bilance (více a méněpráce) SO 901</b>			
		DPH 21 %			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>			

	<b>72 228,12</b>	<b>247 619,29</b>	<b>175 391,17</b>
	15 167,91	52 000,05	36 832,15
	<b>87 396,03</b>	<b>299 619,34</b>	<b>212 223,32</b>

## Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 2b

**SO 901: pol.č.8,11,14 a 17** - doba realizace stavby byla v ZD uvažována na 160 kalendářních dní, přičemž dodatekem č.1 se doba realizace navýšila na 193dní. V ZL je nájem DIO napočítán na skutečnost, tedy o 33 dnů více. U pol.č.11 se navyšuje i počet kusů, kvůli dodatečným požadavkům PČR při zprovoznění.

**pol.č.9,10,1N, 2N,3N** - položky týkající se osazení 8 ks dopravního značení Z4 a 2 kusů značek IP 22, dle požadavku PČR z technické prohlídky stavby před zprovozněním. Jde o dodatečný požadavek nad rámec PDPS.  
**pol.č.4N, 5N a 6N** - stavba na žádost PCR při technické prohlídce před zprovozněním osadila betonová svodidla v místě nad stokou před mostem u OP1. Nájem je počítán na 70 dní, tj. do doby než se osadí ocelová svodidla. PDPS i RDS spňují TKP, tz.na zmiňovaném místě nemusí být svodidlo osazené. Jde o dodatečný požadavek PČR, který má zajistit větší bezpečnost.

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně

SO 001		Bourání				
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,988	0,000	-1,000
1N	15120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	517,236	509,680	-7,556
		<b>Méně práce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>B i l a n c e (více a méněpráce) SO 001</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č.2c

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
5 925,02	5 853,92	0,00	-5 853,92
177,75	91 938,70	90 595,62	-1 343,08
	<b>97 792,62</b>	<b>90 595,62</b>	<b>-7 197,00</b>
	20 536,45	19 025,08	-1 511,37
	<b>118 329,07</b>	<b>109 620,70</b>	<b>-8 708,37</b>
	<b>97 792,62</b>	<b>90 595,62</b>	<b>-7 197,00</b>
	20 536,45	19 025,08	-1 511,37
	<b>118 329,07</b>	<b>109 620,70</b>	<b>-8 708,37</b>

**Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 2c**

**SO 001: pol.č. 3** - odpočet poplatků za skládky  
**pol.č.1N** - odpočet, fakturace dle skutečnosti

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně

ZMĚNOVÝ LIST č.2d

SO 201		Most								
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	celkem	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>M Ě N Ě P R Á C E</b>								
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	195,760	87,740	-108,020	142,20	27 837,07	12 476,63	-15 360,44
		<b>M ě n ě p r á c e c e l k e m</b>						<b>27 837,07</b>	<b>12 476,63</b>	<b>-15 360,44</b>
		DPH 21 %						5 845,79	2 620,09	-3 225,69
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>33 682,86</b>	<b>15 096,72</b>	<b>-18 586,14</b>
		<b>V Í C E P R Á C E</b>								
18	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	541,867	721,87	180,000	81,10	43 945,41	58 543,41	14 598,00
		PDPS: 443,510+98,357=541,867 [A]								
		propustek + kužele: 120+60=180m3								
24	13283A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	33,233	138,233	105,000	719,24	23 902,50	99 422,70	75 520,20
		propustek: 1,75*3*20=105m3								
25	13283B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	764,359	1 799,359	1 035,000	11,85	9 057,65	21 322,40	12 264,75
		odvoz na skládku 23 km								
		propustek: 105m3-60m3=45m3								
27	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	541,867	646,867	105,000	22,75	12 327,47	14 716,22	2 388,75
		propustek: dle pol.č.24 : 105m3								
30	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	163,337	283,000	119,663	643,97	105 184,13	182 243,51	77 059,38
		zásyp za opěrami								
		dle GP: 741/2025/JS 120m3 + 40/2026/JS 163m3								
34	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,450	6,363	0,913	1 826,09	9 952,19	11 618,61	1 666,42
		propustek: roura DN 400, ochranný obsyp 0,5m+0,25m lože								
33	17180	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,858	50,858	36,000	1 399,16	20 788,72	71 158,48	50 369,76
		propustek: 0,6*3*20=36m3								
1N	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	0,000	20,000	20,000	1 839,86	0,00	36 797,20	36 797,20
		propustek: 20bm, DN 400								
2N	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	180,000	180,000	195,56	0,00	35 200,80	35 200,80
		svahové kužele dle GP: /2025/JS 120m3								
		propustek 1,0*3*20=60m3								
3N	9113A1R	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	23,300	23,300	4 200,00	0,00	97 860,00	97 860,00
		požadavek PČR								
4N	14211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	0,000	110,000	110,000	600,36	0,00	66 039,60	66 039,60
		pořízení zahradního substrátu / zeminy schopné zúrodnění , vč. dopravy								
		dle GP 145/2026/MP								
		<b>V í c e p r á c e c e l k e m</b>						<b>0,00</b>	<b>133 060,80</b>	<b>469 764,86</b>
		DPH 21 %						0,00	27 942,77	98 650,62
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>161 003,57</b>	<b>568 415,48</b>
		<b>B i l a n c e (více a méněpráce) SO 201</b>						<b>27 837,07</b>	<b>145 537,43</b>	<b>454 404,42</b>
		DPH 21 %						5 845,79	30 562,86	95 424,93
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>33 682,86</b>	<b>176 100,29</b>	<b>549 829,35</b>

## Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 2d

**SO 201: pol.č.3** - odpočet, fakturace dle skutečnosti

**pol.č.18 a 2N** - původní výkaz výměr neobsahoval zemní práce týkající se dosypání svahových kuželů u mostních opěr

**pol.č.30** - fakturace dle skutečnosti na základě geodetického protokolu

**pol.č.18,24,25,27,34, 1N a 2N** - položky týkající se výměny nefunkčního propustku podél komunikace před OP1 a pod sjezdem na pozemek č.p.182/4 182/6.

**pol.č.3N** - osazení ocelového svodidla nad příkopem podél komunikace před OP1. Jde o dodatečný požadavek PČR z technické prohlídky stavby před zprovozněním.

**pol.č.4N** - po odstranění křovin a sejmutí svrchní části půdy byla zjištěna nedostatečná vrstva ornice. Zhovotitel tedy musel pořídit odpovídající substrát, jinak by nemohl zajistit úpravu svahů a pláň pro osetí