

**Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným
ke smlouvě č. OKSCR/25/20718
„Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě“**

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. ú.: 220764571/0300
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

a

Dodavatel: **“ M plus “ spol. s r.o.**
Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice 170 00 Praha
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 4355
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: XXXXXXXXXX
zastoupen: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou společnosti

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2025 smlouvu č. OKSCR/25/20718 na zhotovení díla „Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě“ (dále jen „smlouva“), kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 06.02.2026. Smlouvou se dodavatel zavázal řádně a včas provést pro objednatele dílo dle podmínek smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek smlouvy dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Dílo „Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě“ mělo být v souladu s čl. I. smlouvy provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované architektonickou kanceláří Robust architekti, se sídlem Pod křížkem 3, Praha 4, a změn provedených dodatkem č. 1.
3. Z ujednání smlouvy, zejména pak jejího čl. VII, odst. 8 vyplývá, že pro platné sjednání změny v rozsahu předmětu díla je třeba písemné formy, přičemž je předpokládáno uzavření dodatku smlouvy.

Článek II.

Uvedení právního stavu díla do souladu se stavem skutečným

1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že z účetnictví projektu a dokladů o realizaci díla nakonec vyplynula jiná skutečná potřeba prací, než bylo rozpočtováno v soupisu prací díla ve znění jeho změn provedených dodatkem č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku smlouvy k této změně rozsahu díla a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností touto dohodou písemně potvrzují souhlas se změnou rozsahu díla popsanou v příloze č. 1 této dohody, tj. neprovedení části díla v celkové hodnotě - **371 150,00 Kč bez DPH (- 449 091,50 Kč včetně DPH)**. Takto provedené dílo mají, a od počátku měly, smluvní strany co do rozsahu za provedené v souladu se smlouvou a nemají vůči sobě z titulu výše uvedeného žádné další nároky.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují konečnou cenu díla zahrnující všechny jeho věcné změny včetně těch formalizovaných touto dohodou takto:

cena bez DPH	16 241 303,00 Kč
částka DPH	3 410 673,63 Kč
cena včetně DPH	19 651 976,63 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Protokol o změně dodávky – změnový list.
2. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po její uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této dohody nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tato dohoda je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 30.03.2026 a schválen usnesením č. R/934/26

V Pardubicích 31.03.2026

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

“ M plus “ spol. s r.o.
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka společnosti

Zakázka:	Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě		
Smlouva č.:	OKSCR/25/20718 ze dne 22. 4. 2025		
Název projektu:	Technické muzeum Pardubického kraje		
Reg. č. projektu:	231000058 - Národní plán obnovy		
Objekt:	ulice Kpt. Poplera v areálu SŠ a SOŠ, Vysoké Mýto		
Objednatel:	Pardubický kraj se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 70892822		
Dodavatel:	" M plus " spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 43001432		
Číslo položky:	Název položek:		
viz příloha ZL	viz příloha ZL		
Popis změny	Změnu vyvolal: Budoucí uživatel		
	Popis změny: Část položek nebyla realizována z důvodu jejich nadbytečnosti nebo změny způsobu zajištění (např. vlastní instalace ze strany muzea či modeláře). V některých případech došlo k úpravě technického řešení (např. snížení počtu kotevních prvků či změna konstrukčního řešení), kdy se v průběhu realizace ukázalo, že původní návrh byl z hlediska skutečného provedení naddimenzovaný. Podrobněji v příloze ZL.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu realizace muzejní expozice došlo na základě upřesnění požadavků uživatele, koordinace jednotlivých profesí a optimalizace technického řešení k dílčím úpravám oproti původní projektové dokumentaci. Tyto změny vycházely z aktuálních potřeb provozu, reálného způsobu instalace exponátů a snahy o efektivní využití materiálů a finančních prostředků.		
	Dopad změny do smlouvy: Uvedené změny neměly negativní dopad na funkčnost ani kvalitu expozice, naopak vedly k jejímu zjednodušení, zpřehlednění a efektivnějšímu provozu. Současně přinesly finanční úsporu.		
	Způsob projekčního zpracování:		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady dodávky: snížení ceny zakázky		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Náklady dodavatele	0,00 Kč	371 150,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení/snížení		
	Dosud platná cena dle smlouvy :		16 612 453,00 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		371 150,00 Kč
	Nová cena bez DPH:		16 241 303,00 Kč
	Nová cena vč. 21% DPH:		19 651 976,63 Kč
Termíny	Termín předání PD změny: 24.02.2026		
	Termín realizace změn: dle smluvního harmonogramu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Změna nemá dopad do smlouvy.		
Přílohy	Přílohy protokolu: Seznam jednotlivých položek včetně cenového vyčíslení a zdůvodnění jednotlivých změn.		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): nezjištěny			

Datum:	25.02.2026
Vyjádření:	Za uživatele: Mgr. Jiří Junek, ředitel KTM
	Podpis:
	Za zhotovitele: JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka společnosti
	Podpis:
	Za objednatele: Ing. Hana Ledvinová, investiční technik KrÚ
	Podpis:

Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě							Příloha ZL
Odpočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	Poznámka
Vnitřní vybavení expozice v místě plnění, dle projektové dokumentace							
M.2.4	Montáž interaktiv	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	zajištěna přímo modelářem
VP03.11	Adjustační prvky	ks	5,000	4 800,00	24 000,00	24 000,00	v průběhu realizace bylo upřesněno technické řešení zavěšení a došlo ke snížení počtu kotevních a spojovacích prvků odpovídající skutečnému zatížení
	Ocelové lanko	m	14,000	200,00	2 800,00	2 800,00	
	Karabiny	ks	5,000	400,00	2 000,00	2 000,00	
ST03.11	Tisk grafiky	m2	10,100	800,00	8 080,00	8 080,00	neinstalováno z důvodu estetických
	Lepení grafiky	m2	10,100	400,00	4 040,00	4 040,00	
ST03.16	Tisk grafiky	m2	12,000	800,00	9 600,00	9 600,00	neinstalováno z důvodu estetických
	Lepení grafiky	m2	12,000	400,00	4 800,00	4 800,00	
AV04.00	Elektro kabel	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	nerealizováno z důvodu nerealizace
NI04.13	Nika	ks	1,000	54 100,00	54 100,00	54 100,00	trenažeru pro automobil
	Montáž niky	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
TR04.01	Montáž trenažeru	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	z prostorových a finančních důvodů trenažere nerealizován, proto byla zrušena montáž trenažeru
RE05.03	Kryt na topení	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	nahrazeno servisními otvory z důvodu stavebních úprav vyvolaných statickým zajištěním objektu
	Montáž servisního otvoru topení	ks	1,000	770,00	770,00	770,00	
RE05.04	Kryt na topení	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	Montáž servisního otvoru topení	ks	1,000	770,00	770,00	770,00	
RE06.02	Kryt na topení	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
	Montáž servisního otvoru topení	ks	1,000	770,00	770,00	770,00	
M.5.1	Montáž interaktiv	ks	1,000	7 600,00	7 600,00	7 600,00	instalaci zajistí muzeum, umístění dosud zvažováno s ohledem na provoz expozice
M.5.3	Montáž interaktiv	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
M.5.5	Montáž interaktiv	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
NI07.01	Kaučuk	m2	2,000	1 680,00	3 360,00	3 360,00	změna řešení v návaznosti na finální podobu modelu realizovaného modelářem
NI07.03	Mřížka topení	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	2 200,00	nerealizovány, jelikož se v místě nenachází radiátor
	Montáž mřížky	ks	2,000	500,00	1 000,00	1 000,00	
VP07.04	Rám vitríny	ks	1,000	5 950,00	5 950,00	5 950,00	motor byl instalován přímo na stěnu
	Vitrína box	ks	1,000	15 710,00	15 710,00	15 710,00	
	Montáž vitríny	ks	1,000	5 260,00	5 260,00	5 260,00	
VP07.07	Rám ocel	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	změna instalace motoru, exponát byl zapůjčen již se stojanem
	Montáž na rám	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Adjustační prvky	ks	30,000	300,00	9 000,00	9 000,00	

Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě							Příloha ZL
Odpočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	Poznámka
Vnitřní vybavení expozice v místě plnění, dle projektové dokumentace							
VP07.08	Ocelové lanko	m	60,000	200,00	12 000,00	12 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
	Karabiny	ks	30,000	400,00	12 000,00	12 000,00	
	Montáž letadel	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Montáž letadel	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
M.8.1	Montáž interaktiv	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
M.8.2	Montáž interaktiv	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
M.8.3	Montáž interaktiv	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	exponát je samostatně stojící, nevyžaduje montáž
M.8.4	Montáž interaktiv	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	instalace byla zajištěna muzeem
NA01.09	Stůl čtvercový	ks	4,000	8 800,00	35 200,00	35 200,00	potřebný počet stolů byl realizován firmou na dodávku nábytkářské části vybavení, tyto jsou již nadbytečné
CELKEM odpočet ceny						371 150,00	