

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL32

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek			
Objekt:				
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna			
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4			
TDI:	xxxx			
Projektant:	xxxx			
Popis změny:				
Změna položek: Dodávka a instalace lišt - zakrytí světelných zdrojů.				
Odůvodnění změny:				
Při kontrolní prohlídce nainstalovaného osvětlení na římsě v místnosti č. 105 bylo zjištěno, že při běžném úhlu pohledu dochází k přímému oslnění uživatelů a nežádoucímu odhalení technických prvků (LED pásků/svítel). Původní projektová dokumentace neřešila vizuální clonu, která by zajistila plně nepřímé osvětlení a estetickou čistotu detailu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxxx		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6			X	
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		31 252,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		31 252,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	6 562,92 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		37 814,92 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn			

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.32

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant:

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	31 252,00	37 814,92

ZL 32 - příloha č.1 - rozpočet změn

Nová položka rozpočtu							
289	K		Dodávka a instalace lišt - zakrytí světelných zdrojů	kpl	1,000	31 252,00 Kč	31 252,00 Kč
						celkem	31 252,00 Kč

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL33

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:	<p>Změna položek: Nová položka - skleněná zábrana kolem modelu terénu bitvy (105c.1.2.1)</p>		
Odůvodnění změny:	<p>Během testování speciálních efektů (těžká mlha) bylo zjištěno, že bez fyzické bariéry dochází k rychlému rozptýlu a úniku mlhy mimo vymezený prostor. Pro zajištění deklarované funkčnosti a prodloužení vizuálního efektu je nezbytné uzavřít obvod terénu zábranou.</p>		
Technické řešení:	<p>Původní boční zaklopení bude nahrazeno složitější konstrukcí s integrovaným kaleným sklem o tloušťce 6 mm. Toto řešení zajistí retenci mlhy při zachování plné viditelnosti terénu.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		37 365,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		37 365,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21		7 846,65 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		45 211,65 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.33

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	37 365,00	45 211,65

ZL 33 - příloha č.1 - rozpočet změn

Nová položka rozpočtu							
290	K		Skleněná zábrana kolem modelu terénu bitvy (105c.1.2.1)	kpl	1,000	37 365,00 Kč	37 365,00 Kč
						celkem	37 365,00 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL34

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Změna položek: Nová položka - husarský pás			
Odůvodnění změny:			
Bylo zjištěno, že v rámci zadání k výrobě důvěrných replik dobových uniforem chybí významná položka - husarský pás. Tento pás je nedílnou součástí husarské uniformy a je nutné jej tudíž doplnit.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		18 500,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		18 500,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	3 885,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		22 385,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.34

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	18 500,00	22 385,00

ZL 34 - příloha č.1 - rozpočet změn

Nová položka rozpočtu							
291	K		husarský pás	ks	1,000	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
						celkem	18 500,00 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL35

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek			
Objekt:				
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna			
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4			
TDI:	xxx			
Projektant:	xxx			
Popis změny:	<p>Změna položek: 105c.1.2 podstavec</p>			
Odůvodnění změny:	<p>Na základě revize technického řešení dochází k náhradě původně navržených dřevěných hranolů za hliníkové systémové profily. Důvody pro tuto změnu jsou:</p> <p>Hmotnost: Snížení celkové váhy sestavy pro snazší manipulaci a transport.</p> <p>Pevnost a stabilita: Vyšší tuhost konstrukce eliminující kroucení a tvarové změny materiálu vlivem vlhkosti (kritické pro osazení skleněných prvků).</p> <p>Provozní odolnost: Delší životnost a snadnější údržba v náročném provozním režimu.</p> <p>Technické řešení: Konstrukce bude realizována z hliníkových profilů (např. typ T-slot), které umožňují přesnou montáž bočního zaklopení a integrovaného 6mm kaleného skla.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6				
§ 222 odst. 7			X	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		68 447,70 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-68 447,70 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		- Kč	
	Výše DPH sazba: 21		- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1. Rozpočet změn			

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.35

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant:

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	0,00

ZL 35 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu							
160	K	105c.1.2	podstavec Poznámka k položce: podstavec, rozměr půdorysný - lichoběžník cca 3100x4500mm, v=cca 600 - 1000mm. Jeho nosnou konstrukci tvoří kostra ze smrkových hranolů 50/50 mm, opláštěná zvenčí DTD deskami jejichž hrany budou tvarovány tak, aby kopírovaly terén 105c.1.2.1. Viz. dokument Expozice DPS str. 64-66	ks	1,000	- 68 447,70 Kč	- 68 447,70 Kč
						celkem	- 68 447,70 Kč
Nová položka rozpočtu							
160	K	105c.1.2	podstavec Poznámka k položce: hliníková kce	ks	1,000	68 447,70 Kč	68 447,70 Kč
						celkem	68 447,70 Kč

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL36

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Změna položek: 105c.1.6.9speciální efekty (vaporizace, řízení spec. Effektů)			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu absence technologického řešení, které by umožnilo věrohodnou simulaci pachu hořící síry při dodržení hygienických a provozních norem, bylo rozhodnuto o vyřazení vaporizéru z expozice. Specifický charakter pachu síry se v testovaných podmínkách ukázal jako nerealizovatelný v požadované kvalitě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		33 450,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-37 650,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	4 200,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	882,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	5 082,00 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.36

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	-4 200,00	-5 082,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL37

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Změna položek: 0104.3.2 empírový nábytek, repliky – ubrus			
Odůvodnění změny:			
Bylo rozhodnuto, že emírový stůl (pol. č. 0104.3.1) nebude zakrytý ubrusem. Navazující pol. č. 0104.3.2 se tím tedy v rámci ménpráce ruší.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-6 275,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	6 275,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	1 317,75 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	7 592,75 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.37

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 275,00	-7 592,75

ZL 37 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu						
			empirovy nábytek, repliky – ubrus			
56	K	0104.3.2	Poznámka k položce: empírový nábytek – ubrus na stůl 104.3.2. Vybrán dle vzorového obrazu Napoleona s rodinou, viz. dokument Expozice DPS str. 42 kvalitní řemeslná kopie, nebo restaurovaný originál	ks	1,000	-6 275,00 Kč - 6 275,00 Kč
						celkem - 6 275,00 Kč

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL38

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Změna položek: 003.1-003.13 nábytek celkem			
Odůvodnění změny: V rámci optimalizace souhrnné položky bylo rozhodnuto o změně řešení zakrytí nerezových dveří strojovny výtahu. Namísto původně navrženého posuvného sádkartonového poklopu budou dveře opatřeny polepem světle šedou polymerickou kvalitní expoziční fólií. Tato úprava umožní rozšíření průchodu mezi expozicí a recepcí a eliminuje potřebu dodatečných stavebních zásahů do okolních konstrukcí			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		757 727,99 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-766 425,99 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	8 698,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	1 826,58 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	10 524,58 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.38

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	-8 698,00	-10 524,58

ZL 38 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu						
274	K	003.1-003.13	<p>nábytek celkem, monitor nástěnný</p> <p>Poznámka k položce: nábytek celkem, Viz. dokument Expozice DPS str. 93-102. pol.č. 003.1 nová dvířka strojovny výtahu, cca 1500/2750 mm, zaoblená krycí dvířka z SDK (nátěr) před rozvaděč, posuvná ve skrytém nerez profilu, pol.č. 003. 2 skříň 3620/450mm v=2000mm DTD lamino barva světle šedá, bude upřesněna architektem dle vybraného dodavatele lamina, kvalitní hrany Uzamykatelné skříňky pro zavazadla návštěvníků Postranní otevřená úložná část na odkládání kabel na kabáty, zapůjčených v horním patře pol. č. 003. 3 regály 3620/450mm v=2000mm DTD lamino, kvalitní hrany Regálová stěna spojená zády s pol. č. 003. 2 skříň Regály na sloupech z ocelových trubek(D=70mm, tl. 3mm) s povrchovou úpravou žlutý chromát police v otevřené nice skleněná police ve spodních skříňkách DTD lamino, výškově nastavitelné úchytky - viz. nábytek v m.č. 101 pol. č. 003. 4 regálová stěna vestavěná 3300/hl. 600mm do v=900mm skříňky s výškově nastavitelnými policemi a uzamykatelnými dvířky 3300/hl. 300mm v=900-2000mm otevřené regály, skleněné police DTD lamino, kvalitní hrany pol. č. 003. 5 regálová stěna vestavěná 3300/hl. 600mm do v=900mm skříňky s výškově nastavitelnými policemi a uzamykatelnými dvířky 3300/hl. 300mm v=900-2000mm otevřené regály, skleněné police DTD lamino, kvalitní hrany úchytky - viz. nábytek v m.č. 1016450x900x910 pol. č. 003. 6 Prodejní pult doplněný třemi vitrínami pro vystavení</p>	ks	1,000	-766 425,99 Kč - 766 425,99 Kč
celkem						- 766 425,99 Kč

Nová položka rozpočtu						
274	K	003.1-003.13	<p>nábytek celkem, monitor nástěnný</p> <p>Poznámka k položce: nábytek celkem, Viz. dokument Expozice DPS str. 93-102. pol.č. 003.1 polep dveří polymerickou světle šedou folií pol.č. 003. 2 skříň 3620/450mm v=2000mm DTD lamino barva světle šedá, bude upřesněna architektem dle vybraného dodavatele lamina, kvalitní hrany Uzamykatelné skříňky pro zavazadla návštěvníků Postranní otevřená úložná část na odkládání kabel na kabáty, zapůjčených v horním patře pol. č. 003. 3 regály 3620/450mm v=2000mm DTD lamino, kvalitní hrany Regálová stěna spojená zády s pol. č. 003. 2 skříň Regály na sloupech z ocelových trubek(D=70mm, tl. 3mm) s povrchovou úpravou žlutý chromát police v otevřené nice skleněná police ve spodních skříňkách DTD lamino, výškově nastavitelné úchytky - viz. nábytek v m.č. 101 pol. č. 003. 4 regálová stěna vestavěná 3300/hl. 600mm do v=900mm skříňky s výškově nastavitelnými policemi a uzamykatelnými dvířky 3300/hl. 300mm v=900-2000mm otevřené regály, skleněné police DTD lamino, kvalitní hrany pol. č. 003. 5 regálová stěna vestavěná 3300/hl. 600mm do v=900mm skříňky s výškově nastavitelnými policemi a uzamykatelnými dvířky 3300/hl. 300mm v=900-2000mm otevřené regály, skleněné police DTD lamino, kvalitní hrany úchytky - viz. nábytek v m.č. 1016450x900x910 pol. č. 003. 6 Prodejní pult doplněný třemi vitrínami pro vystavení předmětů. Pracovní deska a sokl provedeny z desky DTD a šedého laminátu. V pracovní</p>	ks	1,000	757 727,99 Kč 757 727,99 Kč
celkem						757 727,99 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL39

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Nová položka: Titulky AV obsahů horní patro - korektury, překlady, časování			
Odůvodnění změny:			
V rámci vyjasnění zadání a zajištění srozumitelnosti cizojazyčných mutací filmů v horním patře expozice bylo rozhodnuto, že volba jazyka na dotykovém panelu bude určovat jazyk titulků, které se budou zobrazovat přes česky dabovanou verzi. Jelikož původní projekt s realizací časovaných titulků v reálném čase nepočítal, bude tato úprava (tvorba a časování titulků) vyžadovat vícepráce.			
Plnohodnotné jazykové mutace (voiceovery) zůstávají zachovány a budou naprogramovány formou simultánního překladu v mobilní aplikaci expozice.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		29 000,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		29 000,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	6 090,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		35 090,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.39

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	29 000,00	35 090,00

ZL 39 - příloha č.1 - rozpočet změn

Nová položka rozpočtu							
289	K		Titulky AV obsahů horní patro - korektury, překlady, časování	kpl	1,000	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
						celkem	29 000,00 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL40

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny:			
Nové položky rozpočtu: Sluchátka, reproduktory, zesilovač			
Odůvodnění změny:			
Bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí několik položek AV techniky, konkrétně zvukové techniky, které je nezbytné doplnit pro správnou funkci jednotlivých zastavení. Konkrétně se jedná o:			
- Reproduktory k prvku 002b.1 HAPTICKÁ HERNÍ SKŘÍŇ (3 ks)			
- Reproduktory a zesilovač k prvku 002c.1 OPTICKÁ STŘELNICE (1 ks + 1 ks)			
- Sluchátka k prvku 002c.7 KIOSEK (2 ks)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		33 100,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		33 100,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	6 951,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		40 051,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.40

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	33 100,00	40 051,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL41

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek			
Objekt:				
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna			
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4			
TDI:	xxx			
Projektant:	xxx			
Popis změny:				
Nové položky rozpočtu: překlady a korektury popisek v expozici (anglický jazyk)				
Odůvodnění změny:				
Dle požadavku budou provedeny překlady a korektury popisek v expozici do anglického jazyka.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		<input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4		
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5		
<input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 6			X	
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)			
	<input type="checkbox"/> dodatek k PD			
	<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení			
	<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	2 520,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		14 520,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn			

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.41

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	12 000,00	14 520,00

ZL 41 - příloha č.1 - rozpočet změn

Nová položka rozpočtu							
294	K		překlady a korektury popisů v expozici (anglický jazyk)	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
						celkem	12 000,00 Kč

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL42

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek			
Objekt:				
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna			
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4			
TDI:	xxx			
Projektant:	xxx			
Popis změny:				
Změna pozice 002c.7.1.2.2 Úzce směrové repro				
Odůvodnění změny:				
Dle požadavku na změnu ozvučení zastavení 002c.7 KIOSEK bude položka 002c.7.1.2.2 Úzce směrové repro přeusnuta a využita v rámci zastavení položky 002a.4.1 Kiosk - konstrukce				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6			X	
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		- Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	1. Rozpočet změn			

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.42

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	0,00

ZL 42 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu							
294	K	002c.7.1.2.2	Úzce směrové repro	kpl	1,000	-23 531,25 Kč	- 23 531,25 Kč
						celkem	- 23 531,25 Kč
Nová položka rozpočtu							
294	K	002a.4.2.2	kiosek - konstrukce - úzce směrové repro	kpl	1,000	23 531,25 Kč	23 531,25 Kč
						celkem	23 531,25 Kč

--	--	--	--	--	--	--	--

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL43

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek			
Objekt:				
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna			
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4			
TDI:	xxx			
Projektant:	xxx			
Popis změny:	Změna položky: 002a.6 grafika na stěně			
Odůvodnění změny:	Původní rozměr grafiky na stěně (pol. 002a.6) měníme z 1200 × 800 mm na 600 × 400 mm. Důvodem je lepší čitelnost a kompoziční vhodnost zvoleného vizuálu pro tento formát. Dochází tak k úbytku ceny za materiál.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	xxx		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		<input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4		
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5		
<input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 6			X	
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)			
	<input type="checkbox"/> dodatek k PD			
	<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení			
	<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-6 253,75 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-6 253,75 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	1 313,29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		7 567,04 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn			

REKAPITULACE ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č.43

Akce: NAPOLEONSKÁ EXPOZICE - SLAVKOV A
EVROPA V OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
- expoziční část

Místo: Slavkov u Brna

Zadavatel: Město Slavkov u Brna

Projektant: xxx

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o.

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 253,75	-7 567,04

ZL 43 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu							
			grafika na stěně				
294	K	002a.6	Poznámka k položce: grafika na stěně, rozměr 1200/800 mm, ve dřevěném hladkém masivním rámu, profilu 40/40mm, povrchová úprava - lazurováno do světle šedé, voskování, vložena reprodukce - tisk na hliníkové sendvičové desce. Téma grafiky - život obyvatel slavkovska v období napoleonských válek, dobové záznamy. Nutné konzultovat s autorem expozice a historikem investora	soubor	1,000	-40 473,75 Kč - 40 473,75 Kč	
						celkem	- 40 473,75 Kč

Nová položka rozpočtu							
294	K	002a.6	grafika na stěně	soubor	1,000	34 220,00 Kč 34 220,00 Kč	
						celkem	34 220,00 Kč

--	--	--	--	--	--	--