

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č: 2025/5603/ODRIM/045

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou městské části
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený
ve věcech smluvních: Davidem Jedlinským, členem Rady MČ Brno-sever
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Sídlo: Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2025 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2025/5603/ODRIM/045), jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy a zateplení MŠ Loosova 11, Brno-Lesná“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo zúžení původního rozsahu předmětu díla (dále jen „méněpráce“) a rozšíření původního rozsahu předmětu díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany dále uzavřely dne 26. 1. 2026 dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo a dne 13. 3. 2026 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, jejichž předmětem byly vícepráce a méněpráce.

- 1.3. Smluvní strany tímto v souladu s čl. 15.8. smlouvy o dílo, který stanovuje, že jakákoli změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat zhotovitele a objednatele, uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 4“).

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

- 2.1. Předmětem dodatku č. 4 jsou méněpráce a vícepráce. Přesný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v přílohách dodatku č. 4, které jsou jeho nedílnou součástí.

- 2.2. Cena víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH: 19 822,44 Kč

DPH (21 %): 4 162,71 Kč

Cena víceprací s DPH: 23 985,15 Kč

- 2.3. Cena méněprací činí:

Cena méněprací bez DPH: - 15 795,00 Kč

DPH (21 %): - 3 316,95 Kč

Cena méněprací s DPH: - 19 111,95 Kč

- 2.4. Rozdíl víceprací a méněprací činí:

Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 4 027,44 Kč

DPH (21 %): 845,76 Kč

Rozdíl víceprací a méněprací s DPH: 4 873,20 Kč

- 2.5. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 4 se čl. 4.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 mění následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 a činí:

Celková cena bez DPH: 15 256 796,43 Kč

DPH: 3 203 927,25 Kč

Celková cena s DPH: 18 460 723,68 Kč

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh, z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh, z dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh a z dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh.

- 2.6. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze dodatku č. 4 – kategorizaci změn závazku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

- 3.2 Dodatek č. 4 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.


- 3.3 Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6 Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.7 Tento dodatek byl schválen 9/123. Schůzí Rady městské části Brno-sever, konanou dne 25.03.2026, usnesením č. 26.

4. Přílohy

1. Kategorizace změn závazku
2. Změnový list č. 10
3. Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 10

V Brně dle data elektronického podpisu

V Brně dle data elektronického podpisu



Objednatel
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever



Zhotovitel
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Ing. Roman Čermák
předseda představenstva

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU PODLE § 222 ZZVZ PROVEDENÝCH DODATKEM Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou městské části
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený
ve věcech smluvních: Davidem Jedlinským, členem Rady MČ Brno-sever
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Sídlo: Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Objednatel v součinnosti se zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem (projektantem) předkládá kategorizaci změn závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Změna č. 10: Odtěžení skály a odečet rekultivace

1.1. Popis změny:

Vícepráce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, protože nebyly předem známy a vyvstaly až během stavebních prací:

- při přípravě výkopu pro uložení akumulární nádrže se při hloubení objevila skála a přibyl ruční výkop v hornině,
- závěrečná rekultivace ploch před mateřskou školou bude krácena, budou se ošetřovat pouze plochy za budovou školy.

1.2. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu:

- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- c) jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

1.3. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. a) předchozího odstavce:

Výše popsané změny spočívají ve vícepracích a méněpracích, které jsou nezbytné pro provedení díla jako celku. Povaha a účel díla zůstávají nezměněny.

1.4. Finanční hodnota změny:

a) Hodnota víceprací v Kč bez DPH:	+ 19 822,44
b) DPH – vícepráce:	+ 4 162,71
c) Hodnota víceprací v Kč s DPH:	+ 23 985,15
d) Hodnota méněprací v Kč bez DPH:	- 15 795,00
e) DPH – méněpráce:	- 3 316,95
f) Hodnota méněprací v Kč s DPH:	- 19 111,95
g) Hodnota změny (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	+ 4 027,44
h) DPH – změna:	+ 845,76
i) Hodnota změny (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	+ 4 873,20
j) Hodnota změny v absolutní hodnotě v Kč bez DPH:	+ 35 617,44
k) Hodnota změny v % v absolutní hodnotě ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,22452

2. Rekapitulace změn v rámci dodatku č. 4

2.1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:

a) Hodnota víceprací v Kč bez DPH:	+ 19 822,44
b) DPH – vícepráce:	+ 4 162,71
c) Hodnota víceprací v Kč s DPH:	+ 23 985,15
d) Hodnota méněprací v Kč bez DPH:	- 15 795,00
e) DPH – méněpráce:	- 3 316,95
f) Hodnota méněprací v Kč s DPH:	- 19 111,95
g) Hodnota změny (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	+ 4 027,44

h) DPH – změna:	+ 845,76
i) Hodnota změny (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	+ 4 873,20
j) Hodnota změny v absolutní hodnotě v Kč bez DPH:	+ 35 617,44
k) Hodnota změny v % v absolutní hodnotě ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,22452
2.2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:	
a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00
j) Cenový nárůst celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00
2.3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:	
a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00
j) Cenový nárůst celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00
2.4. Celkový cenový nárůst podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ celkem v %:	0,00
2.5. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem:	
a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00

3. Rekapitulace změn v rámci všech doposud uzavřených dodatků**3.1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:**

a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	+ 774 175,08
b) Vícepráce celkem – DPH:	+ 162 576,76
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	+ 936 751,84
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	- 1 381 363,65
e) Méněpráce celkem – DPH:	- 290 086,37
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	- 1 671 450,02
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	- 607 188,57
h) Změna celkem – DPH:	- 127 509,60
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	- 734 698,17
j) Změna celkem v absolutní hodnotě v Kč bez DPH:	+ 2 155 538,73
k) Změna celkem v % v absolutní hodnotě ve vztahu k původní hodnotě závazku:	+ 13,58762

3.2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:

a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00
j) Cenový nárůst celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00

3.3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:

a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00
j) Cenový nárůst celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00

3.4. Celkový cenový nárůst podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ celkem v %: 0,00


3.5. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem:

a) Vícepráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
b) Vícepráce celkem – DPH:	0,00
c) Vícepráce celkem v Kč s DPH:	0,00
d) Méněpráce celkem v Kč bez DPH:	0,00
e) Méněpráce celkem – DPH:	0,00
f) Méněpráce celkem v Kč s DPH:	0,00
g) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč bez DPH:	0,00
h) Změna celkem – DPH:	0,00
i) Změna celkem (rozdíl víceprací a méněprací) v Kč s DPH:	0,00
3.6. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:	
a) v Kč bez DPH:	15 863 985,00
b) DPH:	3 331 437,00
c) v Kč s DPH:	19 195 422,00
3.7. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle dodatku č. 1:	
a) v Kč bez DPH:	15 278 613,68
b) DPH:	3 208 508,87
c) v Kč s DPH:	18 487 122,55
3.8. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle dodatku č. 2:	
a) v Kč bez DPH:	15 460 871,85
b) DPH:	3 246 783,09
c) v Kč s DPH:	18 707 654,94
3.9. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle dodatku č. 3:	
a) v Kč bez DPH:	15 252 768,99
b) DPH:	3 203 081,49
c) v Kč s DPH:	18 455 850,48
3.10. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle dodatku č. 3:	
a) v Kč bez DPH:	15 256 796,43
b) DPH:	3 203 927,25
c) v Kč s DPH:	18 460 723,68

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 16.03.2026	
Název akce: Stavební úpravy MŠ Loosova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	2506081/M- 2 06 09 odtěžení skály	
	na jinou část smlouvy:	2506081/M-2 06 10 odečet rekultivace	
Předmět změny: odtěžení skály a odečet rekultivace			
Popis a zdůvodnění změny: vícepráce, které nebyly zahrnuty v PD, protože nebyly předem známy a vyvstaly až během stavebních prací: - při přípravě výkopu pro uložení akumulární nádrže se při hloubení objevila skála a přibyl ruční výkop v hornině - závěrečná rekultivace ploch před mateřskou školou bude krácena, budou se ošetřovat pouze plochy za budovou školy			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnový rozpočet: 2506081/M- 2 06 09 a 10			

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.03.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: odtěžení skály a odečet rekultivace Popis a zdůvodnění změny: vícepráce, které nebyly zahrnuty v PD, protože nebyly předem známy a vyvstaly až během stavebních prací: - při přípravě výkopu pro uložení akumulární nádrže se při hloubení objevila skála a přibyl ruční výkop v hornině - závěrečná rekultivace ploch před mateřskou školou bude krácena, budou se ošetřovat pouze plochy za budovou školy		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15795,00 Kč	19 822,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 027,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2506081/M-2 MŠ Loosova 11, Brno - Lesná - OPRAVA 2		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Kounicova 67 60200 Brno	IČO: 26232073 DIČ: CZ26232073	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 027,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 027,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 027,44 CZK
Základní DPH	21 %		845,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 873,20 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	Vícepráce/méněpráce	0,00	4 027,44	845,76	4 873,20	100
09	Odtěžení skály	0,00	19 822,44	4 162,71	23 985,15	492
10	Odpočet rekultivace	0,00	-15 795,00	-3 316,95	-19 111,95	-392
Celkem za stavbu		0,00	4 027,44	845,76	4 873,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 027,44	100,0
Cena celkem					4 027,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	2506081/M-2	MŠ Loosova 11, Brno - Lesná - OPRAVA 2
O:	06	Vícepráce/méněpráce
R:	09	Odtěžení skály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 822,44
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,28000	2 725,00	17 113,00
		hloubení ve skále : $(3,14 \cdot 2^2) \cdot 0,5$		6,28000		
2	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	6,28000	575,00	3 611,00
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 50 m	m3	6,28000	68,80	432,06
4	R130-A-0002	Hloubení jámy pro akumulární nádrž	m3	-6,28000	212,36	-1 333,62

Začátek provozního součtu

4,65*4,65*4,45 :

96,3

96,30000

Konec provozního součtu

MP - odpočet objemu za hloubení ve skále : -
 $(3,14 \cdot 2^2) \cdot 0,5$

-6,28000

Položkový rozpočet

S:	2506081/M-2	MŠ Loosova 11, Brno - Lesná - OPRAVA 2
O:	06	Vícepráce/méněpráce
R:	10	Odpočet rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-15 795,00
1	100-001xT00	Rekultivace dotčeného pozemku, terénní úpravy	m2	-75,00000	210,60	-15 795,00