

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č sml. zhot 25-149 ze dne 26.02.2025 (dále jen „Smlouva“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

se sídlem: Brtnická, 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva
IČO: 25512897
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl B, vložka 2551
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.O., MBA,
předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1434
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
Bank. spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále též jako „zhotovitel“ či Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“)

3. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Radim Rovner
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.O, MBA

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 02. 2025 Smlouvu, jejímž předmětem jsou projekční práce pro přestavbu a modernizaci stávající centrální měnárny na ul. Pražská v Jihlavě a posílení napájení napájecích bodů (Masarykovo náměstí, Brněnská, hlavní nádraží, Romana Havelky) v projektu Přestavba a modernizace napájecí soustavy trolejbusové dráhy v Jihlavě.
2. V průběhu přípravy projektové dokumentace pro vydání povolení záměru vznesl objednatel, nové technické požadavky na vedení kabelových tras přes stávající mostní objekty na ulicích Okružní a Havlíčkova, které byly vyvolány dodatečnými požadavky vlastníků mostních objektů (nově připravovaná rekonstrukce mostních objektů), dále požadavek na prověření možností dalších variant napájení kabelové větve v oblasti Okružní ulice z měnárny MR1 Pražská a dále pak požadavek na změnu počátku projektovaných kabelových tras v souvislosti se změnami na stavbě trolejového a kabelového vedení v souvislosti s výstavbou Centrálního dopravního terminálu v Jihlavě -

investice statutárního města Jihlavy.

3. Smluvní strany proto mají z důvodů uvedených v předchozím odstavci zájem na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Nové technické požadavky objednatele na zpracovávanou dokumentaci jsou skutečnostmi, které nemohl objednatel předvídat ani při vynaložení veškeré náležité péče a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se tak jedná o nepodstatnou a tedy dovolenou změnu původního závazku ze Smlouvy.
5. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. X., odst. 1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým dojde k prodloužení termínu plnění (dále jen Dodatek č. 1).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. V., odst. 1., bodu 1.2 Smlouvy - Termíny plnění - v tom smyslu, že termín pro předání vyhotovené projektové dokumentace (PD a DUSP) k vydání povolení záměru se prodlužuje do **09.03.2026**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o registru smluv“). Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Jihlavě dne 9.3.2026

V Praze dne 3.3.2026

za objednatele
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Radim Rovner
předseda představenstva

za zhotovitele
PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D, MBA
předseda představenstva

!