

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 100 / 02 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 05022017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, Labská Kotlina I – III. etapa (č. p. 1014 – 1021)“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků z následujících důvodů:

- rychlost zemních prací a pokládka kanalizačního potrubí nové stoky je ovlivněna těsným souběhem stávajícího vodovodního řadu PVC DN 200, který měl být dle GIS v dostatečné vzdálenosti od kanalizační stoky, tak aby výkop rýhy šel provádět strojním způsobem. Dle skutečnosti na stavbě se musí výkop provádět ve větším rozsahu ručním způsobem, což je podstatně časově náročnější.
- pokácení vzrostlé břízy v ochranném pásmu kanalizační stoky mohlo být provedeno až 1. 9. 2017, což také ovlivnilo postup prací.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení celého díla upravuje následovně:

B) Termín dokončení díla: do 15. 10. 2017

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	2 950 050,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 9 177,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 38 986,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 29 809,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 950 241,- Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačínají žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, Labská Kotlina I. – III. etapa (č. p. 1014 – 1021)“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 11. 9. 2017

V Hradci Králové dne 11. 9. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.	
Kanalizace Hradec Králové, Labská Kotlina I. – III. etapa – č. p. 1014 - 1021					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.					
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s. r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 7. 9. 2017	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
POPIS ZMĚNY:					
Vícepráce:					
a) Zemními pracemi byly dotčeny stávající betonové silniční obruby, kde projektant předpokládal, že 50% těchto obrub bude možné zabudovat zpět a 50% bude nových. Tento předpoklad není možné dodržet, protože stávající silniční obruby jsou ve špatném technickém stavu a při odstraňování se lámou a drolí, proto bude nutné všechny obruby nahradit za nové.					
DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až při zahájení stavebních prací.					
Méněpráce:					
a) Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány.					
DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.					
b) Ve výkazu výměr byla uvedena náhradní výsadba za vzrostlý strom, který bylo nutné při provádění prací pokácet. Náhradní výsadbu na své náklady provedou Technické služby Hradec Králové.					
DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při zahájení stavebních prací a to po jednání se zástupci Technických služeb Hradec Králové.					
Závěr:					
Výše uvedené změny přinesou celkově méněpráce.					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, Labská Kotlina I. – III. etapa – č. p. 1014 - 1021

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8. 9. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

9 177,-Kč

Méněpráce:

Změna a) – 35 515,- Kč

Změna b) – 3 471,- Kč

Celkem: - 38 986,-Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 29 809,- Kč

Počet listů příloh: 3 x A4 – Soupis prací

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 29 809,-Kč
(dvacetdevěttisícsmsetdevět)

Zpracoval:

Ing. Dagmar Radoňská

Datum: 8. 9. 2017

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 8. 9. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, Labská Kotlina I. – III. etapa – č. p. 1014 - 1021

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 8. 9. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 29 809,-Kč
(dvacetdevěttisícosmsetdevět)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc

Datum: 8. 9. 2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 8. 9. 2017