

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-428/2017/sij, číslo zhotovitele: 17 005 201 ze dne 25. 01. 2017

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-428/2017/sij

ISPROFOND: 327 321 4901/521 352 0032

a

**účastníci Společnosti „SUDOP-SPEU-MM: Lysá-Mělník“ založené Smlouvou o Společnosti
ze dne 24. 10. 2016**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 14051

zastoupena: **Ing. Radko Buckem**, jednatelem

Ing. Janem Laškem, jednatelem

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 24. 10. 2016

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17 005 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínů plnění jednotlivých dílčích etap dle harmonogramu Smlouvy. Důvodem je nedostatek reálně přidělených termínů výluk trati pro provedení geotechnického průzkumu pražcového podloží, které tak neumožňují zpracování návrhu technického řešení železničního spodku a odvodnění v rozhodujících částech stavby v termínech dle původního harmonogramu. Nedostatek potřebných výluk v reálném čase vznikl v důsledku souběhu několika projektů staveb na rameni „Kolín – Děčín“.

Dalším důvodem pro úpravu harmonogramu smluvního plnění je doposud chybějící předkategorizace materiálu železničního svršku, kterou na základě pokynu objednatele zajišťuje TÚDC Hradec Králové. Uvedený materiál je důležitým podkladem pro objektivní stanovení a definování hospodaření a nakládání s materiálem železničního svršku. Dle aktuálního stavu a kapacitních možností zpracovatele předkategorizace je očekávána prodleva ve vyhotovení a předání tohoto materiálu cca 3 měsíce oproti původním předpokladům.

Dále dochází k doplnění poddodavatelů o společnost OKULET, spol. s r.o., která se bude podílet na vyhotovení dílčí části PD v profesi pozemních staveb a protihlukových opatření a o pana Libora Brože, který bude zajišťovat terénní měření stávajícího hluku a vibrací z železniční dopravy.

V souvislosti s tímto dodatkem se mění příloha č. 5 - Harmonogram plnění a příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů.

Zhotovitel v souvislosti s prodloužením termínu pro zhotovení díla nenárokuje po objednateli úhradu případných zvýšených nákladů.

K výše uvedeným změnám dochází v souladu s § 222 odst. 6 a,b zákona č. 134/2016 Sb.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. Objednatele: E618-S-428/2017/sij, č. Zhotovitele: 17 005 201:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – P/06/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP/P/04/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-428/2017/sij , číslo Zhotovitele: 17 005 201 ze dne 25. 01. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 8 Smlouvy) – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

24 -07- 2017

V Praze dne:

V Praze dne:

18 -07- 2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (návaznost na předchozí termín)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Okamžitě po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	9 měsíců po podpisu SOD	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	12 měsíců po podpisu SOD	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	14 měsíců po podpisu SOD	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	20 měsíců po podpisu SOD	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	21 měsíců po podpisu SOD	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	22 měsíců po podpisu SOD	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	27 měsíců po podpisu SOD	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	29 měsíců po podpisu SOD	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování PD
OKULET, spol. s.r.o. se sídlem Staroměstské nám. 8/929, 110 00 Praha 1, IČ: 25386379	zpracování dílčí části PD v profesi pozemních staveb a protihlukových opatření	1,3 %
Libor Brož - REVITA Engineering se sídlem Havlíčkova 1549/26, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 46720880	Zajištění terénního měření stávajícího hluku a vibrací z železniční dopravy	0,2 %
CELKEM %		1,5 %