

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zpracování projektové dokumentace na Projektovou přípravu – Víceúčelový objekt Štefánikova 83

č. objednatele 243/12R/2024

č. zhotovitele

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

zastoupený
se sídlem
datová schránka
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ
telefon
fax
e-mail

Město Železný Brod

starostou Mgr. Františkem Lufinkou
nám.3. května č.p.1, 468 22 Železný Brod
zbgbyd
ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod
27-0963249319 / 0800
00262633
CZ00262633
483 333 911
483 333 952
starosta@zelbrod.cz

2. Zhotovitel: Boris Weinfurter

se sídlem
datová schránka
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ
telefon
e-mail

Dalešice 90, 468 02 Dalešice
hd6ghf4
ČSOB Jablonec nad Nisou

12807907
CZ6806031023
602106498



Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektové činnosti ze dne 2. 9. 2024, kterým se upravuje cena díla na základě požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Objekt čp. 83 nemá odkanalizování dle platné legislativy, což bylo zjištěno až při stavebně technickém průzkumu. Aby bylo možné projednat rekonstrukci v povolovacím řízení, je nutné vyprojektovat kanalizační přípojky. Jelikož se nepředpokládala nutnost projektování a projednání nových kanalizačních přípojek, bude navýšena cena díla a prodloužen termín vypracování dokumentace.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

2.2 Doba plnění:

- ▶ předprojektová příprava do 6 týdnů od podpisu smlouvy,
- ▶ studie řešení do 8 týdnů od podpisu smlouvy,
- ▶ dokumentace pro povolení stavby do 31. 5. 2026,
- ▶ návrh barevného řešení exteriéru objektu do 20 týdnů od podpisu smlouvy,
- ▶ inženýrská činnost při zajištění ohlášení stavby
..... bezprostředně po dokončení dokumentace pro povolení stavby,
- ▶ dokumentace provedení stavby do 18 týdnů od vydání rozhodnutí,
- ▶ položkový rozpočet na podkladě realizační dokumentace
..... společně s předáním dokumentace pro provedení stavby,
- ▶ autorský dozor projektanta během realizace.

3. CENA DÍLA

3.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu:

- | | |
|--|---------------------------|
| ▶ předprojektová příprava | 150 000 Kč bez DPH |
| ▶ studie | 150 000 Kč bez DPH |
| ▶ dokumentace pro povolení stavby | 244 250 Kč bez DPH |
| ▶ návrh barevného řešení exteriéru | 15 000 Kč bez DPH |
| ▶ dokumentace provedení stavby vč. PBŘ | 324 155 Kč bez DPH |
| ▶ položkový rozpočet na podkladě prováděcí dokumentace | 39 000 Kč bez DPH |
| ▶ inženýrská činnost při zajištění ohlášení stavby | 56 185 Kč bez DPH |
| Celková cena | 978 590 Kč bez DPH |
| ▶ hodinová sazba autorského dozoru | 800 Kč bez DPH |

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Dodatek je možné podepsat elektronicky.

Tento dodatek schválila rada města dne 23. 3. 2026 usnesením č.: 76/4R/2026.

V Dalešicích, dne

V Železném Brodě, dne

Za Zhotovitele:

Za objednatele:

Boris
Weinfurter
Digitálně podepsal Boris
Weinfurter
Datum: 2026.04.09
14:28:19 +02'00'

Boris Weinfurter

Mgr. František
Lufinka
Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2026.04.09
08:49:18 +02'00'

Město Železný Brod
Mgr. František Lufinka
starosta města