



Identifikátor: **KUMSX03COUS0**

Agendové číslo: **02668/2025/IM/1**

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby č. 139/OI-PD/25-Za

(dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800  
datová schránka: 8x6bxsd  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. MIDAKON s.r.o.

se sídlem: Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Holásky  
zastoupena: Ing. Davidem Mlčákem, jednatelem  
IČO: 08927677  
DIČ: CZ08927677  
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: 2701777989/2010  
datová schránka: za2s3jf  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 7. 2025 uzavřela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00095711 (dále jen „příspěvková organizace“) a zhotovitel Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, č. 139/OI-PD/25-Za (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Povodňová škoda na silnici II/453 Heřmanovice – Město Albrechtice – most ev.č. 453-026 Hynčice – CRR 142176“. Stavba je součástí projektu „Povodňová škoda na silnici II/453 Heřmanovice – Město Albrechtice“ (CRR 142176).
2. Dne 22. 9. 2025 objednatel a zhotovitel spolu s příspěvkovou organizací uzavřeli trojstrannou Dohodu o převedení veškerých práv a povinností ze smlouvy. Dohodou byly bezúplatně převedeny veškerá práva a povinnosti příspěvkové organizace ze smlouvy na objednatele, vyjma práv a povinností spojených s výkonem dozoru projektanta specifikovaných v části C smlouvy.

3. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny termínu odevzdání dokumentace pro povolení záměru (2. část díla) z původních 400 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy na 520 dnů. Důvodem této změny je nutnost koordinace s projektovou dokumentací „Most ev. č. M9 přes řeku Opavici v Hynčicích u č. p. 23 (u odbočky na Valštejn)“ jejímž investorem je město Město Albrechtice. Tato dokumentace je k dnešnímu dni v počátku projekčních prací a s ohledem na napojení vozovky a opěry mostů ev. č. 453-026 a ev. č. M9 je nutno projektové dokumentace koordinovat tak, aby vzájemně technicky navazovaly.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek IV odst. 1 písm. b) smlouvy se mění a zní takto:  
„**DPZ** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) **do 520 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 40/2565 ze dne 30. 3. 2026.

V Brně

V Ostravě

---

za zhotovitele  
Ing. David Mičák  
jednatel

---

za objednatele  
Ing. Michal Kokošek  
náměstek hejtmána kraje

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.