

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - SO 101 – Komunikace 15,026 – 16,045 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101 - SO 101 – Komunikace 15,026 – 16,045 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 07.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: V rámci přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého byl navržen způsob opravy technologií recyklace za studena na místě. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev Zhotovitel narazil na vrstvu podkladního betonu, na které provedl kontrolní laboratorní zkoušky pevnosti prokazující vyšší pevnost betonu pod asfaltovým souvrstvím, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění navrhl Objednatel společně s AD vynechání recyklace za studena a nad rámec PDPS odfrézování 60 mm a na některých místech i dalších 100 mm podkladních betonů v závislosti na zachování nivelety komunikace. Důvodem této změny je zastižení podkladních betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k vynechání položky rozrytí 11360, 11373 a 567545 a ke vzniku nové položky 113754 a 113756.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">-2 539 278,87</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 749 242,90</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">-790 035,97</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-2 539 278,87	1 749 242,90	-790 035,97
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-2 539 278,87	1 749 242,90	-790 035,97							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podepsal DN: cn=, c=CZ, o=I, email=, Umístění: ČKAIT 0602936 Datum: 2025.10.24 22:28:00 +02'00'						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.10.31 12:04:35 +01'00'						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 31.10.2025 14:51:02						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis Podepsal DN: cn=, o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email=vl, Datum: 2025.10.24 09:22:25 +02'00'						

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - SO 102 - Okružní křižovatka 16,045 – 16,166 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 102 - SO 102 - Okružní křižovatka 16,045 – 16,166 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 08.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: V rámci přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého byl navržen způsob opravy technologií recyklace za studena na místě. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev Zhotovitel narazil na vrstvu podkladního betonu, na které provedl kontrolní laboratorní zkoušky pevnosti prokazující vyšší pevnost betonu pod asfaltovým souvrstvím, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění navrhl Objednatel společně s AD vynechání recyklace za studena a nad rámec PDPS odfrézování 80 mm podkladních betonů v souvislosti se zachováním nivelety komunikace. Důvodem této změny je zastížení podkladních betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k vynechání položky rozrytí 11360, 11373 a 567545 a ke vzniku nové položky 113755.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-537 439,30</td> <td style="text-align: center;">393 990,32</td> <td style="text-align: center;">-143 448,98</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-537 439,30	393 990,32	-143 448,98
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-537 439,30	393 990,32	-143 448,98							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Podepsal DN: cn=, o=, email=, c=CZ, Umístění ČKAIT 0602936 Datum: 2025.10.24 22:29:13 +02'00'									
Supervize	jméno	datum	podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis						
Digitálně podepsal Datum: 2025.10.31 12:05:52 +01'00'									
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 31.10.2025 14:51:24									
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
Podepsal DN: cn=, o=STRABAG SIS a.s., ou=886/0005, email=, Datum: 2025.10.24 09:22:41 +02'00' Podepsal DN: cn=, o=STRABAG SIS a.s., ou=886/0005, email=, Datum: 2025.10.24 11:06:54 +02'00'									

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - SO 103 – Komunikace 16,166 km – 16,930 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 103 - SO 103 – Komunikace 16,166 km – 16,930 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 09.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírкова 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: Důvodem změny je zastížení betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS a vzhledem k nutnosti uložení nových žulových obrub v nové trase oproti stávajícímu uložení obrub bylo nutné strojní bourání. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k doplnění položky 96615.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">191 700,18</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">191 700,18</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	191 700,18	191 700,18
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	191 700,18	191 700,18							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
			Podepsal DN: cn= , c=CZ, o=I ou=1. email= Umístění ČKAIT 0602936 Datum: 2025.11.24 11:21:34 +01'00'						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis						
			Digitálně podepsal Datum: 2025.11.25 11:12:02 +01'00'						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
			Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 25.11.2025 14:48:58						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
			Podepsal DN: cn= o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email= Datum: 2025.11.24 09:18:55 +01'00'						
			Podepsal DN: cn= o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email= Datum: 2025.11.24 09:22:58 +01'00'						

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 - SO 104 - Okružní křižovatka 16,930 – 17,000 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 104 - SO 104 - Okružní křižovatka 16,930 – 17,000 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 104 / 02	Číslo ZBV: 10.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: V rámci přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého byl navržen způsob opravy technologií recyklace za studena na místě. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev Zhotovitel narazil na vrstvu podkladního betonu, na které provedl kontrolní laboratorní zkoušky pevnosti prokazující vyšší pevnost betonu pod asfaltovým souvrstvím, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění navrhl Objednatel společně s AD vynechání recyklace za studena a nad rámec PDPS odfrézování 80 mm podkladních betonů v souvislosti se zachováním nivelety komunikace. Důvodem této změny je zastižení podkladních betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k vynechání položky rozrytí 11360, 11373 a 567545 a ke vzniku nové položky 113755.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-517 046,94</td> <td style="text-align: center;">381 944,52</td> <td style="text-align: center;">-135 102,42</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-517 046,94	381 944,52	-135 102,42
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-517 046,94	381 944,52	-135 102,42							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
		Podpisař: DN: cn=... o=... email=... Umístění CKAIT 0602936 Datum: 2025.10.24 22:31:02 +02'00'							
Supervize	jméno	datum	podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Datum: 2025.10.31 12:07:11 +01'00'							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 31.10.2025 14:51:51							
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
		Podpisař: DN: cn=... o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email=... Datum: 2025.10.24 09:22:54 +02'00'							
		Podpisař: DN: cn=... o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email=... Datum: 2025.10.24 11:07:14 +02'00'							

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105 - SO 105 – Komunikace 17,000 – 17,600 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 105 - SO 105 – Komunikace 17,000 – 17,600 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 105 / 01	Číslo ZBV: 11.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: V rámci přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého byl navržen způsob opravy technologií recyklace za studena na místě. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev Zhotovitel narazil na vrstvu podkladního betonu, na které provedl kontrolní laboratorní zkoušky pevnosti prokazující vyšší pevnost betonu pod asfaltovým souvrstvím, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění navrhl Objednatel společně s AD vynechání recyklace za studena a nad rámec PDPS odfrézování 60 mm podkladních betonů v souvislosti se zachováním nivelety komunikace. Důvodem této změny je zastižení podkladních betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k vynechání položky rozrytí 11360, 11373 a 567545 a ke vzniku nové položky 113754.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td>Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-1 826 591,21</td> <td style="text-align: center;">982 400,98</td> <td style="text-align: center;">-844 190,23</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 826 591,21	982 400,98	-844 190,23
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-1 826 591,21	982 400,98	-844 190,23							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
		Podepsal DN: cn= o= email= Umístění ČKAIT 0602936 Datum: 2025.10.24 22:31:37 +0200'							
Supervize	jméno	datum	podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Datum: 2025.10.31 12:09:01 +01'00'							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 31.10.2025 14:52:11							
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
		Podepsal DN: cn= o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email= Datum: 2025.10.24 09:23:13 +02'00'							
		Podepsal DN: cn= o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email= Datum: 2025.10.24 11:08:10 +02'00'							

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - SO 106 – Komunikace 17,600 – 18,754 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 106 - SO 106 – Komunikace 17,600 – 18,754 km		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 106 / 02	Číslo ZBV: 12.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.05.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/33 Jaroměř se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice									
Popis změny: V rámci přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého byl navržen způsob opravy technologií recyklace za studena na místě. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev Zhotovitel narazil na vrstvu podkladního betonu, na které provedl kontrolní laboratorní zkoušky pevnosti prokazující vyšší pevnost betonu pod asfaltovým souvrstvím, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění navrhl Objednatel společně s AD vynechání recyklace za studena a nad rámec PDPS odfrézování 40 mm, 100 mm a 200 mm podkladních betonů v závislosti na zachování nivelety komunikace. Důvodem této změny je zastižení podkladních betonů s diametrálně odlišnou pevností v tlaku oproti PDPS. Vzhledem k výše uvedenému dochází touto změnou k vynechání položky rozrytí 11360, 11373 a 567545 a ke vzniku nové položky 113752, 113756 a 113759.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-3 266 094,28</td> <td style="text-align: right;">1 508 866,07</td> <td style="text-align: right;">-1 757 228,21</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-3 266 094,28	1 508 866,07	-1 757 228,21
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-3 266 094,28	1 508 866,07	-1 757 228,21							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
		Podepsal DN: cn= c=CZ, o= ou=1, email= Umístění CKAIT 0602936 Datum: 2025.10.24 22:32:12 +02'00'							
Supervize	jméno	datum	podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Datum: 2025.10.31 12:10:23 +01'00'							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
		Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 31.10.2025 14:52:31							
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
		Podepsal DN: cn=lr email= Datum: 2025.10.24 09:21:55 +02'00'							
		Podepsal DN: cn=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005, email= Datum: 2025.10.24 11:08:37 +02'00'							