

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0166/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 02/2025

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen *objednatel*)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- odpovědný projektant:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 89961

(dále jen *zhotovitel*)

HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sevastopolská 6, 625 00 Brno

Ing. Markem Viskotem, jednatelem.

04449461

CZ04449461

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BOBRKY - PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	800.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 6208/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0166/2025 (dále jen smlouva o dílo) ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2025. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: "Stavební úpravy místních komunikací Bobrky - PD".

Výše uvedené smluvní strany se shodly na nutnosti prodloužit termín pro předání díla, a to z důvodu delších časových lhůt pro získání vyjádření správců inženýrských sítí, stanovisek dotčených orgánů a s tím souvisejících následně požadovaných přeložek od společností NovaOptika, Cetin, plynovodu a také stále probíhajících jednání s Povodím Moravy. Tyto přeložky bude nutné ještě projekčně zpracovat do projektové dokumentace a také do žádosti o povolení stavby včetně projednání PD s vlastníky přilehlých pozemků pro napojení RD ke komunikaci. Z uvedených důvodů se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

Čl. I

Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) **do 120 dnů** od podpisu smlouvy.
2. Projektovou dokumentaci pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne objednateli, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení **do 30.03.2026** (technická část PDPZ) a **do 30.04.2026** (dokladová část PDPZ). Objednatel je oprávněn schválit PDPZ nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPZ, a to do dvaceti **(20) dnů** od obdržení takové žádosti.
3. Podání žádosti o povolení záměru (PZ) na stavební úřad, a to do deseti **(10) dnů** od prokazatelného schválení PDPZ Objednatelem.
4. Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení **do 31.05.2026**. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti **(20)** pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
5. Předání kompletního díla včetně pravomocného povolení záměru **do 31.7.2026**.
6. Autorský dozor - předpokládaný termín provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Autorský dozor zahájí činnost v rámci výběru zhotovitele stavebních prací a další činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaná doba stavebních prací bude cca 10 měsíců.
7. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat v případě prodlení prokazatelně nezaviněného zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla o dobu uvedeného prokazatelně nezaviněného prodlení.

Čl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Brně dne:

