

Číslo a název stavby: LN 014 044 Holedeč, Holedeček rekonstrukce vodovodu.
CES

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny č. 1.
2. Položkový Rozpočet k ZL č. 1.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

08-04-2026


V Teplicích dne

V Bilině dne 30. 03. 2026

Objednatel:


Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Př
IČO 49099469, DIČ
39



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bilina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264



Ing. Jaroslav Hájek
Jednatel společnosti
SVIS – realizace s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2026	
Zhotovitel:	SVIS – realizace, Za Chlumem 814, 418 01 Bílina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 23.03.2026	
Název akce: LN014044 Holedeč, Holedeček - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano - příloha 1 – změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.1 – cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny					
Nepředpokládané podmínky stavby a ceny díla:					
1 – ŘAD “A“ TLT 300 ulice Školní – nová AŠ v prostoru nad žel. tratí					
V průběhu prací zjištěna změna v hloubkovém uložení stávajícího vodovodního řadu LT DN 300 oproti projekčnímu předpokladu. V místě přepojení pod terénem se dále nachází skrytá a již v nevyhovujícím stavu původní armaturní šachta. Dle dohody je nutné na řadu osadit novou prefa armaturní šachtu a upravit hloubkové uložení nového TLT řadu - viz zápis z KD č.4, SD list č. 637224					
2 – úprava trasy TLT potrubí DN 300 ŘAD “A“ ulice Školní					
Změna spočívá v úpravě trasy nového vodovodu vzhledem k blízkosti a ochrannému pásmu ostatních sítí a stávající kanalizace v ulici Školní. Pro realizaci je nutné i rozšíření výkopů pro obnažení ostatních sítí a nové trasy vodovodního řadu - viz zápis v SD list č. 637229					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
vícepráce		882 446,51 Kč bez DPH			
méněpráce		0,00 Kč bez DPH			
celkem		882 446,51 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SOD: 18 849 702,20Kč + DPH			---		
ZL č. 1: 882 446,51 Kč + DPH					
Celkem: 19 732 148,71 bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 882 446,51 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 882 446,51 Kč bez DPH, tj. + 4,68 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 0,00 Kč bez DPH.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 882 446,51 Kč bez DPH, tj + 4,68% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH.
Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 882 446,51 Kč bez DPH. tj. 4,68 %

Počet připojených listů specifikací: změnový rozpočet 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26 -03- 2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26 -03- 2026

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Podpi_____ Datum 30 -03- 2026

Ing _____

Podpi_____ Datum 02 -04- 2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.