



DODATEK č. 1, ev. č. S 0249/2026/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0462/2025/MBaI

„Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 a Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6“ pro První etapu Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený na základě Plné moci ze dne 4.12.2024:

[REDACTED]
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0249/2026/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0462/2025/MBaI

Reg. Číslo projektu: **7737000285**

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 14. října 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0462/2025/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 a Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0462/2025/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní znění:

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	84 056 587,83 Kč
DPH 21 %	1 162 415,41 Kč
DPH 12 %	9 422 553,17 Kč
Cena včetně DPH	94 641 556,41 Kč

Z toho cena za první etapu – č.p. 656/4:

Cena bez DPH	41 559 512,03 Kč
DPH 21 %	600 239,72 Kč
DPH 12 %	4 644 147,32 Kč
Cena včetně DPH	46 803 899,07 Kč

Z toho cena za druhou etapu – č.p. 657/6.:

Cena bez DPH	42 497 075,80 Kč
DPH 21 %	562 175,69 Kč
DPH 12 %	4 778 405,85 Kč
Cena včetně DPH	47 837 657,34 Kč

Změna dodatku č. 1:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	84 673 714,31 Kč
DPH 21 %	1 162 415,41 Kč
DPH 12 %	9 496 608,35 Kč
Cena včetně DPH	95 332 738,07 Kč



Z toho cena za první etapu – č.p. 656/4:

Cena bez DPH	42 176 638,51 Kč
DPH 21 %	600 239,72 Kč
DPH 12 %	4 718 202,50 Kč
Cena včetně DPH	47 495 080,73 Kč

Vícepráce	942 499,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 325 372,52 Kč bez DPH
Veškeré změny jsou provedeny v částce s DPH 12%	74 055,18 Kč

Z toho cena za druhou etapu – č.p. 657/6.:

Cena bez DPH	42 497 075,80 Kč
DPH 21 %	562 175,69 Kč
DPH 12 %	4 778 405,85 Kč
Cena včetně DPH	47 837 657,34 Kč

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech a změnových listech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0462/2025/MBal se nemění.
- 3.2 Změnový list a položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0462/2025/MBal, vedený pod č. S 0249/2026/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1488/RMOB-RB/2226/70 ze dne 25. března 2026.

Příloha č. 1 – Změnový list a položkové rozpočty

V Ostravě dne: 30.3.2026

V Ostravě dne: 31.03.2026


za objednatele

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

Reg. Číslo projektu: **7737000285**

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz			
Investor:	Statutární město Ostrava Městský obvod Radvanice a Bartovice	Datum: 23.3.2026		
Název akce: „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 “ a „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>ZL01_01 Podbetonování základových konstrukcí</u>				
Na základě skutečně zjištěného stavu při zemních pracích byla zjištěna absence základových konstrukcí (malá mocnost). Na základě návrhu GP bude provedeno jejich doplnění. . Dle odstavce 6, § 222				
<u>ZL01_02 VCP injektáž</u>				
Na základě skutečného stavu a rozsahu nosných stěn v 1.NP objektu bylo zjištěno malé množství provedení injektáže proti vzlínání zemní vlhkosti. Tímto ZL se narovnáva na skutečné množství. Dle odstavce 6, § 222				
<u>ZL01_03 VCP svislá izolace</u>				
Na základě skutečného stavu a rozsahu nosných stěn v 1.NP objektu bylo zjištěno malé množství provedení svislé hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti. Tímto ZL se narovnáva na skutečné množství. . Dle odstavce 6, § 222				
<u>ZL01_04 MNP mikropiloty</u>				
Vzhledem ke skutečnému stavu geologických a výškových poměrů bylo rozhodnuto o nerealizaci 2 ks mikropilot pod sloupy v úrovni 1.NP objektu. Dle odstavce 6, § 222				
<u>ZL01_05 MNP podřezání zdiva</u>				
Z důvodu provádění injektáže proti vzlínání zemní vlhkosti bylo rozhodnuto o nerealizaci podřezání nosných stěn, jelikož by se jednalo o zdvojený systém. Dle odstavce 6, § 222				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel	
Datum:	23.3.2026	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>ZL01_01 Podbetonování základových konstrukcí</u> Na základě skutečně zjištěného stavu při zemních pracích byla zjištěna absence základových konstrukcí (malá mocnost). Na základě návrhu GP bude provedeno jejich doplnění. Dle odstavce 6, § 222</p> <p><u>ZL01_02 VCP injektáž</u> Na základě skutečného stavu a rozsahu nosných stěn v 1.NP objektu bylo zjištěno malé množství provedení injektáže proti vzlínání zemní vlhkosti. Tímto ZL se narovnává na skutečné množství, Dle odstavce 6, § 222</p> <p><u>ZL01_03 VCP svislá izolace</u> Na základě skutečného stavu a rozsahu nosných stěn v 1.NP objektu bylo zjištěno malé množství provedení svislé hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti. Tímto ZL se narovnává na skutečné množství. Dle odstavce 6, § 222</p> <p><u>ZL01_04 MNP mikropiloty</u> Vzhledem ke skutečnému stavu geologických a výškových poměrů bylo rozhodnuto o nerealizaci 2 ks mikropilot pod sloupy v úrovni 1.NP objektu. Dle odstavce 6, § 222</p> <p><u>ZL01_05 MNP podřezání zdiva</u> Z důvodu provádění injektáže proti vzlínání zemní vlhkosti bylo rozhodnuto o nerealizaci podřezání nosných stěn, jelikož by se jednalo o zdvojený systém. Dle odstavce 6, § 222</p>		
Zhotovitel:	MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Změnový list vystavil:	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel	
Datum:	23.3.2026	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-325 372,52 Kč	942 499,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
617 126,48 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		
Datum: 23.3.2026	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_01 - Podbetonování základových konstrukcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

713 528,74

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
713 528,74

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
85 623,45

Cena s DPH

v CZK

799 152,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Handwritten signature

Datum a podpis:



Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_01 - Podbetonování základových konstrukcí

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

713 528,74

HSV - Práce a dodávky HSV

713 528,74

1 - Zemní práce

357 299,84

2 - Zakládání

213 451,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 880,00

998 - Přesun hmot

111 077,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_01 - Podbetonování základových konstrukcí

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							713 528,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				713 528,74
D		1	Zemní práce				357 299,84
1	K	132311401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	19,000	3 880,00	73 720,00
	PP		Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	VV		8,5+10,5		19,000		
	VV		Součet		19,000		
2	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	39,000	2 580,00	100 620,00
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		"výkop podél základů"21,5+17,5		39,000		
	VV		Součet		39,000		
3	K	161151613	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,000	477,00	9 063,00
	PP		Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 z hloubky přes 3 do 6 m				
4	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	68,000	336,95	22 912,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
	VV		"výkopek				
	VV		19,0+39,0		58,000		
	VV		"výkopek zpět pro zásyp				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		68,000		
5	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	136,000	324,92	44 189,12
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
	VV		68,0*2		136,000		
	VV		Součet		136,000		
6	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	10,000	531,00	5 310,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	VV		"výkopek zpět pro zásyp				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	699,00	6 990,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu				
8	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sitem	m3	10,000	309,00	3 090,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem				
9	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	77,585	216,61	16 805,69
	PP		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,585	300,85	23 341,45
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla				
11	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	141,981	361,02	51 257,98
	PP		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů				
	D	2	Zakládání				213 451,50
12	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,950	8 410,00	167 779,50
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		(8,5+10,5)*1,05		19,950		
	VV		Součet		19,950		
13	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	44,000	824,00	36 256,00
	PP		Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení				
	VV		23,0+21,0		44,000		
14	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	44,000	214,00	9 416,00
	PP		Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 820,00
15	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	20,000	381,00	7 620,00
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omtaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
	VV		"úprava přesahu základu před rovinou stěny				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
16	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	160,000	95,00	15 200,00
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omtaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn				
	VV		"celková tl. 50 mm				
	VV		20,0*8		160,000		
	VV		Součet		160,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 880,00
17	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	40,000	222,00	8 880,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	VV		"úprava stávajících základových konstrukcí				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
	D	998	Přesun hmot				111 077,40
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	52,894	2 100,00	111 077,40
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_02 - VCP injektáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 860,76

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
165 860,76

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
19 903,29

Cena s DPH

v CZK

185 764,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Re. a. b.

Datum a p

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_02 - VCP injektáž

Místo:

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Datum:

14. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 860,76

28 - Zpevňování hornin a konstrukcí

165 860,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_02 - VCP injektáž

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							165 860,76
D	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				165 860,76
1	K	281606135R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, liniovou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	78,000	2 126,42	165 860,76
	PP		Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, liniovou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyvrtání otvorů 10 ks/m ve špáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.				
	VV		"dle SoD				
	VV		-105		-105,000		
	VV		"skutečnost nosných stěn v 1.NP				
	VV		183		183,000		
	VV		Součet		78,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_03 - VCP svislá izolace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 109,50

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

63 109,50

12,00%

7 573,14

Cena s DPH

v CZK

70 682,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

30.3.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_03 - VCP svislá izolace

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 109,50

711 - Izolace proti vodě

63 109,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_03 - VCP svislá izolace

Místo:

Zadavatel: SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Datum: 14. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 109,50
D		711	Izolace proti vodě				63 109,50
1	K	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	78,300	782,22	61 247,83
	PP		Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace				
	P		<i>Poznámka k položce: dvouvrstvá</i>				
	VV		"skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : - pás výšky 30 cm na svislé konstrukce				
	VV		(105+78,0*2)*0,3		78,300		
	VV		Součet		78,300		
2	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	0,119	15 644,32	1 861,67
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m				
	P		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>				
	VV		61247,83/513675,15		0,119		
	VV		Součet		0,119		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_04 - MNP - mikropiloty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-72 204,54

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
-72 204,54

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
-8 664,54

Cena s DPH

v CZK

-80 869,08

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



CO-18

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_04 - MNP - mikropiloty

Místo:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-72 204,54

22 - Piloty

-72 204,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_04 - MNP - mikropiloty

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-72 204,54
D	22		Piloty				-72 204,54
1	K	2290001	Mikropiloty pod sloupy	soubor	-2,000	36 102,27	-72 204,54
	PP		Mikropiloty pod sloupy				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_05 - MNP - podřezání zdiva

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-253 167,98

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
-253 167,98

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
-30 380,16

Cena s DPH

v CZK

-283 548,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum

30.3.26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_05 - MNP - podřezání zdiva

Místo:

Datum:

14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-253 167,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-252 716,10

99 - Staveništní přesun hmot

-451,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory BD na ulici Patová - VCP a MNP

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZL01_05 - MNP - podřezání zdiva

Místo:

Datum: 14. 3. 2026

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

MORYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-253 167,98
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-252 716,10
1	K	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm	m	-105,000	2 406,82	-252 716,10
	PP		Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm				
	VV		-(39,7*2+9,8*2+1,5*4)		-105,000		
	VV		Součet		-105,000		
D	99		Staveništní přesun hmot				-451,88
2	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-0,751	601,70	-451,88
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.				
	P		<i>Poznámka k položce: oboru 801, 803, 811 a 812</i>				