

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Praha 5, 152 00 Hlubočepy
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1189
Zastoupená: **Danielem Kraftem**, předsedou představenstva
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM36086/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 17CDSD184, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k ohlášení stavby, případně k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na akci „**VN Tršice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Při provádění přípravných prací o ověřování výskytu zvláště chráněných druhů živočichů vyvstala potřeba zpracování biologického hodnocení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které je požadováno ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje.
- Dle smlouvy o dílo je termín pro předání DSP je stanoven na 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy a termín dokončení DPS a plánu BOZP do 10 kalendářních dní od vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášením udržovacích prací. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z důvodu časové náročnosti biologického hodnocení není v možnostech zhotovitele dodržet původně sjednaný termín dokončení díla. Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla:***do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

*Termín dokončení a předání DSP:***do 170 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Termín pro podání ohlášení stavby, popř. žádosti o vydání stavebního povolení:

do 10 pracovních dní od předání DSP

*Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání: **do 10 dní od vydání pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavby***

Dílo bude předáno v sídle závodu Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 18. 9. 2017

V Praze dne: 5. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATEST a.s.
Daniel Kraft
předseda představenstva