

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 25DOD93000016
„VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **s.N.E.T., spol. s r.o.**
Adresa sídla: Jenišov 14, 362 11 Jenišov
Statutární orgán: Ing. Pavel Bářa, jednatel
Ing. Jan Hladík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Hladík, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Hladík, jednatel
IČO: 18227015
DIČ: CZ18227015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1384

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. 25DOD93000016: „VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli“ ze dne 3. 3. 2025, se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2026**

Důvodem změny termínu dokončení díla je opožděné zahájení prací, které bylo způsobené prodloužením předcházejících prací na vodním díle. Předchozí akce s názvem „VD D. Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na PJP“, jejímž zhotovitelem byla společnost MVS Walter, byla podle smlouvy o dílo dokončena k 30. červnu 2025, přičemž následně byla na pravém jezovém poli prováděna oprava inklinoměru a k plnému zprovoznění PJP došlo až 8. července 2025. Smlouva pro navazující akci „VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli“ se zhotovitelem s.N.E.T. byla sice uzavřena již 3. března 2025 s předpokladem zahájení v květnu 2025, avšak staveniště bylo zhotoviteli fakticky předáno až 17. července 2025. Zhotovitel tak mohl zahájit práce na LJP až 28. července 2025, což představuje opoždění oproti původnímu harmonogramu v délce dvou měsíců. Vzhledem k těmto okolnostem se původní termín dokončení díla stanovený na 30. dubna 2026 posouvá na 30. června 2026.

- 2) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 4) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
podepsán elektronicky

Ing. Jan Hladík
jednatel
podepsán elektronicky