

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely dne 20. 7. 2017 tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Sídlo: V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad

Zástupce: Mgr. Petr Hrubý, ředitel

IČ: 70873160

DIČ: CZ70873160

Bankovní spojení:

č. ú:

Kontaktní osoba:

a

ZHOTOVITEL

Název: FloorCon s.r.o.

Sídlo: Augustinova 2059/24, 148 00 Praha 4 - Chodov

Zápis v obchodním rejstříku: C228996 vedeno u Městského soudu v Praze

Statutární orgán: jednatel Bureš Zbyšek

IČ: 03234207

DIČ: CZ03234207

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba: Bureš Zbyšek, tel.

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na:

- 1) **Změně rozsahu provedených prací** uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací dle pokynů Objednatele zejména v důsledku odkrytých rozsáhlých poškození původních podlahových krytin.
- 2) **Změně ceny díla uvedené v č. IV Smlouvy od dílo** - Zhotovitel a Objednatel sjednávají cenu víceprací ve výši 99.259,32 Kč bez DPH. Méně práce ve výši -6.681,48 Kč bez DPH budou odečteny od sjednané ceny díla.
- 3) **Změně harmonogramu a prodloužení lhůty provedení díla** v důsledku víceprací o 20 dnů oproti termínu sjednanému v čl. III, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 22. září 2017

V Praze, dne 22. září 2017

.....
Mgr. Petr Hrubý
ředitel
za Objednatele

.....
Bureš Zbyšek
jednatel
za Zhotovitele