

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci,
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 17000135

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 26. 11. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu,
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: S18-033-0016

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Investor (ŘSD ČR) související stavby I/42 Brno – ul. Hladíkova – oprava krytu vozovky, upravil předpokládaný termín realizace stavby tak, že rozdělil stavbu na 2 sekce s tím, že Sekce 2 bude realizována v roce 2018, nejpozději 12/2018. Vzhledem k tomu, že obě stavby spolu natolik technologicky, prostorově, postupem prováděných prací, nutným dopravním omezením atd., souvisejí a na sebe navazují, je nezbytné je provádět současně, v jednom termínu a v rámci jednoho dopravního omezení. Tuto nutnou realizační koordinaci předpokládala již Zadávací i Projektová dokumentace.

Sekce 2 představuje úsek komunikace staničení km 12,835 – km 13,362, tzn., že práce na opravě chodníků v tomto staničení budou prováděny až v roce 2018. Hranici mezi sekcemi tvoří v zásadě křižovatka Hladíkova x Masná. Práce na Sekci 1 (provozní staničení km 12,445 – km 12,825) proběhnou v termínu do 30. 9. 2017, tedy i práce na opravě chodníků (jedná se zejména o výměnu silniční obruby, nutné opravy chodníků).

III.

1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 z důvodů uvedených v čl. II. dohodly na změně čl. II. **Předmět smlouvy** odst. 1 v následujícím znění:

„(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednavatele úpravu chodníků na ulici Hladíkova (I/42 Brno) dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „I/42 Brno – Hladíkova – úprava chodníků“, v jejichž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“). Dílo bude rozděleno do dvou sekcí, přičemž Sekce 1 představuje úsek komunikace I/42 Brno provozního značení km 12, 445 – km 12,825 a Sekce 2 představuje úsek komunikace I/42 Brno provozního značení km 12,835 – km 13,362.“

2. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 z důvodů uvedených v čl. II. dohodly na změně čl. III. **Termíny provedení díla a místo plnění** odst. 2 v následujícím znění:

*„ (2) Provádění díla Sekce 1 bude ukončeno do 30. 9. 2017
Provádění díla Sekce 2 bude ukončeno do 30. 11. 2018.“*

IV.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabude dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Za objednatele:

V Brně dne 25 -09- 2017

Za zhotovitele:

08 -09- 2017