


	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo:19 / 2026
---------------------	-----------------



Předmět změny:	Technologicky není možné zhotovit nové prefa schodiště – vyšší niveleta původního terénu
Důvod změny:	Nebylo řešeno v PD – položka chybí v rozpočtu
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Odkopávky zeminy, bourání železobetonových schodů, včetně odvozu a poplatku na recyklační skládce.	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 49 151,99Kč		
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	5.1.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		  Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	V PROJEKTU SE UVAŽUJOU PŘEKRYTÍ PŮV. SCHODIŠTĚ.	24.3.2026  Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 20/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Doplnění tlumičů VZT hluku k zařízení č. 2 a 3
Důvod změny:	Dle nového zadání AD + investor – nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Provedení nových chybějících tlumičů hluku pro kruhové potrubí DN 200-400 – dodávka a montáž	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 30 135,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Datum vystavení Podpis
	Iméno: Jozef Masnica 8.1.2026
PŘEVZAL:	Město Benešov Datum přijetí Podpis
	Iméno:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		<i>Souhl.</i>
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov <i>27.3.2026</i> Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		<i>SOUHLAS</i>
Mám následující připomínky:		<i>27/3/26</i>
		Datum, podpis a razítko





SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		<i>24.3.2026</i>
		Datum, podpis a razítko



 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S



ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 21/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Dodávka a montáž záchytného systému na střeše
Důvod změny:	Nebylo předmětem PD ani rozpočtu – bezpečnost při manipulaci na střeše – požadavek ČSN
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž záchytného systému na střeše – včetně revize a tahové zkoušky	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 36 390,00Kč		
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	9.1.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		  Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 22/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Měření a regulace – VZT - větrání prostoru knihovny+kanceláře+skladu knih a sociálního zázemí
Důvod změny:	Dle nového zadání AD – nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž měření a regulace sada RVZT, rozvaděče+řídící systém Kabelové rozvody se snímačem, včetně elektrorevize	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	AND	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	276 510,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	12.1.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BEN 27.3.2026 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		<i>Souhlas</i> 27/3/26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
<i>NEBYLO V PŘEDMETU S.O.D NA PROJEKT.</i>		24.3.2026 Datum, podpis a razítko


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST


Číslo:24 / 2026



Předmět změny:	Exteriérový mobiliář – + změna specifikace autobusové zastávky – dle manuálu města Benešov
Důvod změny:	Dle nového zadání MĚSTA Benešov
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a osazení autobusové zastávky – dle manuálu města Benešov	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní						
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 139 797,00Kč						
VLIV NA TERMÍN:	<table border="1"> <tr> <td>Vliv na harmonogram prací</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vliv na datum dokončení a předání díla</td> <td>NE</td> </tr> </table>	Vliv na harmonogram prací	NE	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE		
Vliv na harmonogram prací	NE						
Vliv na datum dokončení a předání díla	NE						
PŘEDAL:	<table border="1"> <tr> <td>BDS Benešov s.r.o.</td> <td>Datum vystavení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Iméno: Jozef Masnica</td> <td>14.1.2026</td> <td></td> </tr> </table>	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení		Iméno: Jozef Masnica	14.1.2026	
BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení						
Iméno: Jozef Masnica	14.1.2026						
PŘEVZAL:	<table border="1"> <tr> <td>Město Benešov</td> <td>Datum přijetí</td> <td>Podpis</td> </tr> <tr> <td>Iméno:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis	Iméno:		
Město Benešov	Datum přijetí	Podpis					
Iméno:							

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV 27.3.2026 Datum, podpis a razítko


SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 28/3/2026 Datum, podpis a razítko





SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 24.3.2026 Datum, podpis a razítko



 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 25/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Dodávka a montáž elektro přípojky/včetně přípravy pro slabo-chráničky/ k zastávkovému PYLONU + montáž PYLONU
Důvod změny:	Dle nového zadání investora – nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Výkopové práce+pokládka elektrokabelů a chrániček, základ pod PYLON + montáž informačního panelu	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	46 845,40 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	16.1.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		MĚSTO BENEŠOV, Masarykovo nám. 256 01 BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		24/3/26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		24.3.2026 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 26/2026



Předmět změny:	Doplnění kazetového podhledu 1.PP + SDK podhled
Důvod změny:	Dle nového zadání AD – nevyhovující kvalita stropu
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž kazetového podhledu OPHTA 15 mm+ dodávka montáž SDK podhledu DFH2 tl. 12,5 mm – 1.PP	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	96 361,50Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	19.1.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 256 01 - BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 25/3/26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	V PROSTORÁCH, KTERÉ BYLY V PŮV. PROJEKTU NEPŘÍSTUPNÉ.	24.3.2026 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST


Číslo: 27/2026


Předmět změny:	Dodávka a montáž prefa stupnic tl. 100 mm na nové schodiště
Důvod změny:	Dle nového zadání v souvislosti výrobních možností a stat. únosnosti - změna PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	



Popis změny: Dodávka a montáž prefa stupnic tl. 100 mm na nové schodiště – hlavní vstup do knihovny

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	39 000,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno:	Jozef Masnica	21.1.2026
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		<i>Souhlas</i>
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo nám. 256 01 BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		<i>Kučera</i>
Mám následující připomínky:		24.3.26  Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	ZMĚNA & PŮSLEDKŮ TECH. POŽADAVKŮ OBJEDNATELE.	24.3.2026  Datum, podpis a razítko




 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S





ZMĚNOVÝ LIST



Číslo: 28/2026



Předmět změny:	Zvýšení SDK příček - akustika + požární hledisko - 2.NP
Důvod změny:	Dle kontroly AD – nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž SDK příčky tl. 100 mm – desky 2*DFH2 tl. 12,5 mm	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 28 086,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací NE Vliv na datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Jméno: Jozef Masnica Datum vystavení: 23.1.2026 Podpis: 
PŘEVZAL:	Město Benešov Jméno: Datum přijetí: Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 256 01 BENEŠOV 27.3.2026 Datum, podpis a razítko 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	PROJEKT STIHNTO POČÍTAL NEBYLO VE UV.	24.3.2026  Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 30/2026



Předmět změny:	Střecha nad 1.NP – sadové úpravy – navýšení rozchodníkového koberce+kačírková lišty+kontrolní šachta s poklopem
Důvod změny:	Výměry kubatur neodpovídají PD včetně nesouladu s rozpočtem+PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž rozchodníkové koberce včetně kačírkové lišty a dvě kontrolní šachty s poklopem	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 83 662,70Kč
VLIV NA TERMÍN:	VLIV NA harmonogram prací NE VLIV NA datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Iméno: Jozef Masnica Datum vystavení: 29.1.2026 Podpis: [redacted]
PŘEVZAL:	Město Benešov Iméno: [redacted] Datum přijetí: [redacted] Podpis: [redacted]

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek	[redacted]	[redacted]
Mám následující připomínky:	[redacted]	[redacted]
		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100, 256 01 BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek	[redacted]	[redacted]
Mám následující připomínky:	[redacted]	[redacted]
		SOUHLAS 27/3/26 Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek	[redacted]	[redacted]
Mám následující připomínky:	[redacted]	[redacted]
		24.3.2026 Datum, podpis a razítko




 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S



ZMĚNOVÝ LIST



Číslo: 31/2026



Předmět změny:	Střecha nad 1.NP – stavební práce –podbetonování světlíků – 16 ks
Důvod změny:	Oprava projektu = špatně navržen těsnící a montážní spoj – nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Provedení bednění včetně betonové mazaniny pod budoucí světlíky / zvýšení bodového světlíku/	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	AND	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	21 834,24Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	2.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo nám.  256 01 BENEŠOV 27.3.2026 Datum, podpis a razítko
Mám následující připomínky:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		 Datum, podpis a razítko
Mám následující připomínky:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		 Datum, podpis a razítko
Mám následující připomínky:	PROJEKT UVAŽOVAL JINĚ TECH. ŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ.	


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST


Číslo: 32/2026



Předmět změny:	Zrušení plastových boxů na sadové úpravy – lodžie 2.NP
Důvod změny:	Nebude se provádět
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Zrušení plastových boxů na sadové úpravy – lodžie 2.NP , včetně výplně boxů substrátem a následně dodávka a sázení rostlin	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	-193 256,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	5.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 256 01 BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		SOUHLAS 27/3/26  Datum, podpis a razítko




SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		24.5.2026  Datum, podpis a razítko



 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 33/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Sešívání stávajících betonových podlah 2.NP
Důvod změny:	Technologicky není možné lepit nášlap PVC na prasklou podlahu- nebylo řešeno v PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Po odstranění stávajících PVC nášlapů se zjistily praskliny ve stávající betonové mazanině Položka není obsahem rozpočtu k SoD. Skrytá vada podlahy.	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	56 952,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	9.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		27/3/26  Datum, podpis a razítko



SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	NOVÉ SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ PODLAHY.	24.3.2026  Datum, podpis a razítko


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 34/2026
---------------------	----------------



Předmět změny:	Regulování ÚT – termostatické hlavice s odděleným čidlem
Důvod změny:	Dle nového zadání města Benešov- Položka není obsahem rozpočtu k SoD.
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Dodávka a montáž termostatických hlavice s čidlem pro ÚT	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 20 100,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Datum vystavení
	Jméno: Jozef Masnica 11.2.2026
PŘEVZAL:	Město Benešov Datum přijetí
	Jméno: Podpis /

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV
		Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		24.3.2026  Datum, podpis a razítko


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 35/2026



Předmět změny:	Venkovní kamerový systém
Důvod změny:	Dle zadání města Benešov- Položka není obsahem rozpočtu k SoD.
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Výkopové práce, včetně zásypů+elektroinstalační práce dodávka a montáž slaboproudých kabelů, včetně D+M venkovních kamer.	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	75 072,38 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	13.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 256 01 BENEŠOV 27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		 27/3/26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		24.3.2026 Datum, podpis a razítko



 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S



ZMĚNOVÝ LIST



Číslo: 36/2026



Předmět změny:	Zhotovení podlahového kanálu pro budoucí regály – 1.PP
Důvod změny:	Pro nové regály- položka není obsahem rozpočtu k SoD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Řezání betonových konstrukcí do hl. 120 mm, včetně ubourání betonové mazaniny+doplnění rýh betonovou mazaninou.	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 103 913,90Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací NE Vliv na datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Datum vystavení Iméno: Jozef Masnica 16.2.2026
PŘEVZAL:	Město Benešov Datum přijetí Iméno: Podpis

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		  Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		  Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	KOLEJNICE DODÁVKOU JINÉHO DODAVKYTELE.	  Datum, podpis a razítko


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 37/2026



Předmět změny:	Stavební úpravy nadpraží u oken pro osazení exteriérových žaluzií
Důvod změny:	Nové exteriérové žaluzie by se rozměrově nevešly do nadpraží- nebylo řešeno v PD a položka není obsahem rozpočtu k SoD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Odsekání stávajících keramických obkladů, zednické začištění ploch. 3 x 2.NP a 6 x 1. PP	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	14 176,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	18.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo ná 256 01 - BEN 27.3.26 Datum, podpis a razítko


SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 27.3.2026 Datum, podpis a razítko





SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	DETAIL - CHYBĚLO VE VU.	24.3.2026 Datum, podpis a razítko



 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 39/2026
---------------------	----------------

Předmět změny:	VZT 1.PP – m.č. 05+09
Důvod změny:	Nebylo řešeno v PD a položka není obsahem rozpočtu k SoD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Demontáž VZT potrubí, včetně montáže Dn 225 + lineární výústky	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní
Vliv na CENU:	ANO Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: 17 018,94Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací NE Vliv na datum dokončení a předání díla NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o. Datum vystavení  Jméno: Jozef Masnica 25.2.2026
PŘEVZAL:	Město Benešov Datum přijetí <input checked="" type="checkbox"/> Podpis Jméno:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo nám. 10 256 01 BENEŠOV 27.3.2026 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	KOORDINACE S JINÝMI DOKUMENTY 	24.3.2026 Datum, podpis a razítko

