

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Název akce:	Stavba Nové provozní budovy centra TOPTEC TURNOV		
Reg. č. proj.:	CZ.01.01.01/04/23_031/0003475		
Investor:	Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i.		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa, IČO 26768607		
	Datum:	26.08.2025	

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změna č. 01 – Změna zakládání

Při postupném bourání stávajících objektů byl zjištěn aktivní areálový rozvod vody, který není možné uzavřít. Zhotovitel provede sondy ke zjištění průběhu areálového rozvodu vody. Areálový rozvod vody bude přerušen na sousedním pozemku s vědomím jeho majitele. Na areálový rozvod vody budou umístěné uzavírací armatury, aby bylo možné napojení na stávající rozvod v případě budoucí potřeby.

méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
vícepráce:	91 533,47 Kč bez DPH
změna celkem:	91 533,47 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Přílohy: Soupis prací

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis objednatele:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis zhotovitele:

.....

████████████████

Datum: