

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

Název akce:	Stavba Nové provozní budovy centra TOPTEC TURNOV		
Reg. č. proj.:	CZ.01.01.01/04/23_031/0003475		
Investor:	Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i.		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa, IČO 26768607		
	Datum:	15.10.2025	

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 04 změna záporového pažení

V návaznosti na změnu technologie založení (přechod z pilot na patky dle ZL 02 a 03) došlo k vynucené úpravě výškových úrovní dna hlavní stavební jámy.

Zhotovitel upozornil na nezbytnost úpravy zajištění stavební jámy, spočívající v prodloužení ocelových profilů záporového pažení a doplnění tzv. převázky. Tato úprava byla naprosto nezbytná pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce záporové stěny z hlediska 1. a 2. mezního stavu (únosnost a použitelnost) při nových výškových parametrech.

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	931 124,17 Kč bez DPH
Změna celkem (VCP – MNP):	931 124,17 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Přílohy: Soupis prací

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis objednatele:

.....

████████████████████

Datum:

Podpis zhotovitele:

.....

████████████████

Datum: