



27. 9/16/2026
1/4, 8. 2024 25 10

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele:

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)
a dle příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami:

SPOLEČNOST: ČEZ ESCO, a.s.
SE SÍDLEM: Duhová 1444/2, Michle, 140 00, Praha 4
IČO: 035 92 880
DIČ: CZ03592880
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném B 20240 vedená u Městského soudu v Praze
ZASTOUPENÁ: Ing. Radkem Doubkem, místopředsedou představenstva a
Ing. Ondřejem Šišpelou, členem představenstva

(„**Zhotovitel**“)

A
SPOLEČNOST: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
SE SÍDLEM: Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III – Jeřáb
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372
ZASTOUPENÁ: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva
Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

(„**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO („**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 12.11.2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a poskytnutí dodávek, souvisejících stavebních prací, služeb a dalších plnění ve specifikaci a rozsahu uvedeném ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Smluvní strany mají zájem upravit tímto Dodatkem svá práva a povinnosti ze Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Smlouvy zcela znám, a proto veškeré pojmy použité v tomto Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

a. **Změna časového harmonogramu Milníků a Harmonogramu realizace Díla**

- 2.1 V dosavadním průběhu realizace Díla vyvstaly nepředpokládané okolnosti, konkrétně Zhotovitel Objednatele upozornil, že ve vazbě na aktuálně platná pravidla Vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě č. 16/2016 Sb. nelze zakázku realizovat v plánované podobě na základě stávající smlouvy o připojení, kterou má Objednatel uzavřeno ohledně měřirny M1 – STŘED. Objednatel musí pro možnost pokračování v realizaci Díla s provozovatelem distribuční sítě elektřiny sjednat a uzavřít novou smlouvu o připojení, ve které budou řešeny nové parametry připojení, včetně výše rezervovaného příkonu pro zařízení Objednatele. Z tohoto důvodu byl Zhotovitel nucen neplánovaně dočasně pozastavit určité práce na zpracování projektové dokumentace k dotčené lokalitě *Mrštíkova*. Dopad posunu prvního milníku má být dle dohody Smluvních stran vyvážen zejména zkrácením doby pro získání návazného povolení záměru, **přičemž konečný termín realizace Díla zůstává**



nedotčen. Vzhledem k tomu se Smluvní strany dohodly, že dochází ke změně časového harmonogramu u milníků uvedených v odst. 4.1 Smlouvy, který tímto v plném rozsahu ruší a nahrazují jej tímto novým zněním:

- „4.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího:
- zpracování Dokumentace a její předložení Objednateli k odsouhlasení: **130 dnů** od nabytí účinnosti této Smlouvy (tj. nejpozději do **24.3.2026**)
 - zajištění vydání povolení záměru pro Stavbu: nejpozději do **150 dnů** od schválení Dokumentace Objednatel
 - realizace veškerých dodávek stavebních prací: nejpozději do **90 dnů** od nabytí právní moci povolení záměru
 - zajištění kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení: nejpozději do **90 dnů** od předání a převzetí nabíjecí infrastruktury Objednatel (dále jen „Milníky“).

Dokončené Dílo je takové dílo, které je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou (včetně Stavby i veškeré dokumentace dle této Smlouvy), přičemž Stavba i všechna dodaná zařízení jsou plně funkční, vše lze v plném rozsahu užívat v souladu s nezbytnými veřejnoprávními povoleními pro předpokládané účely. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla bezodkladně po jeho dokončení.“

- 2.2 Smluvní strany se v souvislosti s výše specifikovanou změnou milníků realizace Díla dohodly, že nový Zhotovitelem zpracovaný Harmonogram, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, v plném rozsahu nahrazuje původní Harmonogram předložený Zhotovitelem v souladu s odst. 4.2 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Vztahy neupravené tímto Dodatkem se řídí Smlouvou, občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Harmonogram

Za Zhotovitele

V Praze dne 17.3. 2026

místopředseda představenstva
ČEZ ESCO a.s.

Za Objednatele

V LIBERCI dne 13.3. 2026

předseda představenstva
Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.

Za Zhotovitele

V Praze dne 17.3. 2026

člen představenstva
ČEZ ESCO a.s.

Za Objednatele

V LIBERCI dne 13.3. 2026

místopředseda představenstva
Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.