

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160110
Evidenční číslo zhotovitele: S – 16/2016
Číslo stavby objednatele: 139150005

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NOWASTAV, akciová společnost**

Adresa sídla: Praha 3, Malešická 49, PSČ 130 00

Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Martin Voščepec, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Radovan Klíma

Daniel Grosman

Zástupce pro věci technické: Radovan Klíma

Daniel Grosman

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160110, č. zhotovitele S – 16/2016 na akci „*Lužická Nisa, Liberec, oprava koryta ř.km 31,470 – 33,200*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 1.025 191,92 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01	90.998,44 Kč
SO 02	308.694,71 Kč
SO 03	320.711,50 Kč
SO 04	91.920,00 Kč
SO 05	188.355,27 Kč
SO 06	24.512,00 Kč
CELKEM	1.025 191,92 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 06. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 7 569 999,99 Kč,

slovy: sedmmilionůpětsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých devadesátdevět haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 06. 2016 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 7 569 999,99 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 1 025 191,92 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **8 595 191,91 Kč**

slovy: osmmilionůpětsetdevadesátpěttisícjednostodevadesátjedna korun českých 91/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce:

SO 01, SO 02, SO 03, SO 05 – změna rozsahu spárování

Při realizaci prací byly u výše uvedených objektů zastiženy úseky s rozměrem spar 4 – 6 cm, kdy po očištění od hlíny a porostu bylo zjištěno, že bude nutno sanovat až do hl. 25 – 30 cm. Jedná se o nekvalitně provedené zdivo, kdy původní plocha spárování dle DPS v ploše 9.786 m² musí být navýšena o 2.347 m².

SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 – změna kubatury v přesunu sedimentu v důsledku absence přepočtu

U výše uvedených objektů u položky „Svislé a vodorovné přemístění sedimentu včetně uložení na skládku“ chybí přepočít z jednotky m³ na měrnou jednotku t koeficientem 1,8, což prezentuje objemovou hmotnost vytěženého materiálu odpovídající charakteru materiálu a podmínkám provádění prací. Absencí přepočtu došlo k navýšení hmotnosti materiálu o 532 t. V položce „Čištění otevřených koryt vodotečí“ a v položce „Svislé a vodorovné přemístění sedimentu včetně uložení na skládku“ je uvedeno shodné množství, přičemž měrnou jednotkou pro „Čištění otevřených koryt vodotečí“ je m³, ale měrnou jednotkou položky „Svislé a vodorovné přemístění sedimentu včetně uložení na skládku“ má být t.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160110 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel