




DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č.j.: KRPH-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ, uzavřené dne 1. června 2017, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, pověřen zastupováním
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Tel./e-mail:  rejnezakazky@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
(na základě plné moci)
Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Datová schránka: jwq7ju
Tel./e-mail: 495 842 111, reditelstvi@msilnice.cz
Bankovní spojení: 
č.ú.: 

Zapsán v obchodním rejstříku , vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), která se mění takto:

V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo a dle schválené změny předmětu díla (příloha č. 1 tohoto dodatku) se mění specifikace předmětu díla v SoD v čl. II. **Předmět smlouvy** v bodě 3 **Specifikace díla** a doplňuje se ve znění:

Část díla dotčená změnovým listem ZL 2 : 2/1 SO 01.1 . – Zpevněné plochy

V průběhu realizace stavby zanikla z provozně technických důvodů potřeba provedení stavebních úprav ohledovny OKTE včetně ocelového přístřešku.

Neprovedení těchto prací je z hlediska objednatele vhodnější pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla.

V důsledku těchto okolností vznikly („méněpráce“).

Část díla dotčená změnovým listem ZL 2 : 2/2 IO 01 – výměna odlučovače tuků

Z důvodu změny materiálu odlučovače tuků na kanalizaci z kuchyně závodního stravování (monolitický železobeton dle ZL 1) v souladu s dodatkem č. 1, není potřeba budovat bednění dle projektové dokumentace.

V důsledku těchto okolností vznikly („méněpráce“).

Část díla dotčená změnovým listem ZL 2 : 2/3 ZOV

Zhotoviteli vhodnou organizací stavebních prací nevznikla potřeba vybudování provizorního sjezdu na stavenišťě, tak jak předpokládala projektová dokumentace, z tohoto důvodu nebudou provedeny práce obsažené v položce č. 03 – 18 části ZOV soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

V důsledku těchto okolností vznikly („méněpráce“).

Navržené změny (méněpráce) neovlivňují zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla a dodržení smlouveného harmonogramu stavebních prací.

Méněpráce jsou podrobně vymezeny a odůvodněny v **Záznamu č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace akce „Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“** včetně oceněného „Soupisu změn – návrh změny závazku“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souladu s čl. IV. odst. 4 SoD se mění cena díla a **čl. IV. Cena díla**, v odst. 1 se doplňuje takto:

Původní cena díla v Kč vč. 21% DPH z SoD:	2 647 447,28 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SoD v Kč vč. 21% DPH	3 033 374,38 Kč

Cena díla upravená dodatkem č. 2 k SoD

Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč vč. 21% DPH:	- 141.692,39 Kč
--	-----------------

Celková cena za dílo dle dodatku č. 2 SoD v Kč vč. 21% DPH:	2 891 681,99 Kč
--	------------------------

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv doručeno elektronicky.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Nedílná součást dodatku:

Příloha č. 1: Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace „Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“
příloha č. 1 Záznamu č. 2 - ZMĚNOVÝ LIST vč. přílohy – Přehled o každé jednotlivé změně závazku
příloha č. 2 Záznamu č. 2 - oceněný NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU – SOUPIS ZMĚN – méněpráce

V Hradci Králové dne

15. 09. 2017

Za o



plk. Mgr. Ing. Marek Baudys
náměstek ředitele krajského ředitelství
pověřen zastupováním

V Hradci Králové dne

25. 09. 2017

Za zh



Ing. Zdeněk Dvořák
výkonný ředitel





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRALOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ČJ: KRPH-64786-29/ČJ-2015-0500MN

Hradec Králové dne 29. 8. 2017

Počet listů: 1

Přílohy: č. 1 změnový list ZL_2

č. 2 návrh změny závazku

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor programového financování

Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace:
"Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855".

EDS/SMVS: 114V11200 4050

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH :

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	207.390,00 Kč
z toho:	
a) dokumentace stavby	192.390,00 Kč
b) autorský dozor	15.000,00 Kč

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle SoD	2 647.447,28 Kč
z toho:	
a) Stavební část podle SoD	2 647.447,28 Kč
b) Stavební část podle dodatku č. 1	3 033. 374,38 Kč

Dne 1. června 2017 byla pod čj.: KRPH-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD) se zhotovitelem firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02, Pardubice.

Dne 10. července 2017 byl pod čj.: KRPH-41078-20/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřen dodatek č. 1 k výš uvedené SoD se zhotovitelem firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02, Pardubice.

Akce je vedena pod čj.: MV159746/OPF-2014, registrace byla vydána 3. 3. 2015.

II. Navrhovaná změna č. 2 stavby

1. ZL 1 Dodatečné práce – *vícepráce* : + 523.587,59 Kč vč. DPH
 ZL 1 Práce, které nebudou provedeny – *méněpráce*: - 137.660,49 Kč vč. DPH
 ZL 1 Vícepráce: **523.587,59 Kč vč. DPH = 19,77 % z původní ceny díla**

Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové

Tele: +420 974 521 240
Fax: +420 974 522 045
E-mail: krph.osnm@pcr.cz

ZL 1 méněpráce: 137.660,49 vč. DPH = 5,20 % z původní ceny díla
ZL 1 Návrh navýšení o částku: 385.927,10 Kč vč. DPH.

ZL 2 Dodatečné práce – vícepráce : 0,0 Kč vč. DPH
ZL 2 Práce, které nebudou provedeny – méněpráce: -141.692,39 Kč vč. DPH
ZL 2 Vícepráce: 0,0 Kč vč. DPH = 0,0 % z původní ceny díla.
ZL 2 Méněpráce: 141.692,39 Kč vč. DPH = 4,67% z původní ceny díla vč.

dotatku č. 1 k SoD

ZL 2 navrhovaná výše nového závazku: 2 891.681,99 vč. DPH.

2. – změnový list ZL1 ze dne 22. června, kde je bližší soupis prací všech změn.
(souhlas OFP MV čj.: MV-81940-4/OPF-2017 ze dne 29. června 2017)

- změnový list ZL2 ze dne 29. srpna, kde je bližší soupis prací všech změn.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Podrobný popis všech změn týkajících se víceprací a méněprací (odečty a přípočty vybraných původních položek a navýšení počtu měrných jednotek položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) viz příložený „Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“ číslo ZL1 a ZL2, bod – „popis změny, popis technického řešení“.

V průběhu provádění prací vznikla potřeba dodatečných stavebních prací (viz výše), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale bez těchto dodatečných prací by nebylo možné dílo dokončit a zaručit jeho funkčnost a provozuschopnost.

Všechny položky víceprací a méněprací jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 návrh změny závazku – soupis změn.

IV. Členění změn podle důvodů

Dodatečné stavební práce nejsou předmětem tohoto změnového listu.

V. Závěr

V rámci posouzení byla provedena věcná i cenová kontrola předložených dokumentů. Výše uvedené méněpráce navrhuji akceptovat a uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 2 k SoD.

Firma: OSNM OSN s.r.o. IČO: 252111111


OSNM OSN s.r.o. - zástupce pro věci technické

OSNM OSN s.r.o. IČO: 252111111

podpis:


Schválil :
Ing. Karel Hausvater
vedoucí OSM KŘP KHk

podpis




dne 30. 8. 2017

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

plk. JUDr. David Fulka
ředitel KŘP-KHk

podpis



dne 30. 8. 2017

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 2
Identifikace:	
Název akce:	Rozšíření parkovacích stánků v areálu KŘP Kbk, Ulnichovo náměstí čp. 810 a 855
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V11200 4050
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulnichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílá Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 42196868
Projektant:	Kamil Hronovský, Na Drahačích 190, 533 21 Vysoke Chvojno, Č: 68459327
Předmět změnového listu: SO 01.1 – Zpevněné plochy – méněpráce O 01 – Výměna odúčovače tuků – méněpráce ZOV – zásady organizace výstavby – méněpráce, zhotovitel provedl obsluhu staveniště odlišně od předpokladu projektové dokumentace	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1: SO 01.1 – Zpevněné plochy IO 01 – Výměna odúčovače tuků ZOV – zásady organizace výstavby	
Popis změny, popis technického řešení:	
ZL 2/1 – SO 01.1 – Zpevněné plochy – v době od zpracování projektové dokumentace do doby předání staveniště vybranému zhotoviteli zanikla z provozně technických důvodů potřeba provedení stavebních úprav ocelovny OKTE včetně ocelového přístřešku, položky č. 84 a 92 (viz návrh změny závazku zhotovitele ze dne 20. 8. 2017). - neprovedení těchto prací není nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smluveného předmětu díla.	
ZL 2/2 – IO 01 – Výměna odúčovače tuků – z důvodu změny materiálu odúčovače tuků na kanalizaci z kuchyně závodního stravování (monolitický železobeton dle ZL 1) není třeba budovat oednění dle projektové dokumentace – položka č. 22 (viz návrh změny závazku zhotovitele ze dne 20. 8. 2017).	
ZL 2/3 – ZOV – Zásady organizace výstavby – zhotoviteli vhodnou organizací stavebních prací nevznikla potřeba vybudování provizorního sjezdu na staveniště, tak jak předpokládala projektová dokumentace, z tohoto důvodu nebudou provedeny práce obsažené v položce č. 03 – 18 části ZOV soupu stavebních prací dodávek a služeb s vykazem výměr (viz návrh změny závazku zhotovitele ze dne 20. 8. 2017).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL 2/1 – SO 01.1 – Zpevněné plochy – nemění se.	
ZL 2/2 – IO 01 – Výměna odúčovače tuků – nemění se (v souladu se změnou dle ZL 1)	
ZL 2/3 – ZOV – Zásady organizace výstavby – vybudování provizorního sjezdu z ulice Nerudova	
Nové řešení:	
ZL 2/1 – SO 01.1 – Zpevněné plochy – nemění se.	
ZL 2/2 – IO 01 – Výměna odúčovače tuků – nemění se (v souladu se změnou dle ZL 1)	
ZL 2/3 – ZOV – Zásady organizace výstavby – nebude provedeno, odúčovní viz výše	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny (méněpráce) neovlivní zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smluveného předmětu díla a dodržení smluveného harmonogramu stavebních prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: veškeré změny copadající do textové a výkresové části dokumentace budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 30. 11. 2017)	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRPB-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ ze dne 1. 6. 2017 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 10. 7. 2017 nedojde k navýšení ceny – viz dále	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,0
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 117.101,15
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 117.101,15
DPH:	- 24.591,241
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 141.692,39
	

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	Mj	Cena/mj	Cena celk	DPH	Celkem s DPH	
Stavba: 923117066 - Hradec Králové - Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk								
Objekt: 902 - Dodatek č.2 - méněpráce								
Etapa: 01 - méněpráce								
IO 01 - Výměna olučovače tuků								
22	899040111	Bedení pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	-8,74	m2	220	1 927,80	21%	-2 326,59
Součet za IO 01 - Výměna olučovače tuků					-1 922,80			-2 326,59
SO 01.1 - Zpevněné plochy - parkoviště č.1								
84	99700R00	Demontáž ocelového přístřešku skladu odpadů s přemístěním do 500 m	1	ksl	12 000,00	-12 000,00	21%	-14 520,00
92	97001R110	Stavění úpravy dveří oledovny - otočení pro otvírání směrem dovnitř (vč. vybourání a zpevnického zapravení otvoru)	-1	ksl	5 400,00	5 400,00	21%	6 534,00
Součet za SO 01.1 - Zpevněné plochy - parkoviště č.1					-17 400,00			-21 054,00
ZOV - Zásady organizace vystavby								
03	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	4	KUS	65	-260	21%	-314,5
04	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	240	KUS	35	8 400,00	21%	10 164,00
05	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	-1,75	m2	360	-630	21%	762,3
06	968007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	-1,75	m2	430	-752,5	21%	910,52
07	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva tříděného B 40 mm	-6	m2	500	-3 000,00	21%	3 630,00
08	593R00	panel silniční IDZ 300x100x15 cm - pronájem na 2 měsíce	-2	KUS	2 760,00	-5 520,00	21%	-6 679,20
09	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	-6	m2	90	-540	21%	-653,4
10	113107131	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	-10	m2	120	-1 200,00	21%	-1 452,00
11	55712R410	Podklad z podkladového betonu C 8/10 tl 150 mm	-10	m2	470	-4 700,00	21%	-5 687,00
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-4,698	T	240	-1 127,52	21%	-1 364,30
13	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	42,282	T	3	-126,85	21%	-153,48
14	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4 698	T	150	-704,7	21%	-852,60



15	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	-4,698	T	110	-516,78	21%	-625,3
16	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	10	m2	260	-2 600,00	21%	-3 146,00
17	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	10	m2	50	500	21%	-605
18	03510R300	Poplatek za zábor parkovacích stání ISP	-240	den	280	-67 200,00	21%	-81 312,00
Součet za ZOV - Zásady organizace výstavby						-97 778,35		-118 311,80
Celkem	Etapa: 01 - méněpráce					-117 101,15		-141 692,35
CELKEM	Objekt: 902 - Dodatek č.2 - méněpráce					-117 101,15		-141 692,35

