

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel: Město Litomyšl
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený: Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M. – starostou města
IČO: 00276944
DIČ: CZ002276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
Tel.: +420 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic
Tel.: +420 461 653 380
E-mail: pavel.kubes@litomysl.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.
Sídlo: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
Zastoupený: Ing. Jiřím Kmoškem
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828,
IČO: 10940260
DIČ: CZ10940260
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6539792002/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kmošek
Tel.: +420 731 773 376
E-mail: kmosekj@gmail.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Vojtěch Kmošek
Tel.: +420 737 013 649
E-mail: vojtech.kmosek@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Venkovní scéna na Toulovcově náměstí v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.09.2025.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 424.816 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Z důvodu změny rozsahu díla, zadaného v průběhu realizace díla uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2 této smlouvy bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 7., který zní takto:

„7. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu V. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do:

- dle specifikace základního soupisu prací dle SoD bez víceprací do 21.04.2026
- dle změnového soupisu prací Dodatku č.2 do 31.05.2026

c) stávající znění bodu VI., bod 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

- „1. Původní cena za kompletní provedení díla: 3.823.000,- Kč bez DPH
vícepráce: 424.816,- Kč bez DPH
méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Celková cena za kompletní provedení díla byla dohodnuta ve výši **4.247.816 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 01.04.2026 usnesením č. 243

V Litomyšli dne

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Jiří Kmošek
jednatel

Úvodní list ZL
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025

Rekapitulace finančních ZL

Venkovní scéna na Touloucově náměstí v Litomyšli

Reg.č.projektu:	OKSCR/25/23329
Smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 1. 9. 2025
Objednatel:	Město Litomyšl, IČO: 002 76 944
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o., IČO: 10940260

Dodatek č.2			Zatřídění změny dle ZZVZ	Méněpráce (MNP) (Kč bez DPH)	Vícepráce (VCP) (Kč bez DPH)
Změnový list ZL č. 1	Dodatek č.2	ZL 1.1	VCP - úpravy a doplnění konstrukce objektu	§ 222, podst. 4	424 816,00
Změnový list ZL č. 2	Dodatek č.2	ZL 2	Prodloužení termínu realizace	§ 222, podst. 6	0,00
Celková absolutní hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)				0,00 Kč	424 816,00 Kč
Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)					424 816,00 Kč
Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP) dle § 100 odst.3 b) ZZVZ v %					11,11%
Původní hodnota závazku bez DPH (SoD)					3 823 000,00 Kč
Nová hodnota závazku bez DPH (SoD+Dodatek č.2)					4 247 816,00 Kč

Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o. (Ing. arch. Vojtěch Kmošek, Ing. Jiří Kmošek, jednatel)	Datum	
Technický dozor investora:	JAFIS s.r.o. (Ing. Věra Janečková, jednatel)	Datum	
Objednatel:	Město Litomyšl (Ing. Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic)	Datum	
Autorský dozor:	Architektonická kancelář BURIAN-KŘIVINKA	Datum	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Venkovní scéna na Touloucově náměstí v Litomyšli				
Reg.č.projektu:	OKSCR/25/23329			číslo ZL:
Smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 1. 9. 2025			ZL č. 1
Objednatel:	Město Litomyšl, IČO: 002 76 944			
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o., IČO: 10940260			
Název ZL:	Úpravy a doplnění konstrukce objektu			
Předmět změny:	Předmětem změny jsou úpravy ocelových, dřevěných a laminátových konstrukcí v rozsahu nad rámec prováděcí dokumentace.			
Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):	Změny zahrnují dodatečné doplnění otvorů do kónických nosných sloupů a tamburu pro instalaci elektro rozvodů; dodatečné doplnění otvoru v podiu pro přístup k zásuvkám; doplnění branek, schůdků a demontovatelné části zábradlí; dodatečné doplnění ocelových konstrukcí pro vynášení osvětlení a ozvučení podia, dodatečné doplnění výztuh horního a spodního lemu laminátového segmentu pro zavěšování bannerů; dodatečné úpravy tvaru laminátových segmentů a VCP spojené s dopracováním projektové dokumentace v částech ocelová konstrukce, opláštění střechy a dřevěné podium.			
Zdůvodnění nepředvídanosti změny:	Výše popsané dodatečné konstrukční úpravy již částečně vyrobených konstrukcí vycházejí z požadavku AD a investora.			
Vliv na cenu díla:	ANO			
		List ZL č. 1	Zatřídění změny dle ZZVZ	Méněpráce (Kč bez DPH)
		ZL 1.1	§ 222, podst. 4	Vícepráce (Kč bez DPH)
		Změna celkem (Kč bez DPH)		424 816,00
Vliv na termín dokončení:	ANO			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO			
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o. (Ing. arch. Vojtěch Kmošek, Ing. Jiří Kmošek, jednatel)			Datum
Technický dozor investora:	JAFIS s.r.o. (Ing. Věra Janečková, jednatel)			Datum
Objednatel:	Město Litomyšl (Ing. Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic)			Datum
Autorský dozor:	Architektonická kancelář BURIAN-KŘIVINKA			Datum

Soupis prací ZL 1.1

Stavba:	Venkovní scéna na Touloucově náměstí v Litomyšli
Dílčí část:	VCP - úpravy a doplnění konstrukce objektu
Objednatel:	Město Litomyšl, IČO: 002 76 944
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o., IČO: 10940260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	R1	Doplnění otvorů do kónických nosných sloupů Dodatečné otvory 60x30 mm 3x v patě sloupu a 3x ve vrcholu sloupu dle předložené výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026 pro vedení kabeláže.	ks	6,00000	2 100,00	12 600,00
2	R2	Doplnění otvorů do tamburu Otvory 60x30 mm do již vyrobeného prvku dle výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026 pro vedení kabeláže.	ks	12,00000	1 840,00	22 080,00
3	R3	Konstrukce pro vynášení osvětlení scény Bezešvá ocelová trubka 50x2 mm, délka 5700 mm včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním a vypalovací barvou jako ostatní části ocelové konstrukce.	komplet	2,00000	7 400,00	14 800,00
4	R4	Konstrukce pro vynášení osvětlení scény Bezešvá ocelová trubka 50x2 mm, délka 7500 mm včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním a vypalovací barvou jako ostatní části ocelové konstrukce.	komplet	2,00000	8 900,00	17 800,00
5	R5	Konstrukce pro vynášení osvětlení scény Zakružená bezešvá ocelová trubka 50x2 mm o poloměru 4050 mm v délce 25400 mm včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním a vypalovací barvou jako ostatní části ocelové konstrukce.	komplet	1,00000	47 000,00	47 000,00
6	R6	Atypické kotevní prvky pro podvěšenou ocelovou konstrukci Kotvení konstrukce k vodorovným nosným trubkám TR108*12.5.	ks	28,00000	1 860,00	52 080,00
7	R7	Dodatečné doplnění otvoru v podiu pro přístup k zásuvkám Dle výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026.	ks	1,00000	11 600,00	11 600,00

8	R8	Doplnění branky do ocelové konstrukce Dle výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026.	ks	2,00000	8 700,00	17 400,00
9	R9	Doplnění dvou demontovatelných polí zábradlí Dle výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026.	ks	1,00000	12 400,00	12 400,00
10	R10	Doplnění dvou demontovatelných ocelových schůdků pro přístup na scénu Dle výkresové dokumentace ze dne 19. 2. 2026.	ks	2,00000	9 700,00	19 400,00
11	R11	Přepřepování výrobní dokumentace na truhlářské prvky dle zadání ze dne 19. 2. 2026. Jedná se o projekční práce, které byly požadovány dodatečně po předložení VD zhotovitelem.	komplet	1,00000	15 000,00	15 000,00
12	R12	VCP spojené s dopracováním projektové dokumentace v částech ocelová konstrukce, opláštění střechy a dřevěné podium. Jedná se o projekční práce, které nebyly vyřešeny v rámci prováděcí dokumentace.	komplet	1,00000	55 000,00	55 000,00
13	R13	Výztuha horního lemu laminátového segmentu Výztuha horního lemu laminátového segmentu nerez pásovinou pálenou na laseru pro kotvení plachty. VCP zahrnují dodatečné úpravy konstrukce nespecifikované v ZD.	ks	12,00000	2 184,00	26 208,00
14	R14	Výztuha spodního lemu laminátového segmentu Výztuha spodního lemu laminátového segmentu nerez pásovinou pálenou na laseru pro kotvení dekorací. VCP zahrnují dodatečné úpravy konstrukce nespecifikované v ZD.	ks	12,00000	2 184,00	26 208,00
15	R15	Dodatečná úprava tvaru laminátového segmentu Po dopracování výrobní dokumentace se ukázalo, že plocha výsledného laminátu je výrazně větší v porovnání se zadávací dokumentací. V ZD bylo počítáno s délkou oblouku laminátu cca 60cm, po dopracování výrobní dokumentace byla ale výsledná délka cca 90 cm z důvodu nutného zakrytí celého oblouku styčnickového plechu – rozdíl v ploše cca 50%.	ks	12,00000	6 270,00	75 240,00
CELKEM					424 816,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Venkovní scéna na Toulcově náměstí v Litomyšli				
Reg.č.projektu:	OKSCR/25/23329			číslo ZL:
Smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 1. 9. 2025			ZL č. 2
Objednatel:	Město Litomyšl, IČO: 002 76 944			
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o., IČO: 10940260			
Název ZL:	Prodloužení termínu realizace			
Předmět změny:	Předmětem změny je prodloužení termínu realizace díla v částech, kterých se týkají dodatečně změny v rozsahu nad rámec prováděcí dokumentace.			
Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):	Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):			
ZL 2	Prodloužení termínu realizace	V návaznosti na změny vyvolané doplněním projektové dokumentace zhotovitel požaduje prodloužení termínu realizace díla do data 31. 5. 2026. Prodloužení termínu realizace se týká pouze částí: doplnění branek, schůdků, demontovatelné části zábradlí a dodatečně doplnění ocelových konstrukcí pro vynášení osvětlení a ozvučení podla. VCP spojené s těmito úpravami jsou vyčísleny ve ZL 1.1. Ostatní VCP vyčíslené ve ZL 1.1 nemají vliv na smluvní termín dokončení díla.		
Zdůvodnění nepředvídanosti změny:	Zdůvodnění nepředvídanosti změny:			
Prodloužení termínu dokončení dílčích částí realizace vychází z doplnění projektové dokumentace na základě požadavku AD a investora.				
Vliv na cenu díla:	ANO			
		List ZL č. 2	Zatřídění změny dle ZZVZ	Méněpráce (Kč bez DPH)
		ZL 2	§ 222, podst. 6	0,00
		Změna celkem (Kč bez DPH)		0,00
Vliv na termín dokončení:	ANO			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO			
Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o. (Ing. arch. Vojtěch Kmošek, Ing. Jiří Kmošek, jednatel)			Datum
Technický dozor investora:	JAFIS s.r.o. (Ing. Věra Janečková, jednatel)			Datum
Objednatel:	Město Litomyšl (Ing. Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic)			Datum
Autorský dozor:	Architektonická kancelář BURIAN-KŘIVINKA			Datum