



Správa  
Pražského hradu

sp. zn.: SPH 1035/2026  
ZČ: , NS: 1335042  
IVZ:  
ID RS:

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 31. ledna 2026 ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993  
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem  
IČO: 493 66 076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxx  
číslo účtu: xxxx  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **AI-DESIGN, s.r.o.**

se sídlem: Anenské náměstí 211/2. Staré Město, 110 00 Praha 1  
zastoupena: Ing. Petrem Vágnerem, jednatelem společnosti  
IČO: 261 22 812  
DIČ: CZ26122812  
bankovní spojení: xxxx  
číslo účtu: xxxxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  
pod spisovou značkou C 72110  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
(dále společně jako „**smluvní strany**“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. ledna 2026, sp. zn. SPH 3250/2025 (dále jen „**smlouva**“):

### **Preambule**

*Tento dodatek je uzavírán po dohodě smluvních stran za účelem úpravy původní délky stanovené smlouvou pro odevzdání předmětu plnění (zadávací studie), neboť v průběhu plnění byli objednatelem ke zpracování podkladů přizváni externí odborníci, na základě jejichž vyjádření bylo původní zadání předmětu plnění doplněno.*

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. V průběhu tvorby zadávací studie, jenž je předmětem plnění dle smlouvy, byli ze strany objednatele přizváni externí odborníci se specializací na skleníky a skleníkové technologie, na základě jejichž výstupů bylo doplněno a konkretizováno původní zadání předmětu. S ohledem na tuto skutečnost došlo k potřebě prodloužení původního termínu realizace díla dle smlouvy, aby nově získané výstupy mohly být dostatečně zpracovány do finálního znění zadávací studie.
2. Smluvní strany se proto na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku společně dohodly na sepsání tohoto dodatku ke smlouvě a úpravě příslušného smluvního ustanovení.

### **Článek II.**

#### **Změny smlouvy**

1. Na základě shora řečeného dochází tímto dodatkem na základě dohody smluvních stran k následující změně smluvního ustanovení.
2. Původní znění ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Zhotovitel předloží objednateli návrh díla (zadávací studie) dle čl. V. odst. 2 této smlouvy nejpozději do 31. května 2026.“*

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ujednání (zejména ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy) zůstávají beze změny a nejsou tímto dodatkem nikterak dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po podpisu dodatku každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. V případě, že bude dodatek uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, která smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál předmětného dokumentu druhé smluvní straně.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

za objednatele  
Pavel Vyhnánek, M.A.  
ředitel Správy Pražského hradu

za zhotovitele  
Ing. Petr Vágner  
jednatel