

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0023/A5200/24 (objednatele)
č. 08/2024/ODB (zhotovitele)
ze dne 16.6.2022
na provedení stavebních prací pro akci

„Rekonstrukce VDJ Korunní, P10“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupena:

IČO: 254 54 501

DIČ: CZ25454501

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17543
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodávky a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi, resp. z důvodu koordinace se stavbou jiného zhotovitele. S tím souvisí i logistické problémy. Ze stejného důvodu dochází i k prodloužení termínu a v důsledku všeho shora uvedeného i ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- jádrové vrtání
- změna omítky
- omítka AK01, AK02 a AKP
- změna projektu vodovod
- změna materiálu tepelné izolace

- prostupy potrubí
- změna dokumentace kanalizace
- vedlejší rozpočtové náklady

3.1.4 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- jádrové vrtání
- změna omítky
- bourání a likvidace potrubí
- omítka AK01, AK02 a AKP
- panelová cesta východ
- oprava trhlin stropů komor I. a II.
- kácení stromu u ulice Nitranská
- základová deska
- zajištění klenebných pasů
- změna projektu vodovod
- rozvaděče u TS
- řezání boule diamantovým lanem
- vícepráce sanace betonu
- změna materiálu tepelné izolace
- prostupy potrubí
- změna dokumentace kanalizace
- ocelová konstrukce v AKP
- vedlejší rozpočtové náklady

2. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 12.6.2027**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.“

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.2, který zní takto:

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH	21 263 519,48 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.3	- 38 125 664,43 Kč
a cena dle čl. 3.1.4	59 389 183,91 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	123 349 857,74 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8 584 747,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	21 263 519,48 Kč
Celková cena bez DPH	153 198 124,22 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
