



1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.11.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1418/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Zpracování projektové dokumentace – vybudování mostu, komunikace a obratiště v Průmyslové zóně Štáralka – kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení, sadové úpravy“ (dále jen „**dílo**“).

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Z důvodu návazností na hydrotechnické posouzení, které zpracovává pro město Kolín firma VRV a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČ 47116901 je nutné prodloužit uzlové termíny doby plnění.

## III.

1. Smluvní strany si z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku ujednaly, že článek VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **13 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 1***

*(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).*

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle tohoto dodatku provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

a. *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do **6 měsíců** ode dne uzavření **dodatku č. 1**.*

b. *Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději do **8 měsíců** ode dne uzavření **dodatku č. 1**.*

c. *Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do **11 měsíců** ode dne uzavření **dodatku č. 1**.*

d. *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do **13 měsíců** ode dne uzavření **dodatku č. 1**.*

## IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento

dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.04.2026, usnesení č. 8404/136/RM/2026.

V Kolíně dne .....

V Brně dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 17.04.2026 07:23:20 +02:00

Ing. Miroslav  
Loučka

Podepsal Ing. Miroslav Loučka  
DN: cn=Ing. Miroslav Loučka,  
o=CZ, o=PIS PECHAL, s.r.o.,  
ou=2, email=loucka@pechal.cz  
Datum: 2026.04.15 09:13:17  
+02'00'

.....  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

.....  
Ing. Miroslav Loučka  
jednatel

.....  
Ing. David Franc  
dn=Ing. David Franc,  
o=CZ, o=PIS PECHAL,  
s.r.o., ou=1  
2026.04.15 08:56:16  
+02'00'

Ing. David Franc  
jednatel