

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 28/2025 ze dne 25.07.2025

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Společná voda d.s.o.

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov

zastoupená: Ing. Roman Tichovský, předseda svazku

IČ: 17408288

DIČ: CZ17408288

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6400640389/0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

MBM stavby s.r.o.

se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

zastoupená: Ing. Borys Moldovan - jednatel

IČ: 24080799

DIČ: CZ24080799

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 94-2644980277/0100

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. X. odst. 2. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.07.2025 na realizaci stavební veřejné zakázky „Jílové u Prahy, Radlík – obnova vodovodního řadu V3“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Na základě požadavku zhotovitele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. III. se odst. 1. upravuje a nově zní:

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději do **30.06.2026**. Vykližení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla.

2.3. Důvodem prodloužení lhůty předání dokončeného díla je vyšší tvrdost zeminy v místě realizace. Objednatel požaduje prodloužení termínu realizace z důvodu střetu dvou akcí v jednom místě realizace – je nutná koordinace stavebních prací.

3. Závěrečná ujednání.

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.07.2025, týkající se díla „Jílové u Prahy, Radlák – obnova vodovodního řadu V3“.

V Benešově dne 31.3.2026
Objednatel:

V Praze dne 31.3.2026
Zhotovitel:

.....
Ing. Roman Tichovský
Předseda svazku

.....
Ing. Borys Moldovan
jednatel společnosti MBM stavby s.r.o.