

Změnový list 02

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 011 B - Odpočet Změna velikosti plochy pro přistání			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	0,-		
Odpočty:	- 3.417.165,26,-		
Cena celkem:	- 3.417.165,26,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026 			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 03

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:		Zhotovitel:	
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641		VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461	
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 0121 - Změna umístění únikového schodiště			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	188.719,59,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	188.719,59,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum

Změnový list 04

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 012 Změna tvaru a velikosti skladu hasební techniky			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	132.459,43,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	132.459,43,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 05

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 012 - SO 02 - Změna vsakovací plochy			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	0,-		
Odpočty:	- 86.074,71,-		
Cena celkem:	- 86.074,71,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 06

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 02 - Změna přístupové komunikace k únikovému schodišti			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	48.212,95,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	48.212,95,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum

Změnový list 07

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 05 - Změna systému odvodnění přistávací plochy s doplněním systému dešťové kanalizace			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	605.451,26,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	605.451,26,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 08

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 1101 - Odpočet svítidel			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	0,-		
Odpočty:	- 528.000,32,-		
Cena celkem:	- 528.000,32,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 09

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 011 - SO 012 A - Přípočet Změna skladeb podlah a statického zatížení pod základovou desku			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	2.769.747,49,-		
Odpočty:	- 788.698,79,-		
Cena celkem:	1.981.048,70,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
<p>.....</p>	<p>.....</p>

Změnový list 10

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 012_2 Doplnění hydroizolací			
Popis změny:			
Jedná se o doplnění hydroizolací			
Zdůvodnění změny:			
Změnový list byl vyvolán potřebou úprav projektového řešení v průběhu realizace stavby. Změny se týkají zejména v doplnění svislé hydroizolace na výšku 1,0 m a doplnění dilatačních prvků mezi heliportem a garážemi sanitek.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	61.281,40,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	61.281,40,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
NE			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
<p>.....</p>	<p>.....</p>

Změnový list 11

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady			
Popis změny:			
Tento změnový list řeší zmenšení velikosti nosných konstrukcí stavby heliportu.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě informace od MZd předané objednateli dne 30.5.2025 došlo k úpravě projektové dokumentace konstrukce heliportu z důvodu redukce typu vrtulníku W3A – Sokol. Na základě této informace byla zmenšená dosedací plocha pro vrtulníky z důvodu, že od 31.12.2028 budou využívány vrtulníky s menšími parametry.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	71.428,56,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	71.428,56,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
<p>.....</p>	<p>.....</p>

Změnový list 13

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
Změna Heliportu			
Popis změny:			
Jedná se o změnu vyvolanou požadavkem investora o doplnění jádrových omítek			
Zdůvodnění změny:			
<p>Změnový list byl vyvolán potřebou o doplnění chybějících jádrových omítek vhodných pro srovnání monolitických stěn a zajištění krytí kabeláže.</p> <p>Součástí této změny je i dopad do konečného termínu předání díla, a to nově do 30.11.2026.</p>			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	792.421,23,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	792.421,23,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
ANO nový termín dokončení stavby 30.11.2026			
Přílohy:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet ze dne 5.2.2026 2. Harmonogram prací ze dne 22.1.2026 			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
.....

Změnový list 13

Název díla:	Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání		
Číslo smlouvy:	KRN/SOD/11/2025	Ze dne:	29.4.2025
Objednatel:	Zhotovitel:		
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. I.P. Pavlova 552/2, 794 01 Krnov IČO: 00844641	VAMOZ CONSTRUCTION a.s. sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČO: 25848461		
Technický dozor:	Ing. Miroslav Geryk	Autorský dozor:	Ing. Arch. Martin Janda
Předmět změnového listu:			
SO 11 Dodatečná hydroizolace			
Popis změny:			
Jedná se o doplnění pojistné hydroizolace v části pod Heliportem.			
Zdůvodnění změny:			
Změnový list byl vyvolán potřebou o doplnění chybějících pojistné hydroizolace, která bude chránit hlavní hydroizolační pás před poškozením (propíchnutím) při vázání výztuže. Tímto bude eliminováno poškození hlavní hydroizolace.			
Dopad změnového listu do rozpočtu v Kč bez DPH			
Přípočty:	153.209,86,-		
Odpočty:	0,-		
Cena celkem:	153.209,86,-		
Dopad změnového listu do lhůt plnění:			
NE			
Přílohy:			
1. Rozpočet ze dne 17.3.2026			

Generální projektant/autorský dozor: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Arch. Martin Janda	
Technický dozor stavebníka: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum: Ing. Miroslav Geryk	
Rozdělovník: 1. Objednatel – originál 2. Zhotovitel – originál 3. GP/AD – kopie 4. TDS – kopie	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum	Za objednatele: Jméno a příjmení (hůlkovým písmem), podpis, datum
