



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"Chrást – rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele 1: 8510001404

číslo tohoto dodatku objednatele 2:

číslo tohoto dodatku objednatele 3:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele 1: 8510001308

číslo dodatku č. 1 objednatele 2: -

číslo dodatku č. 1 objednatele 3: -

číslo dodatku č. 1 zhotovitele: -

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500010152

číslo smlouvy objednatele č. 2: -

číslo smlouvy objednatele č. 3: -

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CU/2025/1

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], (dále jen „kontaktní osoba
objednatel“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Chrást

sídlo: tř. ČS. odboje 133, 330 33 Chrást

zastoupený: Ladislavem Bohuslavem, starostou obce

IČO: 00257851 DIČ: CZ00257851

tel: [redacted]

datová schránka: g2gb2h5

kontaktní osoba:

Ladislav Bohuslav, tel.:

dále jen „objednatel č. 2“

1.3. Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 359, vedená u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Petrem Váchalem, předsedou správní rady

IČO: 49786709 DIČ: CZ49786709

tel:

email:

datová schránka: hrpgxrr

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupená na

základě plné moci: Jan Bíba, vedoucího obchodně technického úseku oblasti
Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

IČO: 45359041 DIČ: CZ45359041

e-mail:

telefon:

datová schránka: 5k5equ5

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: , e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková ul. 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Chrást – rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům (dále jen „SOD“). Dále byl mezi smluvními stranami k SOD uzavřen dne 24.09.2025 dodatek č. 1, který upravoval dílčí smluvní ustanovení týkající se režimu uplatnění daně z přidané hodnoty u jednotlivých objednatelů (dále jen „Dodatek č. 1“).

III. Změna SOD

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla došlo k okolnostem, které objektivně ovlivnily časovou náročnost provádění jednotlivých stavebních činností a jejich vzájemnou návaznost. Tyto okolnosti se plně projeví až po zahájení stavebních prací a při upřesnění technologických postupů jednotlivých stavebních objektů. Blíže viz žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro provedení díla, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto dodatku.

- 3.2. Po zahájení realizace stavby a po předání staveniště došlo při provádění stavebních prací k řadě skutečností, které objektivně ovlivnily harmonogram realizace stavby. Při provádění frézování a odstraňování asfaltového souvrství bylo zjištěno, že skutečná mocnost konstrukčních vrstev komunikace je v některých úsecích výrazně vyšší, než předpokládala projektová dokumentace. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti provádět rozsáhlejší bourací práce, manipulaci s větším objemem materiálu a jeho následnou separaci a odvoz.
- 3.3. V průběhu realizace stavebních prací byly rovněž zjištěny významné odchylky skutečného stavu kanalizační infrastruktury oproti předpokladům projektové dokumentace. Bylo nutné provést dodatečný kamerový průzkum kanalizační sítě, neboť některé šachty uvedené v projektové dokumentaci nebyly v terénu dohledatelné. Současně bylo zjištěno, že některé části kanalizační infrastruktury byly nadměrně obetonované, což významně zvýšilo rozsah bouracích prací.
- 3.4. Dále bylo v průběhu realizace stavby nutné koordinovat stavební práce s realizací vodohospodářských objektů a s provozními požadavky provozovatele vodovodní infrastruktury. Současně bylo nutné dodržet zákonné a provozní lhůty pro oznámení odstávky vodovodního řadu odběratelům, přičemž připojení provizorního vodovodu bylo možné realizovat až po uplynutí oznamovací lhůty.
- 3.5. V průběhu realizace díla byly dále zjištěny odchylky polohy některých inženýrských sítí oproti projektové dokumentaci. Bylo nutné provést jejich ruční odkrytí, zaměření a následnou koordinaci se správci sítí, zejména s provozovatelem telekomunikační infrastruktury. Tyto skutečnosti vyžadovaly úpravu technologického postupu provádění stavby a měly přímý dopad na postup prací.
- 3.6. Teprve po zahájení realizace stavby a po upřesnění technologických návazností jednotlivých stavebních činností bylo zřejmé, že původní smluvní harmonogram neodpovídá skutečné časové náročnosti realizace stavby. Během prvních čtyř měsíců realizace díla bylo možné dokončit přibližně jednu třetinu plánovaného rozsahu stavebních prací, což potvrdilo, že skutečná časová náročnost realizace stavby je vyšší, než předpokládal původní harmonogram.
- 3.7. Současně bylo a je nadále třeba zohlednit, že stavební práce probíhají v intravilánu obce a za omezeného dopravního režimu, přičemž po dobu realizace musí být zachována dopravní obslužnost dotčeného území.
- 3.8. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené skutečnosti nebyly při přípravě projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky zjištěné v rozsahu, v jakém se projeví až při samotné realizaci stavby, a to ani při vynaložení náležité odborné péče.
- 3.9. Potřeba změny termínu pro provedení díla vznikla v důsledku okolností, které nebyly při zadání veřejné zakázky v plném rozsahu předvídatelné a které se projeví až v průběhu realizace stavby.
- 3.10. Úprava termínu realizace díla byla vyhodnocena jako nezbytná a přiměřená reakce na skutečný průběh realizace stavby a na okolnosti zjištěné až v průběhu provádění stavebních prací. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její základní

charakter, přičemž případné dílčí úpravy rozsahu stavebních prací jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

- 3.11. Současně tato změna nepředstavuje takovou úpravu smluvních podmínek, která by mohla ovlivnit výsledek původního zadávacího řízení, zejména takovou změnu, která by mohla umožnit účast jiných dodavatelů nebo která by mohla vést k výběru jiné nabídky.
- 3.12. Smluvní strany dále konstatují, že změna SOD je přiměřená povaze vzniklých okolností a je nezbytná pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a v souladu s technologickými postupy.
- 3.13. Rozsah zjištěných skutečností a nutnost koordinace jednotlivých stavebních objektů, zejména vodohospodářské infrastruktury a dalších inženýrských sítí, vedly k zásadnímu ovlivnění technologické návaznosti jednotlivých stavebních činností. Úprava harmonogramu realizace díla proto odpovídá skutečné časové náročnosti koordinované realizace stavby a nepředstavuje nepřiměřené zvýhodnění zhotovitele, ale nezbytné opatření k zajištění řádného dokončení díla.
- 3.14. Změny sjednané tímto dodatkem spočívají zejména v úpravě harmonogramu realizace díla a reflektují rovněž potřebu provedení dílčích úprav rozsahu stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. V průběhu realizace stavby bylo rovněž nutné provést některé dílčí stavební práce nad rámec původního rozsahu díla vyplývající ze skutečného technického stavu konstrukcí komunikace a souvisejících stavebních objektů zjištěného při realizaci stavby. Tyto práce spočívají zejména v úpravách konstrukčních vrstev komunikace, úpravách podkladních vrstev kanalizačních objektů, bouracích pracích na stávajících betonových konstrukcích, úpravách obrubníků a doplnění některých prvků technické infrastruktury. Tyto práce jsou věcně a technologicky přímo provázány s původním předmětem díla a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby. Rozsah těchto prací je v současné době předmětem technického a cenového vyhodnocení mezi smluvními stranami a jejich případný dopad do ceny díla bude řešen samostatným dodatkem k SOD.
- 3.15. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD následovně:
 - 4.2. ***Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů, je stanoven: nejpozději do 31. 12. 2026. Pokud by stavební práce vycházely na zimní období (v termínu od 1. 12. do 28. 2.) bude dílo přerušeno. Měsíce v zimním období se nezapočítávají do doby realizace.***

Stavební práce musí být dokončeny: nejpozději do 30. 11. 2026. Po dokončení stavebních prací běží lhůta v délce jednoho (1) měsíce určená k předání dokladů požadovaných objednatelem. Na lhůtu jednoho měsíce na předání dokladů se nevztahuje přerušování v zimním období
- 3.16. Cena díla se tímto dodatkem nemění.
- 3.17. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel, objednatel č. 2 a objednatel č. 3 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Plná moc STRABAG SIS a.s. ze dne 16. 12.2025

Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu pro provedení díla ze dne 18. 2. 2026

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

STRABAG SIS a.s.

Jan Bíba
vedoucí obchodně technického úseku
oblasti
(na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Chrást

Ladislav Bohuslav
starosta obce
podepsáno elektronicky

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
(na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

Ing. Petr Váchal
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 453 59 041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva
Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje

Martina Lišku, nar. [REDACTED] (dále jen „**TBL**“),

Ing. Martina Žufana, nar. [REDACTED]
(dále jen „**KBL**“),

Jana Bíbu, nar. [REDACTED]
(dále jen „**BR-OTÚ**“),

(dále každý samostatně jen „**Zmocněnec**“ nebo dva a více společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 125 mil. Kč bez DPH** (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2026.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin
Bašár
Digitálně podepsal
Ing. Martin Bašár
Datum: 2025.12.16
13:17:51 +01'00'

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Karel
Klofáč
Digitálně podepsal
Ing. Karel Klofáč
Datum: 2025.12.15
20:32:22 +01'00'

Ing. Karel Klofáč
člen představenstva

Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
IČO: 72053119

Objednatel č. 2:

Obec Chrást

tř. Čs. Odboje 133, 326 00 Chrást
IČO: 00257851

Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
IČO: 49786709

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 společně dále jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jako „**Zhotovitel**“)

V Plzni 18.02.2026

Stavba: Chrást – rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům (dále jako „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“)

Věc: **Chrást-rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům – žádost o prodloužení termínu pro provedení díla**

Vážený Objednateli,

na základě smlouvy o dílo spočívající v provedení stavebních prací stavby „**Chrást-rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka – Lidový dům**“, která byla podepsaná dne 01.07.2025 mezi Objednatel a Zhotovitelem (dále jako „Smlouva o dílo“), žádá Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na Díle uvedeného v odst. 4.2 Smlouvy o dílo, a to na základě níže uvedených skutečností.

Dle článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo je aktuálně sjednaný termín pro dokončení stavebních prací Díla do šesti (6) měsíců od předání staveniště s tím, že následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných Objednatel. Předání staveniště proběhlo dne

18.08.2025, práce pak byly přerušeny dne 18.12.2025 (zimní období – viz odst. 4.2 Smlouvy o dílo). K opětovnému zahájení dojde dne 02.03.2026, stavební práce na Díle by tedy měly být dokončeny do 30.04.2026.

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na Díle Zhotovitel odůvodňuje následujícími řádně podloženými skutečnostmi:

- v průběhu stavby se vyskytly nepřepokládané překážky neležící na straně Zhotovitele prodlužující souběh jednotlivých na sebe navazujících prací – viz příloha č. 1
- pro řádné a ucelené dokončení Stavby byly na základě požadavků Objednatele prováděny se souhlasem Objednatele práce nad rámec původního rozsahu Díla dle Smlouvy o dílo (vícepráce) – viz příloha č. 2

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které se vyskytly v průběhu realizace 1. a 2. etapy Díla (Stavba je rozdělena celkem na 5 etap), žádá Zhotovitel o prodloužení dokončení stavebních prací na Díle do 30.11.2026 a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Martin Žufan
Žufan

DN: cn=Ing.
Martin Žufan,
c=CZ

