

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2017
ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.8.2017
(dále i jako Dodatek č.2)**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Václav PĚNKAVA

se místem podnikání: Pražského Povstání 1995, 256 01 Benešov

IČO: 16582802, DIČ: CZ6301120309

jednající: Václav Pěnkava

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 30.06.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/104 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Milošovická**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku
č.2 doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 44.237,92 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 1.389.978,00 Kč

Dodatek č. 1: -66.187,38 Kč

Dodatek č. 2: 44.237,92 Kč

Cena celkem: 1.368.028,54 Kč"

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 16.9.2017

Benešov: 15.9.2017

Les
se sí
500
IČ: 4
Kraj
Lidic

objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Václav PĚNKAVA
Pražského povstání 199
256 01 Benešov
IČ: 106 82 802 DIČ: CZ6301120

zhotovitel
Václav Pěnkava

LC Milošovická

Dodatek č. 2 - méněpráce	0,00
Dodatek č. 2 - vícepráce - položky dle SoD	12 315,05
Dodatek č. 2 - vícepráce - položky nové	31 922,87
Dodatek č. 2 - vícepráce - cena obvyklá	0,00
Celkem dodatek č.2:	44 237,92

Procento víceprací - LC Milošovická

cena ze smlouvy o dílo S918/2017/104	1 389 978,00
<i>Dodatek č.1 - dodatečné stavební práce</i>	<i>-66 187,38</i>
Dodatek č.2 - dodatečné stavební práce	44 237,92
konečná cena za dílo	1 368 028,54
<i>% víceprací</i>	<i>-1,58</i>

Vícepráce LC Milošovická - položky dle SOD

Díl 1: Zemní práce

5	125703311R00	Čištění kanálů s nezpevněným dnem tl. vrstvy do 50cm	m3	34,250	59,90	2 051,58	Dodatečné čištění příkopky po odvod vody z porostu	Zápis ve stavebním deníku ze dne
---	--------------	--	----	--------	-------	----------	--	----------------------------------

Příkopka st. -0,020/0,157

12	181006116R00	Rozprostření zemín v rov. /sklonu 1:5, tl. do 50cm	m3	34,250	34,70	1 188,48	Dodatečné čištění příkopky po odvod vody z porostu včetně rozprostření zeminy	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	--------------	--	----	--------	-------	----------	---	----------------------------------

Rozprostření zeminy z příkopky

Celkem díl 1-Zemní práce: 3 240,05

Díl 91: Doplnující práce na komunikaci

27	919591112T00	Osazení ocelové svodnice	m	5,000	315,00	1 575,00	Navýšení počtu svodnice z 17ks na 18ks	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	--------------	--------------------------	---	-------	--------	----------	--	----------------------------------

Navýšení počtu kusů svodnic o 1ks délky 5m

29	13900008	Ocelová svodnice	m	5,000	1 500,00	7 500,00	Navýšení počtu svodnice z 17ks na 18ks	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	----------	------------------	---	-------	----------	----------	--	----------------------------------

Navýšení počtu kusů svodnic o 1ks délky 5m

Celkem díl 91-Doplňující práce na komunikaci: 9 075,00

Celkem vícepráce dle SoD 12 315,05

Vícepráce LC Milošovická - položky nové

Výpočet koeficientu dílu 3: Svislé a kompletní konstrukce

Cena vysoutěžená: 1 389 978,00 Cena celkové zakázky
 Cena rozpočtovaná: 2 642 919,00 Cena celkové zakázky
 Koeficient:

Díl 5: Komunikace

35	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu nad 3 m3 režného	m3	6,000	4 700,00	28 200,00	Rozšíření čela propustku včetně zalomení na vtoku	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	-----------	--	----	-------	----------	-----------	---	----------------------------------

*Rozšíření zdiva čela propustku včetně jeho zalomení na vtoku 1,5*1,5+1*1,5+1,5*1,5*

36	274214211	Základové pasy z lomového kamene objemu nad 3 m3	m3	3,200	3 600,00	11 520,00	Rozšíření čela propustku včetně zalomení na vtoku	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	-----------	--	----	-------	----------	-----------	---	----------------------------------

*Rozšíření zdiva čela propustku včetně jeho zalomení na vtoku 1,5*0,8+1*0,8+1,5*0,8*

Celkem 100% URS: 39 720,00

koeficient: 0,53

Celkem díl 5-komunikace:

Výpočet koeficientu dílu 5: Komunikace

Cena vysoutěžená: 838 981,96
 Cena rozpočtovaná: 1 575 301,00
 Koeficient:

Díl 5: Komunikace

33	R571903111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem do 15-20kg/m2	m2	558,977	13,90	7 769,78	Dodatečný posyp krytu	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	------------	---	----	---------	-------	----------	-----------------------	----------------------------------

Částečný posyp krytu fr.014

34	R571903111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem do 25-30kg/m2	m2	719,243	18,00	12 946,37	Dodatečný posyp krytu	Zápis ve stavebním deníku ze dne
----	------------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Částečný posyp krytu fr.018

Celkem 100% URS: 20 716,15

koeficient: 0,53

Celkem díl 5-komunikace:

Celkem vícepráce dle SoD