





**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0411/2024****Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10  
v Jeseníku (IPOS) – I. etapa****Objednatel:**

Název:	město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 167/1, 790 27, Jeseník
IČO:	00302724
DIČ:	CZ00302724
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Šumperk, exp. Jeseník
Číslo účtu:	86-7692800237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku +420 777 604 613, e-mail: jiri.uher@mujes.cz

**Zhotovitel:**

Název:	První KEY - STAV, a.s.
Sídlo:	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1781
Zastoupení:	Roman Michlíček, předseda představenstva
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Roman Michlíček, předseda představenstva 
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) – I. etapa“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 4**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 2 dodatku č. 4, který je jeho nedílnou součástí.

- 2.2 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	6 175 753,31 Kč
DPH 21 %:	1 296 908,20 Kč
Cena víceprací celkem včetně DPH:	7 472 661,51 Kč

- 2.3 Hodnota neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena méněprací bez DPH:	- 3 196 483,63 Kč
DPH 21 %:	- 671 261,56 Kč
Cena méněprací celkem včetně DPH:	- 3 867 745,19 Kč

- 2.4 V důsledku změn popsanych v dodatku č. 4 se celková cena díla podle smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zvyšuje o částku 2 979 269,68 Kč bez DPH, tj. čl. 5.1. smlouvy upravuje následovně:

*5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>130 649 176,64 Kč,</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21 %,</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>27 436 327,09 Kč,</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>158 085 503,73 Kč.</i>

- 2.5 Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v příloze č. 1 dodatku č. 4.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 4 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Uzavření dodatku č. bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Jeseníku č. UR-282-7/26 ze dne 30.03.2026.
- 3.6. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.7. Přílohy:
  1. Kategorizace změn závazků ze smlouvy podle § 222 ZZVZ
  2. Změnové listy a rozpočty změn

V Jeseníku dne *(dle el. podpisu)*

Ve Frýdku-Místku dne *(dle el. podpisu)*

---

město Jeseník  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
objednatel

---

První KEY - STAV, a.s.  
Roman Michlíček  
zhotovitel





**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 4 KE SMLOUVĚ  
O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ**

**Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10  
v Jeseníku (IPOS) – I. etapa**

**Objednatel:**

Název:	město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 167/1, 790 27, Jeseník
IČO:	00302724
DIČ:	CZ00302724
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Šumperk, exp. Jeseník
Číslo účtu:	86-7692800237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku +420 777 604 613, e-mail: jiri.uher@mujes.cz

**Zhotovitel:**

Název:	První KEY - STAV, a.s.
Sídlo:	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1781
Zastoupení:	Roman Michlíček, předseda představenstva
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Roman Michlíček, předseda představenstva 
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

## 1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

- 1.1. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 1.2. Hodnota víceprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: - 2 898 000,00 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: - 2 898 000,00 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 2 898 000,00 Kč bez DPH.
- 1.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 2,35 %.
- 1.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Bylo rozhodnuto, že stávající TRAFa vč. příslušného rozvaděče nebudou měněna. Proběhla schůzka s ČEZ Distribuce, provozovatel DS doporučuje zřídit zcela novou trafostanici mimo objekt budovy IPOS. Stávající trafo byla zrevidováno a je v provozu. TDI potvrdilo, že stávající TRAFa jsou výkonově dostatečná.
  - b) Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 2. ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

- 2.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a stavební práce.
- 2.2. Hodnota víceprací: 4 156 441,01 Kč bez DPH.
- 2.3. Hodnota méněprací: - 298 483,63 Kč bez DPH.
- 2.4. Hodnota změny v Kč: 3 857 957,38 Kč bez DPH.
- 2.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 4 454 924,64 Kč bez DPH.
- 2.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,62 %.

2.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

- a) Po odpláštění stávající ocelové konstrukce, která tvořila korpus stávajících skříní, byla tato konstrukce deformovaná a na mnoha místech narušená korozí. Z důvodu náročnosti její repase, která by byla finančně nákladnější než nové prvky, bylo rozhodnuto o odstranění stávající ocelové nosné konstrukce skříní a provedení nových vestavěných skříní vč. nosných korpusů.
- b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### 3. ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

3.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a stavební práce.

3.2. Hodnota víceprací: 392 655,94 Kč bez DPH.

3.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

3.4. Hodnota změny v Kč: 392 655,94 Kč bez DPH.

3.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 392 655,94 Kč bez DPH.

3.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,32 %.

3.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

- a) Proběhla výměna VZT rozvodů, v archívu již dle PD společenského sálu. Do archívu se tak nebude dodatečně vstupovat v rámci dalších částí rekonstrukce objektu. Přívod čerstvého vzduchu do místnosti pokladny byl změněn z přívodu z foyer na přívod z nových rozvodů vzduchu do vnitrobloku. Důvodem byl nekvalitní vzduch z foyer, který byl ovlivňován činností kuchyně.
- b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### 4. ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

4.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a stavební práce.

4.2. Hodnota víceprací: 95 673,07 Kč bez DPH.

4.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

4.4. Hodnota změny v Kč: 95 673,07 Kč bez DPH.

4.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 95 673,07 Kč bez DPH.

4.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,08 %.

4.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Na základě požadavků pronajímatele ÚP byla rekonstruována část v bloku A, která doposud sloužila jako čekárna. Zvýšené požadavky pronajímatele, které nebyly známy v době uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, byly touto změnou naplněny.

b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 5. ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

5.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a stavební práce.

5.2. Hodnota víceprací: 54 405,29 Kč bez DPH.

5.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

5.4. Hodnota změny v Kč: 54 405,29 Kč bez DPH.

5.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 54 405,29 Kč bez DPH.

5.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,04 %.

5.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

a) Na základě požadavků pronajímatele byly provedeny dispoziční změny dle jejich provozních potřeb.

b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 6. ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

- 6.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a stavební práce.
- 6.2. Hodnota víceprací: 1 476 578,00 Kč bez DPH.
- 6.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 6.4. Hodnota změny v Kč: 1 476 578,00 Kč bez DPH.
- 6.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 1 476 578,00 Kč bez DPH.
- 6.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku
- 6.7. (v absolutní hodnotě): 1,20 %.
- 6.8. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Zprovoznění MaR si vyžádalo ve všech podlažích doplnění dalších prací jak na systému, tak na softwarových pracích, dále i pro kotelnu a dispečink a VZT+CHL. Nad rámec původního řešení se nová MaR centralizuje pod stávající jednotný systém řízení budovy včetně vzdálené zprávy objektu. Toto řešení přináší energetické i provozní úspory. Dále je řešena koordinace UT a CHL, včetně integrace stávajících VZT jednotek do řídicího systému. Pro přehledné řízení objektu a jeho spotřeb budou vytvořeny vizualizace pro správu objektu.
  - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 7. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 4

- 7.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 123 064 048,60 Kč bez DPH.
- 7.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 4:
- a) celkem vícepráce: 6 175 753,31 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: - 3 196 483,63 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 2 979 829,68 Kč bez DPH,
  - d) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 9 372 236,94 Kč bez DPH,
  - e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 7,62 %.

- 7.3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 4:
- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
  - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.
- 7.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 4:
- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
  - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.
- 7.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
- + 0,00 Kč bez DPH.
- 7.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):
- + 0,00 %.
- 7.7. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 4:
- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH.
- 7.8. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 130 649 176,64 Kč bez DPH.

## **8. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI VŠECH ZMĚN (VŠECH DOSAVADNÍCH DODATKŮ)**

- 8.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
123 064 048,60 Kč bez DPH.
- 8.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- a) celkem vícepráce: 9 477 275,31 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: - 4 479 446,27 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 4 997 829,04 Kč bez DPH,
  - d) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 13 956 721,58 Kč bez DPH,
  - e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 11,34 %.
- 8.3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
  - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.
- 8.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- a) celkem vícepráce: 29 201 346,00 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: - 26 614 047,00 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 2 587 299,00 Kč bez DPH,
  - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,10 %.
- 8.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):  
+ 2 587 299,00 Kč bez DPH.
- 8.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):  
+ 2,10 %.


8.7. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) celkem vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | 0,00 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč:      | 0,00 Kč bez DPH. |

8.8. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

130 649 176,64 Kč bez DPH.

0


ZMĚNOVÝ LIST č. 09 - Elektro					
Stavba:	„Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova B				
Část:	Elektro				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			1
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
<p>1) Zdůvodnění: Bylo rozhodnuto, že stávající TRAFa vč. příslušného rozvaděče nebudou měněna. Proběhla schůzka s ČEZ Distribuce, provozovatel DS doporučuje zřídit zcela novou trafostanici nímto objekt budovy IPOS. Stávající trafo byla zrevidováno a je v provozu.</p>					
<p>2) Vyjádření TDI: Za TDI souhlasím, stávající trafo jsou výkonově dostatečná, budova využívá pouze 1 ks TRAFa</p>					
<p>3) Vyjádření projektanta Souhlasím</p>					
<p>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE</p>					
<p>5) Méněpráce (Kč bez DPH) -2 898 000,00 Kč</p>					
<p>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 0,00 Kč</p>					
<p>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) -2 898 000,00 Kč</p>					
<p>8) Vliv na termín výstavby: NE</p>					
9) Schváíli:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:					
Podpis					

## Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Oddíl</b>							
<b>EI16: Výzbroj trafostanice</b>							
904	SUB	SOD	Rozvaděč VN 22kV v konfiguraci na přímé přípojnicové spojení s částí distributora, sestava:	ks	- 1,000	1 090 000,00	- 1 090 000
905	SUB	SOD	Transformátor suchý ecode sign 22/0,4kV Přepínání odboček: +- 2 x 2,5 %, 5%, včetně teplotní	ks	- 2,000	880 000,00	- 1 760 000
909	SUB	SOD	Demontáže - odstranění stávajících transformátorů, ekologická likvidace odpadů včetně odvozu do	ks	- 2,000	24 000,00	- 48 000
							<b>- 2 898 000</b>

Poznámky:

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - interiérové skříně					
Stavba:	„Uprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova B + A				
Část:	ASR				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	pošlou	emaiem	faxem	osobně	Datum:
		X			1
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
<p><b>1) Zdůvodnění:</b>                  Po odpláštění stávající ocelové konstrukce, která tvořila korpus stávajících skříní, byla tato konstrukce deformovaná a na mnoha místech narušená korozi. Z důvodu náročnosti její repase, která by byla finančně nákladnější než nové prvky, bylo rozhodnuto o odstranění stávající ocelové nosné konstrukce skříní a provedení nových vestavěných skříní vč. nosných korpusů.</p>					
<p><b>2) Vyjádření TDI:</b>                  Za TDI souhlasím, kvalitativně nesrovnatelná konstrukce</p>					
<p><b>3) Vyjádření projektanta</b>                  Souhlasím</p>					
<p><b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                  NE</p>					
<p><b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> -298 483,63 Kč</p>					
<p><b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> 4 156 441,01 Kč</p>					
<p><b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b> 3 857 957,38 Kč</p>					
<p><b>8) Vliv na termín výstavby:</b>                  NE</p>					
<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:					
Podpis					

### Položkový rozpočet

S:	A-027	IPOS - administrativní budova, Karla Čapka 1147, Jeseník
O:	SO-9	Rekonstrukce objektu IPOS - dílčí rozpočty
R:	4a	Interiérové skříně - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>-298 483,63</b>		<b>-361 165,19</b>		
	1	7668251x2 Vestavěné skříně - nové dveře a záda SOD pol.236	m2	-1 125,52000	250,00	-281 380,00	21,00	-340 469,80	Vlastní	SOD
		<i>Dle rozpočtu SOD - odpočet : -1125,52</i>		<i>-1</i>		<i>125,52000</i>				
	2	998766103 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m SOD, pol.271	t	-21,38488	799,80	-17 103,63	21,00	-20 695,39	Vlastní	SOD

#### Poznámka

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

**Položkový rozpočet**

S:	A-027	IPOS - administrativní budova, Karla Čapka 1147, Jeseník
O:	SO-9	Rekonstrukce objektu IPOS - dílčí rozpočty
R:	4	interiérové skříně - skutečnost

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>4 156 441,01</b>		<b>5 029 293,62</b>
1	NC1	Blok B, 1.NP Interiérové skříně : (1,425+3,457+5,213+5,152+3,55+1,2+1,6)*3,3	m2	71,27010 71,27010	5 225,00	372 386,27	21,00	450 587,39
2	NC2	Blok B, 2.NP Interiérové skříně : (5,01+3,42+5,22+3,42+5,22+5,24+3,43+5,21)*3	m2	108,51000 108,51000	5 225,00	566 964,75	21,00	686 027,35
3	NC4	Blok B, 3.NP Interiérové skříně - dle PD : (4,04+1,275+5,22+3,42+5,22+5,22+3,42+5,22)*3 Interiérové dveře - NAVÍC : (3,4+1,8+3,6)*3	m2	125,50500 99,10500	5 225,00	655 763,63	21,00	793 473,99
4	NC5	Blok B, 4.NP Interiérové skříně - dle PD : (2,5+2,519+3,42+5,22+3,42+5,22+3,475+3,475+3,243+1,695)*3 Interiérové dveře - NAVÍC : (3,4+1,8+3,6)*3	m2	128,96100 102,56100	5 225,00	673 821,23	21,00	815 323,69
5	NC6	Blok B, 5.NP Interiérové skříně - dle PD : (5,19+3,42+5,22+5,39+3,33+5,22+3,42+5,015)*3 Interiérové dveře - NAVÍC : (3,4+1,8+3,6+4,2)*3	m2	26,40000 147,61500 108,61500	5 225,00	771 286,38	21,00	933 258,94
6	NC7	Blok A, 5.NP Interiérové skříně - dle PD : (3,42+5,22+3,42+5,22+1,625+5,23+3,42+3,16+3,5*3+3,125+2,9+3)*3 Interiérové dveře - NAVÍC : (3,6+3,46+3,5+3+1,8+3+2,61)*3	m2	39,00000 213,63000 150,72000	5 225,00	1 116 216,75	21,00	1 350 622,27


ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - VZT					
Stavba:	„Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova B + A				
Část:	VZT				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
1. Výměna VZT rozvodů v archivu již dle PD společenského sálu					
2. Přívod čerstvého vzduchu do místnosti pokladny z nových rozvodů vzduchu do vnitrobloku					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
Za TDI souhlasím:					
1. Do archivu se nebude dodatečně vstupovat v rámci dalších částí rekonstrukce objektu					
2. Vzduch do pokladny byl přiváděn z foyer (nekvalitní vzduch ovlivňovaný činností kuchyně)					
<b>3) Vyjádření projektanta</b>					
Souhlasím					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
NE					
<b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> 0,00 Kč					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> 392 655,94 Kč					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b> 392 655,94 Kč					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
NE					
<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:					
Podpis					

## Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>							
<b>Objekt</b>							
<b>Oddíl</b>							
189	SUB		SoD Hodinové účtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	25,000	445,00	392 655,94
Výkaz výměr: stavební přípomocce							
2546	SP	R	Potrubi kruhové bez příruby, spirálně vinuté, 30% tvarovek , vč.montáže (KR450)	m	74,000	1 730,00	128 020,00
2547	SP	R	Potrubi kruhové bez příruby, spirálně vinuté, 30% tvarovek , vč.montáže (KR250)	m	22,000	863,00	18 986,00
2548	SP	R	Vzduchotechnická mřížka stavitelná 525x125 do kruhového potrubí s regulací R2, pozinkovaná, přívod	ks	15,000	1 714,00	25 710,00
2549	SP	R	Vzduchotechnická mřížka stavitelná 525x125 do kruhového potrubí s regulací R1, pozinkovaná, odvod	ks	15,000	1 423,00	21 345,00
2550	SP	R	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
2551	SP	R	Doprava, manipulace (bez jeřábové techniky)	kpl	1,000	23 774,46	23 774,46
2595	SP	R	Potrubi kruhové bez příruby, spirálně vinuté, 100% tvarovek , vč. montáže (KR450)	bm	10,000	1 885,00	18 850,00
2596	SP	R	Potrubi kruhové bez příruby, spirálně vinuté, 100% tvarovek , vč. montáže (KR250)	bm	4,000	966,00	3 864,00
<b>Oddíl</b>							
189	SUB		SoD Hodinové účtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	60,000	445,00	105 981,48
Výkaz výměr: stavební přípomocce							
2582	SP	R	požární klapka kruhová, ruční a teplotní spouštění s koncovým spínačem	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
2583	SP	R	T-kus 250.160	ks	1,000	793,20	793,20
2584	SP	R	T-kus 160.160	ks	1,000	472,80	472,80
2585	SP	R	Oblouk 90.160	ks	4,000	650,40	2 601,60
2586	SP	R	Přechod 250.160	ks	2,000	416,40	832,80
2587	SP	R	klapka ruční 250	ks	2,000	764,40	1 528,80
2588	SP	R	Spiro potrubí do Ø 250	m	10,000	408,00	4 080,00
2589	SP	R	flexo potrubí 160	balení	3,000	1 776,00	5 328,00
2590	SP	R	koncový kryt / záslep 250	ks	2,000	310,80	621,60
2591	SP	R	Kompletace VZT, zprovoznění	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
2592	SP	R	Zaregulování	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
2593	SP	R	Montážní, těsnící a spojovací materiál / montáž	kpl	1,000	35 872,68	35 872,68
2594	SP	R	Doprava, manipulace (bez jeřábové techniky)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00

### Poznámka


položky z původního rozpočtu dle SoD
nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - ÚP - úprava prostor v 1.NP bloku A					
Stavba:	„Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova A				
Část:	ASŘ				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pášého pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
Přílohy / poč. listů					
1) Zdůvodnění:					
1. Na základě požadavků pronajimatele ÚP byla rekonstruována část v bloku A , která doposud sloužila jako čekárna					
2) Vyjádření TDI:					
Za TDI souhlasím:					
Zvýšené požadavky provozovatele na prostory byly tímto naplněny					
3) Vyjádření projektanta					
Souhlasím					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
NE					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">95 673,07 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">95 673,07 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
NE					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:					
Podpis					

## Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník - SoD


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>20020: Úpravy dispozic budovy IPOS Jeseník</b> <b>ZL : 1.NP Blok A-úprava prostor pro ÚP</b>							
<b>342: Stěny a příčky montované lehké</b>							
39	SUB	SoD	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 Výkaz výměr: Chodba x m.č.A.1.02 : 3,8*3,3	m2	12,540	1 000,00	12 540 34 977
72	SUB	SoD	Kazetový demontovatelný podhled, kazety sádrokarton. akustické 600x600mm, hrana A Výkaz výměr: m.č.A.1.02 - ÚP : 5,4*5,925	m2	37,395	600,00	22 437
<b>776: Podlahy povlakové</b>							
319	SUB	SoD	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	24,650	65,00	1 602
321	SUB	SoD	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 Výkaz výměr: Odstranění PVC - m.č.A.1.02 : 6,925*5,4	m2	37,395	90,00	3 366
322	SUB	SoD	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, Výkaz výměr: Nové PVC - m.č.A.1.02 : 6,925*5,4	m2	37,395	300,00	11 219
327	SUB	SoD	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců Výkaz výměr: Nové PVC - m.č.A.1.02 : 2*5,4	m	10,800	55,00	594
328	SUB	SoD	lišta soklová; pro vinylové podlahy, materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev Výkaz výměr: m.č.A.1.02 : (5,4+6,925)*2*1,08	m	26,622	85,00	2 263
329	SUB	SoD	Podlahovina PVC/Minyl - heterogenní akustický vinyl, zátěž 34/42 Výkaz výměr: Nové PVC - m.č.A.1.02 : 6,925*5,4*1,08	m2	40,387	570,00	23 020
333	SUB	SoD	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,024	372,60	9
<b>777: Podlahy ze syntetických hmot</b>							
335	SUB	SoD	Podlahy ze směry akrylátové s disperzi samonivelační hmota, tloušťky 5 mm, Penetrace Výkaz výměr: m.č.A.1.02 : 5,4*5,925	m2	37,395	265,00	10 092 9 910
336	SUB	SoD	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	0,363	503,40	183
<b>784: Malby</b>							
350	SUB	SoD	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	81,345	25,00	2 034
351	SUB	SoD	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	81,345	75,00	6 101
<b>99: Stavební přesun hmot</b>							
							<b>397</b>

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
191	SUB		SoD Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,497	798,00	397

ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - OSSZ změny dispozic					
Stavba:	„Uprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova B				
Část:	ASŘ				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1
Přílohy / poč. listů					
1) Zdůvodnění: Na základě požadavků pronajímatele OSSZ byly provedeny dispoziční změny dle jejich provozních potřeb					
2) Vyjádření TDI: Za TDI souhlasím: Bylo vyhověno potřebám OSSZ					
3) Vyjádření projektanta Souhlasím					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 54 405,29 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) 54 405,29 Kč					
8) Vliv na termín výstavby: NE					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
Datum:					
Podpis:					

## Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>20020: Úpravy dispozic budovy IPOS Jeseník</b> <b>ZL : OSSZ - změny dispozice</b>							
39	SUB	SoD	<b>342: Stěny a příčky montované lehké</b> Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30  Výkaz výměr: Odpočet příčky do B.2.24 : -10,5 Nová příčka mezi B.2.24 a B.2.24a : 5,61*3 Nová příčka mezi B.2.25 a B.2.24a : 5,61*3	m2	23,160	1 000,00	54 405 54 405 23 160 23 160
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							
222	SUB	SoD	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm  Výkaz výměr: Dvěře mezi B.2.25 a B.2.04 : 1 Dvěře mezi B.2.25 a B.2.26 : 1	kus	2,000	675,00	<b>25 382</b> 1 350
240	SUB	SoD	Dvěře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197	kus	2,000	12 000,00	24 000
271	SUB	SoD	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,040	799,80	32
<b>783: Natěry</b>							
343	SUB	SoD	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukci chemickými odstranovači	m2	1,000	140,00	140
344	SUB	SoD	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	2,000	245,00	490
348	SUB	SoD	Oprava - přetmelení povrchu - prohlubně a díry - z 20% plochy	m2	1,000	135,00	135
<b>784: Malby</b>							
350	SUB	SoD	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředitel: voda (disperzní)  Výkaz výměr: Odpočet příčky do B.2.24 : -10,5*2 Nová příčka mezi B.2.24 a B.2.24a : 5,61*3*2 Nová příčka mezi B.2.25 a B.2.24a : 5,61*3*2	m2	46,320	25,00	<b>4 632</b> 1 158
351	SUB	SoD	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných , barevné, dvojnásobné  Výkaz výměr: Odpočet příčky do B.2.24 : -10,5*2 Nová příčka mezi B.2.24 a B.2.24a : 5,61*3*2 Nová příčka mezi B.2.25 a B.2.24a : 5,61*3*2	m2	46,320	75,00	3 474
<b>99: Stavební přenos hmot</b>							
191	SUB	SoD	Přenos hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,584	798,00	<b>466</b> 466

ZMĚNOVÝ LIST č. 14 - MaR					
Stavba:	„Uprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS)“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Budova B + A				
Část:	MaR				
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Ladislav Mikulka, Ing. Jiří Uher				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				9
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Zprovoznění MaR si vyžádalo ve všech podlažích doplnění dalších prací jak na systému, tak na softwarových pracích, dále i pro kotelnu a dispečink a VZT+CHL. Nad rámec původního řešení se nová MaR centralizuje pod stávající jednotný systém řízení budovy včetně vzdálené zprávy objektu. Toto řešení přináší energetické i provozní úspory. Dále je řešena koordinace UT a CHL, včetně integrace stávajících VZT jednotek do řídicího systému. Pro přehledné řízení objektu a jeho spotřeb budou vytvořeny vizualizace pro správu objektu.					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
Za TDI souhlasím:					
<b>3) Vyjádření projektanta</b>					
Souhlasím					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
NE					
<b>5) Měněpráce (Kč bez DPH)</b>					
0,00 Kč					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>					
1 476 578,00 Kč					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b>					
1 476 578,00 Kč					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
NE					
<b>9) Schválil:</b>					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
					
Datum:					
Podpis					



## Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník

### D.1.4.g Měření a regulace B 2.NP - doplnění

									<b>175 336,8</b>
78.	K	R		kpl.		1,00		31 633,20	31 633,20
84.	K	R		hod		22,00		900,00	19 800,00
85.	K	R		hod		79,00		500,00	39 500,00
86.	K	R		kpl.		1,00		24 603,60	24 603,60
87.	K	R		hod		12,00		900,00	10 800,00
88.	K	R		kpl.		1,00		11 000,00	11 000,00
90.	K	R		hod		12,00		500,00	6 000,00
91.	K	R		kpl.		1,00		32 000,00	32 000,00

#### Ostatní doplňující náklady

Software grafické centrály (grafická schémata, generování adres) Patra-IRC  
 Softwarové vybavení řídicího systému  
 Funkční zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy  
 Nutná součást realizace a zprovoznění. Momentálně celý objekt funguje ve zkušebním provozu  
 Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád  
 Software grafické centrály (grafická schémata, generování adres) Patra-IRC  
 Manipulace ve stávajících rozvodech nn  
 Inženýrské výkony na grafické centrále (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, instalace a nastavení PC...)

#### Poznámka


položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele



Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník

D.1.4.g Měření a regulace B 4.NP - doplnění

		<b>Ostatní doplňující náklady</b>								
78.	K	R	Software grafické centrály (grafická schémata, generování adres)	kpl.				1,00	31 633,20	175 336,8
84.	K	R	Softwarové vybavení řídicího systému	hod				22,00	900,00	31 633,20
85.	K	R	Funkční zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod				79,00	500,00	19 800,00
86.	K	R	Nutná součást realizace a zprovoznění. Momentálně celý objekt funguje ve zkušebním provozu	kpl.				1,00	24 603,60	39 500,00
87.	K	R	Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	hod				12,00	900,00	24 603,60
88.	K	R	Software grafické centrály (grafická schémata, generování adres) Patra-IRC	kpl.				1,00	11 000,00	10 800,00
90.	K	R	Manipulace ve stávajících rozvodech nn	hod				12,00	500,00	11 000,00
91.	K	R	Inženýrské výkony na grafické centrále (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, instalace a nastavení PC...)	kpl.				1,00	32 000,00	6 000,00
										32 000,00

Poznámka


položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele








akce: Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník

část: D.1.4.g Měření a regulace - Dispečink -doplnění

pozice	č.ceníku	popis	jednotka	množství	montáž jednotková cena	celkem cena
<b>Dispečink</b>						
157.	HZS.022	Montáž stolního PC + grafické centrály+základního modulu energetického dohledu+rozšíření o 100 bodů	hod	5	500,00	2 500,00
158.	HZS.023	Tvorba grafických obrazovek technologie	hod	24	3 000,00	72 000,00
159.	HZS.024	Zprovoznění vizualizace	hod	90	2 400,00	216 000,00
						<b>290 500,00</b>

Poznámka



položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele

Úprava dispozic budovy Karla Čapka 1147, Jeseník

**D.1.4.g Měření a regulace - VZT a CHL - doplnění**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	--------------	--------------	-------------------	-----------------

**Celkem bez DPH**

**69 140,00**

<b>Řízení chladících jednotek MaR</b>								
1.	R		Montáž řídicího systému řídicí systém umístěný v rozváděči DDC (Direct digital control) regulátor, volně programovatelné PLC mark	kpl	1,0	1800,0	1 800,00	
2.	R		Domať PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux,	kus	1,0	20000,0	20 000,00	
3.	R		Nový rozváděč MaR pro řízení Chlazení	kus	1,0	25440,0	25 440,00	
4.	R		Nový rozváděč MaR pro řízení Chlazení - montáž, zapojení	kus	1,0	2400,0	2 400,00	
5.	R		Dokumentace skutečného stavu	kus	1,0	12500,0	12 500,00	
6.	R		Koordinace MaR a chlazení	kus	1,0	7000,0	7 000,00	

**Poznámka**


položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele